Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

Importe de la Estimación s/IVA $3,800,400.00

Importe del Contrato s/IVA: $16,079,099.01

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 30/10/2025 **al** 28/12/2025

Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 07/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE		
P01	**PRELIMINARES**	**3,800,400.00**

Total Paquete s/IVA: **3,800,400.00**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,800,400.00

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,800,400.00
Periodo de la Estimación: 01/12/2025 **al** 07/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	5,460.00	$56.75	0.00	5,388.7200	5,388.72	71.28	$305,809.86	98.69 %
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	546.00	$4,915.36	0.00	538.9300	538.93	7.07	$2,649,034.96	98.71 %
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	546.00	$1,553.15	0.00	538.9300	538.93	7.07	$837,039.13	98.71 %
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$8,516.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,516.05	100.00 %

Total Partida: **3,800,400.00**

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.