SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,714,156.03

Importe del Contrato s/IVA: $16,079,099.01

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional-Finiquito

Periodo del Contrato: 30/10/2025 **al** 28/12/2025

Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE	
P01	**PRELIMINARES**	**1,602,874.48**
P02	**CIMENTACIÓN**	**85,402.98**
P03	**OBRA CIVIL**	**230.67**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**14,491.02**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**4,918.43**
P06	**OBRAS VIALES**	**6,238.45**

Total Paquete s/IVA: **1,714,156.03**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,714,156.03

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN BENITO - EL HUEJOTE										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S29C012	EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "C", PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	610.00	$668.03	610.00	346.9100	956.91	-346.91	$231,746.29	156.87 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,109.50	$89.32	2,109.50	164.6200	2,274.12	-164.62	$14,703.86	107.80 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	5,460.00	$56.75	5,388.72	-9.1535	5,379.57	80.43	-$519.46	98.53 %
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.50	$49,715.71	0.00	1.5000	1.50	0.00	$74,573.57	100.00 %

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	3.00	$25,565.15	0.00	3.0000	3.00	0.00	$76,695.45	100.00 %
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1) , INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	110.00	$170.41	0.00	110.0000	110.00	0.00	$18,745.10	100.00 %
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO, (DH-1) , INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	55.00	$170.41	0.00	55.0000	55.00	0.00	$9,372.55	100.00 %
P34S12C111	SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-34 (CINTURON OBLIGATORIO) SEÑALAMIENTO VERTICAL DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	$5,154.31	0.00	2.0000	2.00	2.00	$10,308.62	50.00 %
P34S12C017	SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-18 (PROHIBIDO REBASAR) SEÑALAMIENTO VERTICAL DE 71X71 CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, INCLUYE: POSTE Y TORNILLERÍA.	PZA	2.00	$5,154.31	0.00	4.0000	4.00	-2.00	$20,617.24	200.00 %
P34S12C018	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-6 (CURVA) CHAROLA DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	5.00	$4,959.73	0.00	4.0000	4.00	1.00	$19,838.92	80.00 %

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C015	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	$6,949.78	0.00	4.0000	4.00	0.00	$27,799.12	100.00 %
P34S20C003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FANTASMAS DE CONCRETO APARENTE DE 13 X 100 CM. (OD-6) INCLUYE: CONCRETO PARA SU FIJACION, ALINEACION, PINTURA Y REFLEJANTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T.	PZA	8.00	$1,286.78	0.00	8.0000	8.00	0.00	$10,294.24	100.00 %
P34S12C143	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 40 X 178 CM CHAROLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTES Y TORNILLERIA.	PZA	3.00	$9,145.56	0.00	2.0000	2.00	1.00	$18,291.12	66.67 %
P34S12C052	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-26 (VADO) CHAROLA DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2.00	$4,959.73	0.00	2.0000	2.00	0.00	$9,919.46	100.00 %
P34S18C004	DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE A CADA 3.80 M., FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia Y POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 3.81m DE DISTANCIA, SEPARADOR DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 15cm DE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA: N.CMT.5.02.001/05 (S.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	79.00	$7,976.48	0.00	79.0000	79.00	0.00	$630,141.92	100.00 %

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S18C005	TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 2 CRESTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$3,112.99	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,225.98	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P06S35C028	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE (PROMEDIO 2.07 M.), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	450.00	$942.49	0.00	450.0000	450.00	0.00	$424,120.50	100.00 %
						Total Partida:			**1,602,874.48**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P06S03C054	FORMACIÓN DE TERRAPLENES SEMICOMPACTADO CON TRACTOR CON MATERIAL DE CORTE PARA PASO PROVISIONAL, INCLUYE:, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	225.30	$234.34	225.30	89.7000	315.00	-89.70	$21,020.30	139.81 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S45C019	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 KM. DE DISTANCIA.	M3	46.33	$877.43	46.33	3.2700	49.60	-3.27	$2,869.20	107.06 %
P01S29C005	EXCAVACION CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	89.54	$973.80	89.54	35.9600	125.50	-35.96	$35,017.85	140.16 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	219.60	$371.29	219.60	15.5800	235.18	-15.58	$5,784.70	107.09 %

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVIÓN ZONA 1 ENTR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	4,599.08	$54.06	4,599.08	0.1500	4,599.23	-0.15	$8.11	100.00 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	99.52	$4,688.69	99.52	0.5200	100.04	-0.52	$2,438.12	100.52 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	38.38	$78.46	38.38	232.7900	271.17	-232.79	$18,264.70	706.54 %
						Total Partida:			**85,402.98**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	37.70	$85.38	37.70	1.4100	39.11	-1.41	$120.39	103.74 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	1,092.32	$54.06	1,092.32	2.0400	1,094.36	-2.04	$110.28	100.19 %
						Total Partida:			**230.67**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	38.90	$125.26	38.90	4.6400	43.54	-4.64	$581.21	111.93 %
P01S29C005	EXCAVACION CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	1.80	$973.80	1.80	2.8000	4.60	-2.80	$2,726.64	255.56 %

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025
Importe del Contrato s/IVA $16,079,099.01
Periodo del Contrato 30/10/2025 **al** 28/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $1,714,156.03
Periodo de la Estimación: 08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	38.20	$85.38	38.20	4.0000	42.20	-4.00	$341.52	110.47 %
P04S03	**CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA, A BASE DE SONOTUBO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRET**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	74.80	$371.29	74.80	28.7900	103.59	-28.79	$10,689.44	138.49 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	20.20	$78.46	20.20	1.9400	22.14	-1.94	$152.21	109.60 %
						Total Partida:			**14,491.02**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	7.25	$799.32	7.25	2.0500	9.30	-2.05	$1,638.61	128.28 %
P05S03	**CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (C**									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	2,174.03	$54.06	2,174.03	60.6700	2,234.70	-60.67	$3,279.82	102.79 %
						Total Partida:			**4,918.43**	

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN BENITO – EL HUEJOTE (CUARTA ETAPA), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mocorito	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2210-2025	**No. Estimación:**	4
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$16,079,099.01	**Tipo de Estimación:**	Adicional-Finiquito
Contratista:	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	30/10/2025 **al** 28/12/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,714,156.03
				Periodo de la Estimación:	08/12/2025 **al** 28/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	134.17	$125.26	134.17	4.7900	138.96	-4.79	$600.00	103.57 %
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	67.12	$85.38	67.12	0.0700	67.19	-0.07	$5.98	100.10 %
P06S03	**CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	134.46	$371.29	134.46	15.1700	149.63	-15.17	$5,632.47	111.28 %

Total Partida: **6,238.45**

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVIÓN ZONA CENTRO