SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,241,378.63
Importe del Contrato s/IVA:			$13,965,517.24
No. Estimación:			5
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	25/06/2025	**al**	25/12/2025
Periodo de la Estimación:	30/08/2025	**al**	12/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.	
P01	**PRELIMINARES**	**1,241,378.63**

Total Paquete s/IVA:	**1,241,378.63**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,241,378.63

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CAMINO CHAMETLA - EL MAJAHUAL, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1706A-2025
Importe del Contrato s/IVA $13,965,517.24
Periodo del Contrato 25/06/2025 **al** 25/12/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,241,378.63
Periodo de la Estimación: 30/08/2025 **al** 12/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE DOS CLAROS DE 24 MTS.										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P14S04C003	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.10 M. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30.00 M. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4" @ 10 CM., AMBOS SENTIDOS, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	9.00	$968.16	3.00	6.0000	9.00	0.00	$5,808.96	100.00 %
P09S02C008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", (CON RESISTENCIA A LOS SULFATOS), DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE.	M3	181.00	$4,010.58	60.14	120.2800	180.42	0.58	$482,392.56	99.68 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.30	$3,088.64	0.00	4.2900	4.29	0.01	$13,250.27	99.77 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P08S02C274	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA AASHTO 50-66/135 DE 24.00 M. DE LONGITUD, F'C= 350 KG/CM2, ACEROS DE REF. F'y= 19000 KG/CM2, A DE REF. F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	10.00	$369,963.42	3.00	2.0000	7.00	3.00	$739,926.84	70.00 %

Total Partida: **1,241,378.63**

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CEGVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR