ya ingreso

F0925111

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA **ELABORACION:** 07-oct-25

PERIODO DEL: 10-sep-25 **AL:** 06-oct-25

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HECTOR GONZÁLEZ ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JOSÉ ROBLES, COL. CASAS ECONOMICAS; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-111	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	10-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	08-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,827,126.16	**IMPORTE:**	$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN

DIRECCION: Av. Luis Donaldo Colosio #12240, Nuevo Milenio, C.P. 82134, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: AALR531226881

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**1,827,126.16**
ESTA ESTIMACION:	$	173,531.30
ACUMULADO ANTERIOR:	$	1,515,682.61
ACTUAL:	$	1,689,213.91
POR EJERCER:	$	**137,912.25**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**639,494.16**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	639,494.16
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	639,494.16
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	173,531.30
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	173,531.30
16% IVA:	$	27,765.01
SUMA:	$	201,296.31
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	520.59
TOTAL DEDUCCIONES:	$	520.59
NETO A PAGAR:	$	**200,775.72**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 92%

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **200,775.72** (SON: DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN CONTRATISTA RESPONSABLE	ING. JORGE FELIPE PEREZ CASTILLO SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN