SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$920,744.91
Importe del Contrato s/IVA:			$19,360,564.97
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	11/06/2026	al	07/07/2026
Periodo de la Estimación:	11/06/2026	al	17/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**402,724.99**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**224,249.52**
P08	**PREFABRICADOS**	**16,779.68**
P09	**HERRERÍA**	**276,990.72**
	Total Paquete s/IVA:	**920,744.91**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $920,744.91

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $920,744.91
Periodo de la Estimación: 11/06/2026 **al** 17/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS										
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
4.00.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LA MARCA SIRIO LIGTING MOD CANOPO DE 250 WATTS, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SOPORTERIA, CADENA DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	29.00	$10,763.88	0.00	29.0000	29.00	0.00	$312,152.52	100.00 %
4.00.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS DE 50 WATTS NAOS SIRIO LIGHTING A UNA ALTURA DE 6.00 MTS FIJADA A TRABE DE CONCRETO INCLUYE: RETIRAR LUMINARIA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	24.00	$2,391.45	0.00	12.0000	12.00	12.00	$28,697.40	50.00 %
4.00.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ESTANCA LED 236MV65GR DE 36W A PRUEBA DE HUMEDAD A UNA ALTURA DE 3.00 A 6.00 MTS, INCLUYE: RETIRAR TUBOS EXISTENTE DEBIDO AL MAL ESTADO, RETIRAR BALASTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	78.00	$1,048.73	0.00	59.0000	59.00	19.00	$61,875.07	75.64 %
						Total Partida:			**402,724.99**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
7.00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE LA MARCA SIRIO LIGTING MOD CANOPO DE 250 WATTS INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, SOPORTERIA, CADENA DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	40.00	$10,193.16	0.00	22.0000	22.00	18.00	$224,249.52	55.00 %
						Total Partida:			**224,249.52**	

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACÓSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $920,744.91
Periodo de la Estimación: 11/06/2026 **al** 17/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08	**PREFABRICADOS**									
P08S02	**ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS**									
4.00.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ESTANCA LED 236MV65GR DE 36W A PRUEBA DE HUMEDAD A UNA ALTURA DE 3.00 A 6.00 MTS, INCLUYE: RETIRAR TUBOS EXISTENTE DEBIDO AL MAL ESTADO, RETIRAR BALASTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	16.00	$1,048.73	0.00	16.0000	16.00	0.00	$16,779.68	100.00 %
						Total Partida:			**16,779.68**	
P09	**HERRERÍA**									
P09S01	**ELEMENTOS DE ACERO Y PROTECCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN**									
9.01.13	RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES A UNA ALTURA APROX. DE 20.00 INCLUYE MANIOBRA GRUA Y/O PLATAFORMA ARTICULADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	106.00	$2,613.12	0.00	106.0000	106.00	0.00	$276,990.72	100.00 %
						Total Partida:			**276,990.72**	

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.