SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	**DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. ROUG911007RK6	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS			LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

OBRA		IMPORTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$	847,938.14
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**847,938.14**
SUB TOTAL=	**$**	**847,938.14**
I.V.A AL 16 %	**$**	**135,670.10**
TOTAL =	**$**	**983,608.24**

Guadalupe Rodriguez Ureta

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C.
ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS					LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN ESTACIÓN NARANJO, SINALOA.									
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
PU001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE TRIFASICO EN POSTE CFE EXISTENTE, INCLUYE; CUCHILLAS A 13.2 KV, ALAMBRE DE COBRE, CRUCETA PV75, PERNO DOBLE ROSCA, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 43,299.14	$43,299.14	1.00	0.00	0.00	1.00	$43,299.14
PU002	SUMINISTRO , COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO 75 KVA EN 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 189,586.61	$189,586.61	1.00	0.00	0.00	1.00	$189,586.61
PU003	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 50X80X85 CM. INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO M, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$ 13,369.06	$13,369.06	1.00	0.00	0.00	1.00	$13,369.06
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 3,898.35	$11,695.05	6.00	0.00	3.00	6.00	$23,390.10
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	240.00	$ 635.59	$152,541.60	189.30	0.00	-50.70	189.30	$120,317.19
ALIM.035	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	240.00	$ 437.53	$105,007.20	197.20	0.00	-42.80	197.20	$86,280.92
PU007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 75 KVA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 48,044.76	$48,044.76	1.00	0.00	0.00	1.00	$48,044.76
PU008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA 13.2KV., INCLUYE CUCHILLA Y APARTARRAYO, POSTE 13 METROS DE CONCRETO, TERMINAL QIII EN FRÍO, CABLE DE POTENCIA XLP, HERRAJE DE FIJACIÓN PRIMARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 74,099.53	$74,099.53	1.00	0.00	0.00	1.00	$74,099.53
PU009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 13.2KV, INCLUYE: CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 13.2KV, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 9,329.87	$9,329.87	1.00	0.00	0.00	1.00	$9,329.87
PU010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR INSERTO 13.2KV, INCLUYE: CONECTOR TIPO INSERTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 12,196.53	$12,196.53	2.00	0.00	1.00	2.00	$24,393.06
PU011	SUMINISTRO E INSTALACION PARA REGISTROS DE TR TIPO PEDESTAL	PZA	1.00	$ 34,467.22	$34,467.22	1.00	0.00	0.00	1.00	$34,467.22
PU012	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE	PZA	1.00	$ 18,417.50	$18,417.50	1.00	0.00	0.00	1.00	$18,417.50
PU013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE M10 SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X200, Y 3X100 AMPS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 88,102.85	$88,102.85	1.00	0.00	0.00	1.00	$88,102.85
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 17,753.75	$17,753.75	1.00	0.00	0.00	1.00	$17,753.75
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 4,050.90	$4,050.90	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,050.90
CAB.THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00	$ 616.00	$18,480.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	$0.00
CAB.THW.CAL3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW 3/0 CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	$ 504.26	$5,042.60	0.00	0.00	-10.00	0.00	$0.00
PU018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	240.00	$ 780.45	$187,308.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	$0.00
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE:									

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C. ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS					LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 10,558.44	$10,558.44	1.00	0.00	0.00	1.00	$10,558.44
PU021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 125 AMP, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 9,376.82	$9,376.82	1.00	0.00	0.00	1.00	$9,376.82
ELEC.Q-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 5,822.52	$5,822.52	0.00	0.00	-1.00	0.00	$0.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 20 TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22.00	$ 2,544.31	$55,974.82	0.00	0.00	-22.00	0.00	$0.00
PU023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD 2X18WAT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	$ 3,006.18	$18,037.08	6.00	0.00	0.00	6.00	$18,037.08
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$1,147,625.19**					**$847,938.14**
		SUBTOTAL SEGUN PROYECTO			**$1,147,625.19**			**SUBTOTAL ESTIMADO**		**$847,938.14**

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
C. GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
Contratista

C. ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026

BITÁCORA

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

PGO
25204

OBRA
250675

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

N.001

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTE DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0878L

ZONA ESCOLAR: —

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N.

LOCALIDAD: ESTACION NARANJO

MUNICIPIO: SINALOA

TIPO DE OBRA:

— SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION ☑

☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 001

FECHA 10- FEBRERO - 2026

NOTA 001. NOTA DE APERTURA

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA BITÁCORA DE LA OBRA 250675 CON DESCRIPCIÓN "SUBESTACIÓN DE 75 KVA CON PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA"

- N DE CONTRATO: ISIPE - R - FAM - ADE - EPR - 007 - 2026
- FECHA DE CONTRATO: 03- FEBRERO - 2026
- OF DE AUTORIZACIÓN: ISIPE - AGR - 376 - 2026 ; SAF - AGR - 0044 / 2025
- FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13- MAYO - 2025
- PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA
- MONTO DE CONTRATO: $ 1, 331, 245.22.
- IMPORTE DE LA OBRA: $ 1, 331, 245.22
- CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
- AVENIDA IGNACIO ALLENDE S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, CP 81460
- RFC: ROUG911007RE6
- FECHA DE INICIO: 10- FEBRERO - 2026 TERMINO: 10-MAYO-2026

Guadalupe Rodríguez Ureta

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR DE OBRA

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 002

FECHA 10- FEBRERO - 2026

NOTA 002 - INICIO DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA Y AUTORIDADES DEL PLANTEL PARA DAR A CONOCER LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN.

-SE REALIZA RECORRIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA REVISAR CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON ELLO DETERMINAR LOS ALCANCES.

- UNA VEZ REALIZADO RECORRIDO SE LE INDICA A CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS, SE INICIAN LOS TRABAJOS EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA LA ALIMENTACIÓN DESDE DONDE SE COLOCARÁ CANALETE M-10 A EDIFICIOS.

-SE SUMINISTRAN MATERIALES PARA SUBESTACIÓN Y ANTENA.

Guadalupe Rodriguez

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25234 OBRA No. 250675 No. 003

FECHA 19-FEBRERO-2026

NOTA 003: AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALIMENTACIÓN A EDIFICIOS, SE HA COLOCADO POLIDUCTO DE 2" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO DE ZANJA.

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS DE 50X80 Y 40X40

-SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA GUARNICIÓN M-10, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR, SE TRABAJA EN EL CORTE DE BANQUETAS PARA LA ALIMENTACIÓN A EDIFICIOS.

-SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE POSTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA PARA TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA.

Guadalupe Rodríguez Ruiz

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250625 No. 004

FECHA 25-FEBRERO-2026

NOTA 004 : AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS, SE TRABAJA EN LA ALIMENTACIÓN A BASE DE CABLE 2+1 1/0 + 1 CONDUCTOR DESNUDO PARA ALUM. PARA, Y CABLE CAL4. PARA DERIVACIÓN A CENTROS DE CARGA, SE TRABAJA EN LA CONEXIÓN CON CONECTORES MULTIPLES EN REGISTROS.

SE HA COLOCADO TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 75KVA, SE TRABAJA EN SU INSTALACIÓN CON CABLE DE POTENCIA XLP.

SE REVISA CONEXIÓN DE CONECTORES INSERTOS Y DE CODOS DE OPERACIÓN.

-SE HA COLOCADO GABINETE M-10, SE TRABAJA EN LA UBICACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y DERIVADOS, SE TRABAJA EN LA CONEXIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE EN ASTE RESISTENTE.

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL Y ANCLAS

Guadalupe Rodríguez Cruz

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 005

FECHA 09-MARZO-2026

NUEVO OOST AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR,

-SE HA INSTALADO ESTRUCTURA DE ENTRONQUE.

-SE HAN INSTALADO CENTROS DE CARGA Y SE PROCEDE A REALIZAR LAS CONEXIONES A INSTALACIONES EXISTENTES.

-SE TRABAJA EN LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS EN TECHUMBRE.

-SE HAN INSTALADO Y CONECTADO INTERRUPTORES DERIVADOS EN GABINETE M-10.

-SE REALIZAN LA CONEXIÓN DE LINEA DE TIERRA FISICA A VARILLAS DE TIERRA.

Guadalupe Rodríguez Vega

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 006

FECHA 20-MARZO-2026

NOTA 006: AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

CON ESTA FECHA SE REVISAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS DANDO PASO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN 01 CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 73.88 %, CON LOS SIG. DATOS:

- IMPORTE ESTIMACIÓN: $983,608.24
- TOTAL DEDUCCIONES: $25,438.14
- LÍQUIDO A PAGAR: $958,170.10

Guadalupe Rodríguez