SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/05/2026

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA **DOMICILIO:** AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460 **R.F.C.** ROUG911007RK6	**DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS			LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

OBRA		IMPORTE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$	51,016.08
EXTRAORDINARIOS	$	248,726.23
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$**	**299,742.31**

			POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA:	
SUB TOTAL=	**$**	**299,742.31**	**$**	**299,687.05**
I.V.A AL 16 %	**$**	**47,958.77**	**$**	**47,949.93**
TOTAL =	**$**	**347,701.08**	**$**	**347,636.98**

Guadalupe Rodriguez Ureta

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 10/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C. ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS			LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN ESTACIÓN NARANJO, SINALOA, SINALOA.									
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	240.00	$ 635.59	$152,541.60	168.30	189.30	-71.70	-21.00	-$13,347.38
ALIM.035	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	240.00	$ 437.53	$105,007.20	175.30	197.20	-64.70	-21.90	-$9,581.91
PU021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 125 AMP, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 9,376.82	$9,376.82	2.00	1.00	1.00	1.00	$9,376.82
ELEC.Q-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 5,822.52	$5,822.52	1.00	0.00	0.00	1.00	$5,822.52
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 20 TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22.00	$ 2,544.31	$55,974.82	16.00	0.00	-6.00	16.00	$40,708.96
PU023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD 2X18WAT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	$ 3,006.18	$18,037.08	12.00	6.00	6.00	6.00	$18,037.08
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$1,147,625.19**					**$51,016.08**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT01	DESCONEXION, DESCABLEADO Y RETIRO DE LINEA DE ALIMENTACION PRINCIPAL DESDE TRASNFORMADOR A MURETE DE ACOMETIDA	PZA	1.00	$ 10,505.73	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$10,505.73
EXT02	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA Y CABLEADO EXISTENTE. INCLUYE EXCAVACION, DESMANTELAMIENTO, DESCONEXION Y RETIRO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	198.60	$ 112.87	$0.00	198.60	0.00	0.00	198.60	$22,415.98
EXT03	DEMOLICION DE REGISTROS ELECTRICOS EXISTENTE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$ 398.43	$0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	$1,992.15
EXT04	DESMONTAJE DE TABLERO HASTA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACION. INCLUYE. DESENERGIZAR, DESCONECTAR. TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00	$ 1,296.99	$0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	$7,781.94
EXT05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 4,338.37	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,338.37
EXT06	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON 3 CABLES PARA FASES #4 + 1 CABLE PARA NEUTRO #4 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO DEL #8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.90	$ 577.35	$0.00	6.90	0.00	0.00	6.90	$3,983.72
EXT07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPO DE 4 TERMINALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$ 759.80	$0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	$4,558.80
EXT08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	$ 388.59	$0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	$6,994.62
EXT09	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 9,021.78	$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$18,043.56
EXT10	ADECUACIONES DE CENTRO DE CARGA A INSTALACIONES EXISTENTES EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$ 3,164.09	$0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	$18,984.54
EXT11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA CON CONECTOR . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$ 3,040.13	$0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	$12,160.52
EXT12	CORTE CON DISCO PARA CONCRETO A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.44	$ 329.50	$0.00	5.44	0.00	0.00	5.44	$1,792.48
EXT13	DEMOLICION DE BANQUETA DE 20X10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.72	$ 239.51	$0.00	2.72	0.00	0.00	2.72	$651.47
EXT14	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	0.41	$ 673.59	$0.00	0.41	0.00	0.00	0.41	$276.17
EXT15	SALIDA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CON CABLES THW CAL. 10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	16.00	$ 3,618.84	$0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	$57,901.44

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C. ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	25204	No. DE OBRA:	250675	C.C.T.	25DPR0878L			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS					LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,331,245.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,331,245.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
EXT16	DESCONEXION Y CONEXION NUEVAMENTE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: DESCONEXIONES, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	16.00	$ 1,037.57	$0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	$16,601.12
EXT17	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR TIPO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN GABINETE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	$ 1,716.45	$0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	$27,463.20
EXT18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 220V 100X80X30, INCLUYE: GABINETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 11,739.81	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$11,739.81
EXT19	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CON CABLES THW CAL. 12, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$ 1,710.73	$0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	$10,264.38
EXT20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO 13.2KV, INCLUYE: TAPON AISLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,967.95	$0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,967.95
EXT21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: CODO PVC 1 1/2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 3,154.14	$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$6,308.28
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS				**$0.00**					**$248,726.23**
			SUBTOTAL SEGUN PROYECTO		**$1,147,625.19**			**SUBTOTAL ESTIMADO**		**$299,742.31**

Guadalupe Rodriguez Ureta
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
C. GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
Contratista

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA; ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026

BITÁCORA

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

PGO
25204

OBRA
250675

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

N.001

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMANENTE DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0878L

ZONA ESCOLAR: —

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: ESTACION NARANJO

MUNICIPIO: SINALOA

TIPO DE OBRA:

- SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION ☑

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA CASTRO MADGAL	ISIFE	Sandra Castro Madgal

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 001

FECHA 10-FEBRERO-2026

NOTA 001. NOTA DE APERTURA

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA BITÁCORA DE LA OBRA 250675 CON DESCRIPCIÓN "SUBESTACIÓN DE 75 KVA CON CABESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA"

- N DE CONTRATO: ISIPE-R-FAM-ADE-EBR-007-2026
- FECHA DE CONTRATO: 03-FEBRERO-2026
- OF DE AUTORIZACIÓN: ISIPE-AGR-376-2026 ; SAF-AGR-0044/2025
- FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-MAYO-2025
- PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA
- MONTO DE CONTRATO: $1,331,245.22
- IMPORTE DE LA OBRA: $1,331,245.22
- CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
- AVENIDA IGNACIO ALLENDE S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, CP. 81460
- RFC ROUG911007RK6
- FECHA DE INICIO: 10-FEBRERO-2026 TERMINO: 10-MAYO-2026

ARQ. MARIO A. GUTIÉRREZ ROSAS
SUPERVISOR DE OBRA

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 002

FECHA 10- FEBRERO - 2026

NOTA 002 - INICIO DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA Y AUTORIDADES DEL PLANTEL PARA DAR A CONOCER LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN.

-SE REALIZA RECORRIDO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA REVISAR CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON ELLO DETERMINAR LOS ALCANCES.

- UNA VEZ REALIZADO RECORRIDO SE LE INDICA A CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS, SE INICIAN LOS TRABAJOS EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA LA ACOMETIDA DONDE SE COLOCARÁ GABINETE M-10 A 60 CMS.

-SE SUMINISTRAN MATERIALES PARA SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA.

Guadalupe Rodriguez

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2523 OBRA No. 250675 No. 003

FECHA 19-FEBRERO-2026

NOTA 003: AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALIMENTACIÓN A EDIFICIOS, SE HA COLOCADO POLIDUCTO DE 2" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO DE ZANJA.

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS DE 50X50 Y 40X40

-SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA GABINETE M-10, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR, SE TRABAJA EN EL CORTE DE BANQUETAS PARA LA ALIMENTACIÓN A EDIFICIOS.

-SE OBSERVAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE POSTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA PARA TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA.

Guadalupe Rodríguez Vaca

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250625 No. 004

FECHA 25-FEBRERO-2026

NOTA 004 = AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS, SE TRABAJA EN LA ALIMENTACIÓN A BASE DE CABLE 2+1 1/0 + 1 CONDUCTOR DESNUDO PARA ALIM. PPAL, Y CABLE CALA. PARA DERIVACIÓN A CENTROS DE CARGA, SE TRABAJA EN LA CONEXIÓN CON CONECTORES MULTIPLES EN REGISTROS. SE HA COLOCADO TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 75KVA, SE TRABAJA EN SU INTERCONEXIÓN CON CABLE DE POTENCIA XLP. SE REVISA CONEXIÓN DE CONECTORES INSERTO Y DE CODOS DE OPERACIÓN.

-SE HA COLOCADO GABINETE M-10, SE TRABAJA EN LA CONEXIÓN DE BASE DE MEDICIÓN, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y DERIVADOS, SE TRABAJA EN LA CONEXIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE EN AUTE RESTENTE.

-SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL EN AULAS

Guadalupe Rodríguez Cruz

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 005

FECHA 06-MARZO-2026

NUBOOST AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR,

- SE HA INSTALADO ESTRUCTURA DE ENTRONQUE.
- SE HAN INSTALADO CENTROS DE CARGA Y SE PROCEDE A REALIZAR LAS CONEXIONES A INSTALACIONES EXISTENTES.
- SE TRABAJA EN LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA CUNAS EN TECHUMBRE.
- SE HAN INSTALADO Y CONECTADO INTERRUPTORES DERIVADOS EN GABINETE M-10.
- SE REALIZAN LA CONEXIÓN DE LINEA DE TIERRA FISICA VARILLAS DE TIERRA.

Guadalupe Rodríguez Vega

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 006

FECHA 20-MARZO-2026

NOTA 006: AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

CON ESTA FECHA SE REVISAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS DANDO PASO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN 01 CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 73.88 %, CON LOS SIG. DATOS:

- IMPORTE ESTIMACIÓN: $983,605.24
- TOTAL DEDUCCIONES: $ 25,435.14
- LÍQUIDO A PAGAR: $ 958,170.10

Guadalupe Rodríguez Ramírez

30-MARZO-2026 NOTA 007: PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON ESTA FECHA RESIDENTE SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS SE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAS CON CLAVE EXT01, EXT02, EXT03, EXT04, EXT05, EXT06, EXT07, EXT08, EXT09, EXT10, EXT11, EXT12, EXT13, EXT13, EXT14, EXT15, EXT16, EXT17, EXT18, EXT19, EXT20 Y EXT21 DEBIDO EN QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250675 No. 007

FECHA 13-ABRIL-2026

NOTA 005 = AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DESPUÉS DE HABER REVISADO COMPARATIVO DE OBRA Y HABER SOLICITADO LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAS SE DA POR ENTERADO QUE SE TRABAJA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL, A LA PROYECTADA.

-SE TRABAJA EN EL RAMALEO DESDE REGISTROS A TABLEROS DE CONTROL EN EJERCICIOS A, B Y C, AL MISMO TIEMPO SE RETIRAN TAPICERÍA DE CONCRETO DAÑADAS.

24-ABRIL-2026 Guadalupe Rodríguez Cruz

NOTA 006 = AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE RAMALEO A CENTROS DE CARGA CON SU SALIDA A REGISTRO, SE HAN COLOCADO TABLEROS DE CONTROL Y SE TRABAJA EN LAS SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO EN TUBERÍA GALVANIZADA, SE HACEN LAS CONEXIONES EN REGISTROS CON CONECTORES MULTIPLES Y ZAPATAS, ASÍ MISMO SE TRABAJA EN LAS ADECUACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES EN TABLEROS DE CONTROL NUEVOS.

Guadalupe Rodríguez Cruz

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 25675 No. 008

FECHA 04 - MAYO - 2026

NOTA 010 = AVANCE DE OBRA

CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DE SALIDAS DE AIRE ACONDICIONADO A INTERRUPTORES, SE TRABAJA EN LA DESCONEXIÓN DE AIRES MINISPLITS EXISTENTES Y EN LA COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES DESCONECTADORES, ASI COMO LA CONEXIÓN DE LINEA DERIVADA A INTERRUPTORES EN GABINETE M-10, SE TRABAJA EN EL RETIRO DE CANALIZADO EXISTENTE DE LINEA PROVISIONAL EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS

04 / MAYO - 2026 Guadalupe Rodriguez Vera

NOTA 011 = AVANCE DE OBRA

CON EXA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS A INSTALACIONES DE AIRE Y DESCONECTADORES

-ADEMAS SE TRABAJA EN LAS PRUEBAS EN INSTALACIONES.

-DESPUES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS SE OBSERVA LA CORRECTA EJECUCIÓN, POR LO QUE SE DETERMINA LA OBRA AL 100%.

Guadalupe Rodriguez Vera

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 25621 No. 009

FECHA 10-MAYO-2026

NOTA 012 — APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, SE HACE CONSTAR QUE SE HA REALIZADO LA REVISIÓN FÍSICO-DOCUMENTAL, Y LA VALIDACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, UNA VEZ QUE LOS ALCANCES HAN SIDO CONCLUIDOS CON APEGO AL CATÁLOGO Y A LAS ESPECIFICACIONES DE ISIPE, SE AUTORIZA EL TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

- IMPORTE ESTIMACIÓN: $ 347,636.98
- TOTAL DEDUCCIONES: $ 8,990.61
- NETO A PAGAR: $ 338,646.37

- SE ESTABLECE QUE CON LA APROBACIÓN SE CUBREN LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, QUEDANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO CON LOS VOLÚMENES, IMPORTES Y RETENCIONES APLICADAS.
- SE PROCEDE A REMITIR DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE A PAGO Y SU POSTERIOR ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y CIERRE DE BITÁCORA.

Guadalupe Rodríguez Ureña

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25004 OBRA No. 250675

No. 010

FECHA 10-MAYO-2026

NOTA 013.- CIERRE DE BITÁCORA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA, SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN AD FECTUM (AL 100%) DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO No. ISIPE-R-PAM-ADE-CAR-007-2026, CORRESPONDIENTE A LA OBRA No. 250675, "SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA."

-SE HACE CONSTAR QUE SE HAN EJECUTADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) Y DEL ISIPE.

-A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA NOTA, SE CONSTATA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% DE SU CAPACIDAD Y CONFORME NORMATIVIDAD, HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, NO EXISTIENDO TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR; SE DECLARA FORMALMENTE CERRADA LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, PROCEDIENDO LAS PARTES FIRMANTES A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

Guadalupe Rodríguez Cruz

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 11 de 16 Fecha: 10-may-26

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DIRECCION: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C.
ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250675

PLANTEL: PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS **LOCALIDAD:** ESTACIÓN NARANJO **MUNICIPIO:** SINALOA

DESCRIPCIÓN: SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,331,245.22	**CONVENIO ADICIONAL:**		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	**PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:**	**DEL:**	**AL:**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,331,245.22	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN ESTACIÓN NARANJO, SINALOA, SINALOA.												
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
PU001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE TRIFÁSICO EN POSTE CFE EXISTENTE, INCLUYE; CUCHILLAS A 13.2 KV, ALAMBRE DE COBRE, CRUCETA PV75, PERNO DOBLE ROSCA, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$43,299.14	$43,299.14	1.00	$43,299.14	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$43,299.14
PU002	SUMINISTRO , COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO 75 KVA EN 33000 / 220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$189,586.61	$189,586.61	1.00	$189,586.61	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$189,586.61
PU003	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 50X80X65 CM. INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO M, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	$13,369.06	$13,369.06	1.00	$13,369.06	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$13,369.06
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$3,898.35	$11,695.05	3.00	$11,695.05	3.00	$11,695.05	0.00	$0.00	6.00	$23,390.10
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	240.00	$635.59	$152,541.60	168.30	$106,969.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	168.30	$106,969.80
ALIM.035	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	240.00	$437.53	$105,007.20	175.30	$76,699.01	0.00	$0.00	0.00	$0.00	175.3	$76,699.01
PU007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 75 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$48,044.76	$48,044.76	1.00	$48,044.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$48,044.76
PU008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA 13.2KV., INCLUYE CUCHILLA Y APARTARRAYO, POSTE 13 METROS DE CONCRETO, TERMINAL QIII EN FRÍO, CABLE DE POTENCIA XLP, HERRAJE DE FIJACIÓN PRIMARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$74,099.53	$74,099.53	1.00	$74,099.53	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$74,099.53

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
PU009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 13.2KV, INCLUYE: CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 13.2KV, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$9,329.87	$9,329.87	1.00	$9,329.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$9,329.87
PU010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR INSERTO 13.2KV, INCLUYE: CONECTOR TIPO INSERTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$12,196.53	$12,196.53	1.00	$12,196.53	1.00	$12,196.53	0.00	$0.00	2.00	$24,393.06
PU011	SUMINISTRO E INSTALACION PARA REGISTROS DE TR TIPO PEDESTAL	PZA	1.00	$34,467.22	$34,467.22	1.00	$34,467.22	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$34,467.22
PU012	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE	PZA	1.00	$18,417.50	$18,417.50	1.00	$18,417.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$18,417.50
PU013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE M10 SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X200, Y 3X100 AMPS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$88,102.85	$88,102.85	1.00	$88,102.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$88,102.85
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$17,753.75	$17,753.75	1.00	$17,753.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$17,753.75
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$4,050.90	$4,050.90	1.00	$4,050.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,050.90
CAB.THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00	$616.00	$18,480.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
CAB.THW.CAL3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW 3/0 CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	$504.26	$5,042.60	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
PU018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	240.00	$780.45	$187,308.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$15,063.34	$15,063.34	1.00	$15,063.34	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$15,063.34
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$10,558.44	$10,558.44	1.00	$10,558.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$10,558.44
PU021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS 125 AMP, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$9,376.82	$9,376.82	1.00	$9,376.82	1.00	$9,376.82	0.00	$0.00	2.00	$18,753.64
ELEC.Q-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 4 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$5,822.52	$5,822.52	1.00	$5,822.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$5,822.52
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 20 TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22.00	$2,544.31	$55,974.82	16.00	$40,708.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$40,708.96
PU023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD 2X18WAT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	$3,006.18	$18,037.08	6.00	$18,037.08	6.00	$18,037.08	0.00	$0.00	12.00	$36,074.16

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$1,147,625.19**		**$847,648.74**		**$51,305.48**		**$0.00**		**$898,954.22**
						13 de 16							
	EXTRAORDINARIOS												
EXT01	DESCONEXION, DESCABLEADO Y RETIRO DE LINEA DE ALIMENTACION PRINCIPAL DESDE TRASNFORMADOR A MURETE DE ACOMETIDA	PZA	1.00	$10,505.73	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$10,505.73	1.00	$10,505.73
EXT02	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA Y CABLEADO EXISTENTE. INCLUYE EXCAVACION, DESMANTELAMIENTO, DESCONEXION Y RETIRO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	198.60	$112.87	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	198.60	$22,415.98	198.60	$22,415.98
EXT03	DEMOLICION DE REGISTROS ELECTRICOS EXISTENTE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$398.43	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$1,992.15	5.00	$1,992.15
EXT04	DESMONTAJE DE TABLERO HASTA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES SIN RECUPERACION. INCLUYE. DESENERGIZAR, DESCONECTAR. TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00	$1,296.99	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$7,781.94	6.00	$7,781.94
EXT05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$4,338.37	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,338.37	1.00	$4,338.37
EXT06	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON 3 CABLES PARA FASES #4 + 1 CABLE PARA NEUTRO #4 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO DEL #8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.90	$577.35	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.90	$3,983.72	6.90	$3,983.72
EXT07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPO DE 4 TERMINALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$759.80	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$4,558.80	6.00	$4,558.80
EXT08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	$388.59	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	18.00	$6,994.62	18.00	$6,994.62
EXT09	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMPS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$9,021.78	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$18,043.56	2.00	$18,043.56
EXT10	ADECUACIONES DE CENTRO DE CARGA A INSTALACIONES EXISTENTES EN TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	$3,164.09	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$18,984.54	6.00	$18,984.54
EXT11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA SISTEMA DE TIERRA CON CONECTOR . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$3,040.13	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$12,160.52	4.00	$12,160.52
EXT12	CORTE CON DISCO PARA CONCRETO A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.44	$329.50	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.44	$1,792.48	5.44	$1,792.48
EXT13	DEMOLICION DE BANQUETA DE 20X10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.72	$239.51	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.72	$651.47	2.72	$651.47
EXT14	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	0.41	$673.59	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.41	$276.17	0.41	$276.17
EXT15	SALIDA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CON CABLES THW CAL. 10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	16.00	$3,618.84	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$57,901.44	16.00	$57,901.44

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
EXT16	DESCONEXION Y CONEXION NUEVAMENTE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: DESCONEXIONES, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	16.00	$1,037.57	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$16,601.12	16.00	$16,601.12
EXT17	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR TIPO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN GABINETE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00	$1,716.45	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$27,463.20	16.00	$27,463.20
EXT18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 220V 100X80X30, INCLUYE: GABINETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$11,739.81	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$11,739.81	1.00	$11,739.81
EXT19	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA, CON CABLES THW CAL. 12, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$1,710.73	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$10,264.38	6.00	$10,264.38
EXT20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO 13.2KV, INCLUYE: TAPON AISLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,967.95	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$3,967.95	1.00	$3,967.95
EXT21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: CODO PVC 1 1/2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$3,154.14	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$6,308.28	2.00	$6,308.28
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$248,726.23**		**$248,726.23**
	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento												
	SUBESTACIÓN DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN ESTACIÓN NARANJO, SINALOA, SINALOA.												
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$1,147,625.19**		**$847,648.74**		**$51,305.48**		**$0.00**		**$898,954.22**
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$248,726.23**		**$248,726.23**

SUB-TOTAL	**$1,147,625.19**		**$847,648.74**		**$51,305.48**		**$248,726.23**		**$1,147,680.45**
IVA 16%	**$183,620.03**		**$135,623.80**		**$8,208.88**		**$39,796.20**		**$183,628.87**
TOTAL:	**$1,331,245.22**		**$983,272.54**		**$59,514.36**		**$288,522.43**		**$1,331,309.32**

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
C. GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
Contratista

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.R

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA:	PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	250675	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-0044/2025
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0878L
MUNICIPIO:	SINALOA	LOCALIDAD:	ESTACIÓN NARANJO

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026		MONTO:		$1,331,245.22
CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$133,124.52
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026		TÉRMINO:	10 de mayo de 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,331,245.22
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,331,245.22
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
10 de febrero de 2026	20 de marzo de 2026	01	$983,608.24
21 de marzo de 2026	10 de mayo de 2026	02 FINIQUITO	$347,636.98
	TOTALES:	2	$1,331,245.22

EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO EGHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SEPyC
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado de Sinaloa
ESCUELA PRIMARIA
"ADOLFO LOPEZ MATEOS"
CLAVE: 25DPR0878L
EJ. ALFREDO V. BONFIL, SIN.

RECIBE POR PLANTEL:

ANA LORENA RIVERA VALLE
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	PROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	250675	AUTORIZACION SAF:	SAF-AGF-0044/2025		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0878L		
MUNICIPIO:	SINALOA	LOCALIDAD:	ESTACION NARANJO		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026	MONTO:	$1,331,245.22		
CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$133,124.52
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 10 de febrero de 2026	TÉRMINO:	10 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,331,245.22	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	10 de febrero de 2026	20 de marzo de 2026	01	$983,608.24
EJERCIDO:	$1,331,245.22	21 de marzo de 2026	10 de mayo de 2026	02 FINIQUITO	$347,636.98
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,331,245.22

EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Lunes 11 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
25204	250675	$ 1,331,245.22	SUBESTACION DE 75 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

(250675). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-AGF-0044/2025, de fecha 13 de Mayo 2025, con cargo al Programa REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BÁSICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 03 de Febrero de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA., relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 1,331,245.22

B) El plazo contratado para la ejecución de los trabajos, fue de 90 días naturales, con fecha de inicio el 10 de Febrero de 2026 y conclusión el 10 de Mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **(250675)** se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fecha 10 de Mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **(250675),** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A13161 emitida por Dorama, Institución de Garantías, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
250675	ANTICIPO	-	-	-
	01	10/02/2026	20/03/2026	$ 983,608.24
	02 FINIQUITO	21/03/2026	10/05/2026	$ 347,636.98
			Subtotal:	**$ 1,331,245.22**
			TOTAL:	**$ 1,331,245.22**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Lunes 11 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. MARIO ALFONZO GUTIERRES ROSAS
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

Guadalupe Rodriguez Ureta.

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
Representante Legal de la Contratista
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-007-2026** de fecha 03 de Febrero de 2026.