SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026

Importe de la Estimación s/IVA $956,955.32

Importe del Contrato s/IVA: $1,151,724.14

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 17/02/2026 **al** 18/03/2026

Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	
P01	**PRELIMINARES**	**956,955.32**

Total Paquete s/IVA:	**956,955.32**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$956,955.32

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S44C332	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 20 CMS DE ESPESOR INCLUYENDO APLANADOS,ZOCLOS Y LAMBRINES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL A 20.00 MTS DE DISTANCIA.	M2	8.46	$122.57	0.00	8.4500	8.45	0.01	$1,035.72	99.88 %
P01S44C054	DEMOLICION DE APLANADO EN MUROS Y PLAFONES, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO A UNA DISTANCIA DE 20 M. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.00	$115.42	0.00	39.9900	39.99	0.01	$4,615.65	99.98 %
P01S48C002	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL,PRODUCTO DE LA DEMOLICION A 20.. M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.70	$183.84	0.00	3.7000	3.70	0.00	$680.21	100.00 %
P01S71C009	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION A 13.00 KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA.	M3	3.70	$150.53	0.00	3.7000	3.70	0.00	$556.96	100.00 %
P16S01C023	CANCELACION DE TUBERIAS SANITARIAS EN MUEBLE DE BAÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$336.00	0.00	2.0000	2.00	0.00	$672.00	100.00 %
P01S38C006	RETIRO DE CONTACTO O APAGADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31.00	$194.64	0.00	31.0000	31.00	0.00	$6,033.84	100.00 %
P01S38C007	RETIRO DER SALIDA CENTRO (FOCO) TIPO BOTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	PZA	6.00	$243.27	0.00	6.0000	6.00	0.00	$1,459.62	100.00 %
P01S39C013	RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO CON CRISTAL,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	6.38	$291.94	0.00	6.3800	6.38	0.00	$1,862.58	100.00 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mazatlan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$1,151,724.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	17/02/2026 **al** 18/03/2026	**Importe de la Estimación:**	$956,955.32
				Periodo de la Estimación:	17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S24C004	MURO DE PANEL DE YESO DE 10 CM. DE ESPESOR A 1 CARA CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL.26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA PARA SU FIJACION, PERFACINTA Y REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA	M2	6.00	$655.00	0.00	6.0000	6.00	0.00	$3,930.00	100.00 %
P03S24C050	PLAFOND LINEA ACUSTONE TIPO RADAR DE 0.61X0.61 M. CON SUSPENSION ARMSTRONG, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	66.00	$1,371.26	0.00	66.0000	66.00	0.00	$90,503.16	100.00 %
P03S24C180	PLATABANDA DE 30 A 70 CMS DE ANCHO PARA PLAFOND A BASE DE TABLAROCA LISO RIGIDO A BASE DE CANAL LISTON @24" (LONGITUD MAXIMA), CANALETA DE CARGA DE 1-1/2" CAL.22, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 12 CON SEPARACION MAXIMA DE 4", CON HOJA DE YESO DE 1/2",INCLUYE: CANALETA GALVANIZADA, TORNILLERIA PARA SU FIJACION, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	ML	87.00	$602.94	0.00	87.0000	87.00	0.00	$52,455.78	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S35C071	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK COLOR BLANCO CON GARANTIA DE 10 AÑOS EN AZOTEA REFORZADO CON 2 CAPAS DE MALLA POLIESTER REFORZADA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO-AGUA PROPORCION 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA, OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, OTRA CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	125.00	$423.07	0.00	124.9900	124.99	0.01	$52,879.52	99.99 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P15S01C022	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO RASTREADO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACION DE MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	$525.84	0.00	40.0000	40.00	0.00	$21,033.60	100.00 %
ALB-001	SUMINISTRO Y APLICACION DE MULTIPLAS ACABADO PLANEADO (CEMEX) EN MUROS, LOSAS, TRABES DE 3.5MM DE ESPESOR, APLICADO UNA MANO DE FESTER BOND PARA SU ADHERENCIA DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACION DE LA MEZCLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	280.00	$397.70	0.00	279.9700	279.97	0.03	$111,344.07	99.99 %
P15S02C004	APLANADO A BASE DE YESO EN MUROS,DE 0.00 A3.00 MTS DE ALTURA,INCLUYE:PLOMEO,REGLEADO,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION	M2	6.00	$368.64	0.00	6.0000	6.00	0.00	$2,211.84	100.00 %
P15S04C005	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PLOMEO, REGLEADO, ZARPEADO, ELABORACION DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	62.00	$333.43	0.00	62.0000	62.00	0.00	$20,672.66	100.00 %
P15S04C011	FINSALITRE EN MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO APLICADO CON BROCHA Y/O CEPILLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, APLICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	40.00	$99.33	0.00	39.9900	39.99	0.01	$3,972.21	99.98 %
P15S08C033	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CALIDAD BERELINTE MARCA BEREL DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,APLICACION DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	340.00	$120.91	0.00	339.9400	339.94	0.06	$41,102.15	99.98 %

CONSTRUCTORA CESECO S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
VENT.1	VENTANA A BASE DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.00 MTS NEGRO L-2 CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM SECCION FIJA Y CORREDIZA, INCLUYE: ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2.00	$3,331.37	0.00	2.0000	2.00	0.00	$6,662.74	100.00 %
VENT.2	VENTANA A BASE DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.90 MTS NEGRO L-2 CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM EN SECCION FIJA Y CORREDIZA, INCLUYE: ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	4.00	$3,325.19	0.00	4.0000	4.00	0.00	$13,300.76	100.00 %
PUERT.1	PUERTA DE ALUMINIO NEGRO L-3 CON CRISTAL CLARO DE 6MM DE .95X2.00 M., INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA DE PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	$8,480.63	0.00	3.0000	3.00	0.00	$25,441.89	100.00 %
PUERT.2	PUERTA DE ALUMINIO NEGRO L-3 CON CRISTAL CLARO DE 6MM Y FIJO LATERAL DE 1.20X2.05 M., INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA DE PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$9,092.37	0.00	1.0000	1.00	0.00	$9,092.37	100.00 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
AA-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 1 TUBO GALV C/R DE 1/2", CON 2 CABLES THHW-LS CAL. 10 AWG (F) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 12 AWG (TF). INCLUYE: CODOS, COPLES, CONTRA Y MONITOR, SOPORTE Y FIJACION, CAJA FS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	56.30	$511.01	0.00	56.3000	56.30	0.00	$28,769.86	100.00 %
AA-001	SUMINISTRO Y PREPARACION DE TUBERIA PARA DESAGUE DE MINISPLIT A BASE DE TUBERIA DE PVC HID. CED-40A DE 3/4", 6 CODOS DE 90, RANURA PARA ALOJAR TUBERIA, RESANES CON MORTERO 1:3, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBA Y LIMPIEZA.	PZA	6.00	$1,155.02	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,930.12	100.00 %

CONSTRUCTORA CESECO,S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mazatlan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$1,151,724.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	17/02/2026 **al** 18/03/2026	**Importe de la Estimación:**	$956,955.32
				Periodo de la Estimación:	17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
D.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO DE 15 AMP. 127 V, CAT. 5691-2, EN COLOR GRIS, EN CAJA DE 2X4" CON TAPA SENCILLA CAT.80301-SGY. MCA. LEVITON. INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$684.30	0.00	8.0000	8.00	0.00	$5,474.40	100.00 %
P20S46C018	APAGADOR DOBLE (1 POLO), 15 A., 120 VCA., CAT. 1754-W (LINEA: DECORA LEVITON),INCLUYE: PLACA DECORA PLUS 1 UNIDAD CAT. 1754-W, CONEXION, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$607.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	$607.60	100.00 %
P20S46C038	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 15 A, 127 VCA, GRADO COMERCIAL, CAT. 16252-W, MARCA LEVITON, PLACA DECORA PLUS 1 UNIDAD CAT. 80301-W, (BUENA CALIDAD), INCLUYE: CONEXION, PUESTA A TIERRA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	16.00	$579.70	0.00	16.0000	16.00	0.00	$9,275.20	100.00 %
III.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO REGULADO DOBLE POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA AISLADA, NEMA 5-15R, 2P-3H, 15A, 125 Vca, MCA. LEVITON (LINEA DECORA PLUS) CAT. 16262-IG. INCLUYE: PLACA CON LA LEYENDA "ISOLATED GROUND" CAT. 80401-IG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	$714.84	0.00	12.0000	12.00	0.00	$8,578.08	100.00 %
III.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO INSTALADO POR INTERIOR DE MURO. INCLUYE: TUBERIA METALICA SOBRE PLAFON O VISIBLE, SOPORTERIA, TUBERIA PVC POR INTERIOR DE MURO, CABLE THW CAL. 12 AWG (1F+1N+1TF), RANURADO EN MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	16.00	$1,463.33	0.00	16.0000	16.00	0.00	$23,413.28	100.00 %
III.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO REGULADO POR INTERIOR DE MURO. INCLUYE: TUBERIA METALICA SOBRE PLAFON O VISIBLE, SOPORTERIA, TUBERIA PVC POR INTERIOR DE MURO, CABLE THW CAL. 12 AWG (1F+1N+1TF), RANURADO EN MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	12.00	$1,378.18	0.00	12.0000	12.00	0.00	$16,538.16	100.00 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
III.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO. INCLUYE: TUBO GALV. S/R DE 1/2", COPLE GALV. S/R DE 1/2", CODO GALV. S/R DE 1/2", CONECTORES, 2 CABLES THHW-LS CAL. 12 AWG, CABLE COBRE DESN. CAL. 12 AWG, TERMINAL DE OJO CAL. 12 AWG, CHALUPA 2X4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	8.00	$1,635.60	0.00	8.0000	8.00	0.00	$13,084.80	100.00 %
III.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PLAFOND. INCLUYE: TUBO GALV. S/R DE 1/2", COPLE GALV. S/R DE 1/2", CODO GALV. S/R DE 1/2", CABLE THHW-LS CAL.12 AWG, CABLE COBRE DESN. CAL. 12 AWG, TERMINAL OJO CAL. 12 AWG, CAJA CUADRADA 4X4, CONECTORES, ABRAZADERA UNICANAL, RIEL UNICANAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	21.00	$1,130.06	0.00	21.0000	21.00	0.00	$23,731.26	100.00 %
E.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA RECTANGULAR TIPO EMPOTRAR EN PLAFON DE 120X60CMS (2"X4"), LAMPARA LED DE 4000K (120V) DE 45 W (4500 Lm), CUERPO DE ACERO LAMINADO CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO, ACABADO EN COLOR BLANCO CON DRIVER ELECTRONICO. CATALOGO OF1014BBNA, MCA. CONSTRULITA.	PZA	16.00	$4,300.83	0.00	16.0000	16.00	0.00	$68,813.28	100.00 %
E.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CUADRADA TIPO EMPOTRAR EN PLAFON DE 60X60CMS (2`X2`), LAMPARA LED DE 4000K (127V) DE 40 W (4800 Lm), CUERPO DE ALUMINIO CON MARCO AC1069B, REFLECTOR DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE ACRILICO. CATALOGO: OF1297BBNAA, MCA. CONSTRULITA.	PZA	5.00	$3,326.52	0.00	5.0000	5.00	0.00	$16,632.60	100.00 %
E.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-70 A, CAT.QO370, MCA. SQUARE D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	$2,464.24	0.00	2.0000	2.00	0.00	$4,928.48	100.00 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
E.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-50 A, CAT.QO350, MCA. SQUARE D. INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$1,951.22	0.00	4.0000	4.00	0.00	$7,804.88	100.00 %
E.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2P-50 A, CAT.QO250, MCA. SQUARE D. INCLUYE: FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	$766.66	0.00	5.0000	5.00	0.00	$3,833.30	100.00 %
C.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-20 A, CAT.QO120, MCA. SQUARE D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	$455.59	0.00	10.0000	10.00	0.00	$4,555.90	100.00 %
C.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1P-15 A, CAT.QO115, MCA. SQUARE D. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	$453.94	0.00	10.0000	10.00	0.00	$4,539.40	100.00 %
C.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, 3F-4H, 240 Vmax, BARRAS DE 125 AMP, CAT. QO312L125G, MCA. SQUARE D. INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, CONEXIONES, BARRA DE PUESTA A TIERRA, ROTULACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A SU USO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$9,821.95	0.00	2.0000	2.00	0.00	$19,643.90	100.00 %
C.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS, 3F-4H, 240 Vmax, INTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-100 AMP.,CAT. NQ304AB100S, MCA. SQUARE D. INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, CONEXIONES, BARRA DE PUESTA A TIERRA, ROTULACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A SU USO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$19,736.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$19,736.78	100.00 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026
Importe del Contrato s/IVA $1,151,724.14
Periodo del Contrato 17/02/2026 **al** 18/03/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $956,955.32
Periodo de la Estimación: 17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ELECT-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR VISIBLE SOBRE PLAFON, EN 1 TUBO GALV. C/R DE 32MM (1-1/4") CON 3 CABLES THHW-LS CAL. 6 AWG (F), 1 CABLE THHW-LS CAL. 6 AWG (TF) Y 1 CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG (TF), INCLUYE: CONTRAS Y MONITORES,COPLES GALV. C/R, CODOS GALV. C/R, SOPORTERIA A BASE DE RIEL Y ABRAZADERA UNICANAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	96.00	$1,214.53	0.00	96.0000	96.00	0.00	$116,594.88	100.00 %
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
P33S01C015	PULIDO DE VITROPISO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	110.00	$208.51	0.00	110.0000	110.00	0.00	$22,936.10	100.00 %
P33S16C002	FUMIGACION DEL AREA, CONTRA INSECTOS, TERMITAS Y ROEDORES, INCLUYE: MATERIAL, PESTICIDA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	110.00	$132.07	0.00	110.0000	110.00	0.00	$14,527.70	100.00 %
P33S03C0003	LIMPIEZA DE CRISTALES EN VENTANAS Y PUERTAS,INCLUYE:MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	25.00	$22.07	0.00	25.0000	25.00	0.00	$551.75	100.00 %
P33S13C004	LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, INCLUYE: REIRO DE LA BASURA, MADERA Y ESCOMBRAS ACUMULADOS FUERA DE LA OBRA, RETIROS DE MUEBLES Y PAPELERIA ACUMULADOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	110.00	$44.93	0.00	109.9900	109.99	0.01	$4,941.85	99.99 %
P33S13C004.	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA,INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	110.00	$44.93	0.00	109.9900	109.99	0.01	$4,941.85	99.99 %

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Mazatlan	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1602-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$1,151,724.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	17/02/2026 **al** 18/03/2026	**Importe de la Estimación:**	$956,955.32
				Periodo de la Estimación:	17/02/2026 **al** 10/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S08	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I Y II; ZONA "B" CLASES I Y II; Y ZONA "C"**									
VYD21	SALIDA PARA TOMA DE RED VOZ, DATOS Y CCTV, EL PRECIO INCLUYE: TUBERIA GALV. DE 3/4", COPLES, CODOS, CONECTORES, SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS. CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22.00	$1,206.54	0.00	22.0000	22.00	0.00	$26,543.88	100.00 %
VYD22	ACOMETIDA TELEFONICA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC DE 2", CONECTORES, CURVAS, REGISTROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$7,506.70	0.00	1.0000	1.00	0.00	$7,506.70	100.00 %
						Total Partida:			**956,955.32**	

CONSTRUCTORA CESECO.S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR