SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025

Importe de la Estimación s/IVA $178,494.46
Importe del Contrato s/IVA: $3,484,996.53
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Adicional-Finiquito
Periodo del Contrato: 02/10/2025 **al** 02/12/2025
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
P01	**PRELIMINARES**	**175,469.71**
P02	**CIMENTACIÓN**	**-67,476.07**
P03	**OBRA CIVIL**	**57.13**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**63,918.86**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**6,524.83**

Total Paquete s/IVA: **178,494.46**

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $178,494.46

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	38.48	$15.72	38.48	7.9800	46.46	-7.98	$125.45	120.74 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	14.46	$116.49	14.46	0.4100	14.87	-0.41	$47.76	102.84 %
P01S87C065-1	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL PARA RELLENO. INCLUYE ACARREOS.	M3	59.14	$473.75	59.14	136.7200	195.86	-136.72	$64,771.10	331.18 %
P01S74C013	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	59.14	$148.10	59.14	136.7200	195.86	-136.72	$20,248.23	331.18 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P03S27C106	DALA DE DESPLANTE DE 20X30 CM. DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F´C = 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 9.52 MM (3/8") Y ESTRIBOS DE 6.35 MM (1/4") DE DIÁMETRO @ 20 CM, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO	ML	37.68	$889.54	37.68	67.3600	105.04	-67.36	$59,919.41	278.77 %
P03S16C060	MURO DE BLOCK DE 15 x 20 x 40 cm ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, REFORZADO CON 1 VARILLA DE Ø 3/8" Y RELLENO DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" @ 40 cm, DE 0.00 A 3.00 m DE ALTURA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	90.57	$943.45	90.57	0.5700	91.14	-0.57	$537.77	100.63 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S27C586-2	COLUMNA DE 20X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" DE DIÁMETRO Y ESTRIBO DE 1/4" @ 20 CM., CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, ACABADO APARENTE DE 0.00 A 3.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	41.30	$635.63	41.30	14.7000	56.00	-14.70	$9,343.76	135.59 %
P30S04C008	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA-LAC 6x6/10-10 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	40.62	$523.02	40.62	39.1500	79.77	-39.15	$20,476.23	196.38 %
						Total Partida:			**175,469.71**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	90.75	$63.75	90.75	3.1400	93.89	-3.14	$200.18	103.46 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	72.60	$116.49	58.66	-18.1000	40.56	32.04	-$2,108.47	55.87 %
P01S74C013	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	18.15	$148.10	0.01	3.5900	21.74	-3.59	$531.68	119.78 %
P01S87C065-1	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL PARA RELLENO. INCLUYE ACARREOS.	M3	18.15	$473.75	0.01	3.5900	21.74	-3.59	$1,700.76	119.78 %
P01S77C025-1	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PIEDRA BOLA PARA CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, TENDIDO Y ACOMODO CON RETROEXCAVADORA.	M3	6.48	$697.23	6.48	7.7800	14.26	-7.78	$5,424.45	220.06 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P03S37C019	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.70	$289.51	16.70	0.3800	17.08	-0.38	$110.01	102.28 %
P02S04C025-1	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 40 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VAR. Ø 5/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	12.96	$3,939.00	12.96	-1.0800	11.88	1.08	-$4,254.12	91.67 %
P02S04C025-2	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VAR. Ø 5/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.74	$3,074.43	3.74	1.4600	5.20	-1.46	$4,488.67	139.04 %
P03S15C010-1	MURO DE CONCRETO DE 30 CM. DE ESPESOR ARM. CON VAR. Ø 1/2" @ 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS EN 2 LECHOS, ACABADO APARENTE A UNA CARA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	45.60	$3,909.42	45.60	-18.5000	27.10	18.50	-$72,324.27	59.43 %
P03S15C010	MURO DE CONCRETO DE 20 CM. DE ESPESOR ARM. CON VAR. Ø 1/2" @ 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS EN 2 LECHOS, ACABADO APARENTE A UNA CARA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	24.75	$3,418.01	1.65	2.9700	27.72	-2.97	$10,151.49	112.00 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S01C028-2	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESQUINAS DE MUROS CON BASTONES @15 CMS Y 1.00 MTS DE LONGITUD CON VARILLA DEL No. 4 (Ø 1/2"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (VER DETALLE EN PLANO)	KG	59.76	$48.51	59.76	23.4000	83.16	-23.40	$1,135.13	139.16 %
P03S30C068-1	LOSA (TAPA) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. Ø 1/2" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DOS LECHOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANO)	M2	6.76	$2,656.75	6.76	-1.2000	5.56	1.20	-$3,188.10	82.25 %
P03S30C068-2	LOSA (DESCANSO CAJA DE LLEGADA) DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. Ø 1/2" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DOS LECHOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DETALLE EN PLANO)	M2	1.24	$2,656.75	1.24	0.8400	2.08	-0.84	$2,231.67	167.74 %
P07S01C028-3	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESQUINAS DE ACCESO A BOMBAS CON VARILLAS DE 1.00 MTS DE LONGITUD DEL No. 4 (Ø 1/2"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (VER DETALLE EN PLANO)	KG	3.98	$48.51	3.98	3.9400	7.92	-3.94	$191.13	198.99 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
2203 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: EMPOTRAMIENTO AL MURO Y PISO. (VER ANEXO)	PZA	21.00	$501.03	21.00	-18.0000	3.00	18.00	-$9,018.54	14.29 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
01260365	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA ÁREA DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL A BASE DE REJIPLACA DE FIBRA DE VIDRIO, PERALTE 1-1/8", PANEL DE 4' x 12' AMARILLA CON ANTIDERRAPANTE, INCLUYE; MATERIAL, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VER DETALLE EN PLANO)	M2	4.34	$11,448.93	1.60	-0.2400	1.36	2.98	-$2,747.74	31.34 %
						Total Partida:			**-67,476.07**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.29	$29.91	3.29	1.9100	5.20	-1.91	$57.13	158.05 %
						Total Partida:			**57.13**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	795.00	$15.72	7.00	5.0000	800.00	-5.00	$78.60	100.63 %
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	834.75	$77.90	117.67	3.5700	838.32	-3.57	$278.10	100.43 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	834.75	$116.49	117.67	3.5700	838.32	-3.57	$415.87	100.43 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	55.65	$1,038.18	0.49	0.3500	56.00	-0.35	$363.36	100.63 %
P18S01C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") Ø (RD-26.0), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	795.00	$313.32	7.00	5.0000	800.00	-5.00	$1,566.60	100.63 %
P18S02C006	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 6" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	795.00	$29.46	7.00	5.0000	800.00	-5.00	$147.30	100.63 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	795.00	$3.09	7.00	5.0000	800.00	-5.00	$15.45	100.63 %
P01S87C084	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (GRAVA-ARENA) INCLUYE: CON CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA	M3	252.62	$745.93	252.62	57.7800	310.40	-57.78	$43,099.84	122.87 %
P01S72C029.2	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA, INCLUYE: HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	252.62	$297.48	2.03	1.7800	254.40	-1.78	$529.51	100.70 %
P01S87C084-1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (SUBRASANTE) INCLUYE: CON CARGA Y ACARREO PUESTO EN OBRA	M3	488.93	$502.89	91.78	24.5900	513.52	-24.59	$12,366.07	105.03 %
P01S72C029.1	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	488.93	$205.70	91.78	24.5900	513.52	-24.59	$5,058.16	105.03 %
							Total Partida:		**63,918.86**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	3.15	$116.49	3.15	1.5300	4.68	-1.53	$178.23	148.57 %

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 1 Y LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025
Importe del Contrato s/IVA $3,484,996.53
Periodo del Contrato 02/10/2025 **al** 02/12/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional-Finiquito
Importe de la Estimación: $178,494.46
Periodo de la Estimación: 04/11/2025 **al** 02/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P03S37C019	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.25	$289.51	2.25	0.2800	2.53	-0.28	$81.06	112.44 %
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.60	$594.04	18.60	4.8200	23.42	-4.82	$2,863.27	125.91 %
414001	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN POLVO MCA. IMPERQUIMIA (PRES. SACO 20 KG), INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	20.73	$102.66	20.73	25.2700	46.00	-25.27	$2,594.22	221.90 %
01290127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE CEMENTOSO, (SISTEMA SELLOTEX "R"), CONFORME A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES; 1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MEDIOS MÉCANICOS (LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA) APLICACIÓN DE ACIDO MURIATICO AL 10 % Y HUMEDECER LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR SELLOTEX; 2.- APLICACIÓN DE CAPA PRIMARIA DE SELLOTEX "R" COLOR GRIS A RAZÓN DE 1.00 KG/M2, REBAJADO CON ADITIVO ACRILICO ADHERENTE (ACRILTEX) DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN DE 1:4, COLOCADO CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES; 3.- CURADO DE LA SUPERFICIE HASTA EN DOS OCACIONES, PARA CERRAR PORO; 4.- APLICACIÓN EN UNA CAPA DE SELLOTEX UHR SOBRE LA CAPA ANTERIOR A RAZÓN DE 3 KG/M2 CON LLANA Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA CAPA ANTERIOR; 5.- CURADO DE SUPERFICIE HASTA EN DOS OCACIONES PARA CERRAR PORO TOMANDO EN CUENTA LOS TIEMPOS DE FRAGUADO DEL MATERIAL.	M2	10.97	$636.26	10.97	1.2700	12.24	-1.27	$808.05	111.58 %

Total Partida: **6,524.83**

C. JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.