SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

# ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO: | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | | | | |
| PROGRAMA | REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA | | | | |
| Nº DE OBRA: | 250673 | AUTORIZACIÓN SAF: | SAF-AGF-0044/2025 | | |
| NOMBRE DE ESCUELA: | PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA | CLAVE DE ESCUELA: | 25EPR0281D | | |
| MUNICIPIO: | EL FUERTE | LOCALIDAD: | EL FUERTE | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026 | MONTO: | $ 1,489,018.64 | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV | | | | |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV | ANTICIPO | $521,156.52 | CUMPLIMIENTO | $148,901.86 |
| PERIODO CONTRATO: | INICIO: 10-02-26 | TÉRMINO: | 10-04-26 | | |
| NÚMERO DE CONVENIO: | | MONTO: | | | |
| PERIODO CONVENIO: | INICIO: | TÉRMINO: | | | |

| IMPORTE: | | RESUMEN DE ESTIMACIONES: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATADO: | $ 1,489,018.64 | PERIODO: | | NÚMERO: | MONTO: |
| CONVENIDO: | $0.00 | 10 de febrero de 2026 | 10 de marzo de 2026 | ESTIMACION 01 | $996,402.54 |
| EJERCIDO: | $1,489,018.64 | 11 de marzo de 2026 | 10 de abril de 2026 | ESTIMACION 02 (FINIQUITO) | $492,616.10 |
| SALDO QUE SE CANCELA: | $0.00 | | | | |
| | | | TOTALES: | 2 | $1,489,018.64 |

EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

**RECIBE POR ISIFE:**

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

**ENTREGA POR LA EMPRESA:**

CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
CONTRATISTA

**TESTIGOS**

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

# ACTA DE ENTREGA
## ISIFE-PLANTEL-SEPyC

N.D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO: | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | | | | |
| PROGRAMA: | REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA | | | | |
| Nº DE OBRA: | 250673 | | AUTORIZACIÓN SAF: | SAF-AGF-0044/2025 | |
| NOMBRE DE ESCUELA: | PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA | | CLAVE DE ESCUELA: | 25EPR0281D | |
| MUNICIPIO: | EL FUERTE | | LOCALIDAD: | EL FUERTE | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026 | | MONTO: | $1,489,018.64 | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV | | | | |
| COMPAÑÍA AFIANZADORA: | ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV | ANTICIPO | $521,156.52 | CUMPLIMIENTO | $148,901.86 |
| PERIODO CONTRATO: | INICIO: 10 de febrero de 2026 | | TÉRMINO: | 10 de abril de 2026 | |
| NÚMERO DE CONVENIO: | | | MONTO: | | |
| PERIODO CONVENIO: | INICIO: | | TÉRMINO: | | |

| IMPORTE: | | RESUMEN DE ESTIMACIONES: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODO: | | NÚMERO: | MONTO: |
| CONTRATADO: | $1,489,018.64 | | | | |
| CONVENIDO: | $0.00 | 10 de febrero de 2026 | 10 de marzo de 2026 | ESTIMACION 01 | $996,402.54 |
| EJERCIDO: | $1,489,018.64 | 11 de marzo de 2026 | 10 de abril de 2026 | ESTIMACION 02 (FINIQUITO) | $492,616.10 |
| SALDO QUE SE CANCELA: | $0.00 | | | | |
| | | | TOTALES: | 2 | $1,489,018.64 |

EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

**ENTREGA POR ISIFE:**

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

**RECIBE POR PLANTEL:**

Escuela Primaria "PROFR. JOSÉ RENTERÍA" Turno Matutino Clave: 25EPR0281D Zona Escolar 008 Sector I El Fuerte, Sinaloa.

ZPROFR. LEONEL VEA GAMEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

**RECIBE POR SEPyC:**

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 FECHA 10/04/2026

| CONTRATISTA: | DEPENDENCIA: |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |
| DOMICILIO: BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| R.F.C. CJE-070329-CF6 | |

## RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE PGO: | 25204 | No. DE OBRA: | 250673 | C.C.T. | 25EPR0281D | ESTIMACIÓN: | 02 FINIQUITO |
| PLANTEL: | PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA | | | LOCALIDAD: | EL FUERTE | MUNICIPIO: | EL FUERTE |
| DESCRIPCIÓN: | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE OBRA: | $1,489,018.64 |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $521,156.52 |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $1,489,018.64 |

| OBRA | | IMPORTE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 MTS. EN ESTRUCTURA | | |
| CONSTRUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 6.00 MTS | | |
| INSTALACION ELECTRICA | $ | 430,621.34 |
| SUBTOTAL ESTIMACIÓN: | $ | 430,621.34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA: | | |
| SUB TOTAL= | $ | 430,621.34 | SUB TOTAL= | $ | 424,669.05 |
| I.V.A AL 16 % | $ | 68,899.41 | I.V.A AL 16 % | $ | 67,947.05 |
| TOTAL = | $ | 499,520.75 | TOTAL = | $ | 492,616.10 |

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/04/2026
HOJA:

**CONTRATISTA:**
**CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.**
**DOMICILIO:** BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
**R.F.C.**
**CJE-070329-CF6**

**DEPENDENCIA:**
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

## DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE PGO: | 25204 | No. DE OBRA: | 250673 | C.C.T. | 25EPR0281D | | | ESTIMACIÓN: | 02 FINIQUITO |
| PLANTEL: | PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA | | | | LOCALIDAD: | EL FUERTE | | MUNICIPIO: | EL FUERTE |

DESCRIPCIÓN: **SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE OBRA: | $1,489,018.64 |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $521,156.52 |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $1,489,018.64 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VOL | PU | $ | | | | | |
| SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPR0281D | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION ELECTRICA | | | | | | | | | |
| ELEC.SALLUM | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 135.00 | 1621.70 | 218,929.50 | 136.00 | 105.00 | 1.00 | 31.00 | $50,272.70 |
| DSINT.LUM | DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 130.00 | 395.53 | 51,418.90 | 108.00 | 100.00 | -22.00 | 8.00 | $3,164.24 |
| ELEC.LUM17W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 130.00 | 2438.03 | 316,943.90 | 108.00 | 100.00 | -22.00 | 8.00 | $19,504.24 |
| REFLE.100W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA DE 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | 2929.69 | 14,648.45 | 28.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | $67,382.87 |
| SIS.T | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA CADWELD DE 1.0 MTS SOLDADURA DE PLATA. MANO DE OBRA YHERRAMIENTA . | PZA | 7.00 | 869.89 | 6,089.23 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | $4,349.45 |
| REG.P60X60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | 5274.55 | 26,372.75 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | $5,274.55 |
| EXC.TP-B | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 92.85 | 150.90 | 14,011.07 | 115.55 | 0.00 | 22.70 | 115.55 | $17,436.50 |
| RELL.EXC | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 92.85 | 111.80 | 10,380.63 | 115.55 | 0.00 | 22.70 | 115.55 | $12,918.49 |
| ELEC.POL2"-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 93.35 | 249.16 | 23,259.09 | 115.55 | 0.00 | 22.20 | 115.55 | $28,790.44 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2/0 , MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 110.00 | 478.98 | 52,687.80 | 102.00 | 0.00 | -8.00 | 102.00 | $48,855.96 |
| CAB.THW.1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 36.00 | 372.45 | 13,408.20 | 34.00 | 0.00 | -2.00 | 34.00 | $12,663.30 |
| 51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. # 2 | ML | 170.00 | 256.72 | 43,642.40 | 235.15 | 0.00 | 65.15 | 235.15 | $60,367.71 |
| ALB.09 | DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.98 | 348.97 | 4,529.63 | 8.01 | 0.00 | -4.97 | 8.01 | $2,795.25 |
| ALB.05 | CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70.50 | 330.56 | 23,304.48 | 53.50 | 0.00 | -17.00 | 53.50 | $17,684.96 |
| ALB.10 | REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.13 | 2834.07 | 3,202.50 | 0.80 | 0.00 | -0.33 | 0.80 | $2,267.26 |
| 51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 50.00 | 111.45 | 5,572.50 | 67.05 | 0.00 | 17.05 | 67.05 | $7,472.72 |

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/04/2026
HOJA:

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. | **DEPENDENCIA:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **DOMICILIO:** BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. C.P. 81260. | |
| **R.F.C.** CJE-070329-CF6 | |

## DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. DE PGO: | 25204 | No. DE OBRA: | 250673 | C.C.T. | 25EPR0281D | | | ESTIMACIÓN: | 02 FINIQUITO |
| PLANTEL: | PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA | | | | | LOCALIDAD: | EL FUERTE | MUNICIPIO: | EL FUERTE |
| DESCRIPCIÓN: | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE OBRA: | $1,489,018.64 |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $521,156.52 |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $1,489,018.64 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VOL | PU | $ | | | | | |
| 51477 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8 | ML | 25.00 | 97.91 | 2,447.75 | 47.00 | 0.00 | 22.00 | 47.00 | $4,601.77 |
| 51379 | SUM.Y COL.DINTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 1.00 | 1008.92 | 1,008.92 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $1,008.92 |
| | **EXTRAORDINARIOS** | | | | | | | | | |
| EXT01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 0.00 | 20547.14 | $0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | $41,094.28 |
| EXT02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE GALVANIZADO DE 70X60X20 CMS PARA COLOCAR TC'S. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 0.00 | 2669.04 | $0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | $2,669.04 |
| EXT03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 2+1 CAL 4 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | ML | 0.00 | 281.58 | $0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | $13,234.26 |
| EXT04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUCLEO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS. INCLUYE NUCLEO DE 30 CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 0.00 | 6812.43 | $0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | $6,812.43 |
| | | | | | | | | TOTAL INSTALACION ELECTRICA | | $430,621.34 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL ESTIMACION | | $430,621.34 |

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor

0 HOJA: Fecha: 10-abr-26

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.
DIRECCION: BOULEVARD ROSENDO G.CASTRO 7 No.1753 OTE. COL. EL REALITO,LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. C.P. 81260.
R.F.C.
CJE-070329-CF6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## FINIQUITO DE OBRA

PGO: 25204 No DE OBRA: 250673
PLANTEL: PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA LOCALIDAD: EL FUERTE MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIÓN: SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-feb-26 AL: 10-abr-26 CONTRATO: ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026 FECHA DE CONTRATO: 03-feb-26

IMPORTE DE OBRA: $ 1,489,018.64
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 521,156.52
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,489,018.64
CONVENIO ADICIONAL:
PERÍODO CONVENIO ADICIO DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

| CLAVE | CONCEPTO | U | SEGUN PROYECTO | | | OBRA NORMAL | | OBRA ADICIONAL | | OBRA EXTRAORDINARIA | | CANT. TOTALES | IMPORTE TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VOL. | PU | IMORTE | CANT. | IMPORTE | CANT. | IMPORTE | CANT. | IMPORTE | | |
| | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPR0281D | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| DST.TRANSF | DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | 15014.25 | 15,014.25 | 1.00 | 15014.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15014.25 |
| TRNSF-150 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA TRIFASICO EN 23000/220-127 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | 186616.24 | 186,616.24 | 1.00 | 186616.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 186616.24 |
| 83127 | REVISION GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: CHECAR CORTO CIRCUITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SAL | 1.00 | 5138.42 | 5,138.42 | 1.00 | 5138.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5138.42 |
| 80035 | REORDENAMIENTO Y BALANCEO DE CARGA DE MURETE DE ACOMETIDA, INCL. CONEXIÓN Y PRUEBA. | PZA | 1.00 | 2212.38 | 2,212.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PWE.BLOCK | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00 | 18580.41 | 18,580.41 | 1.00 | 18580.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18580.41 |
| ELEC. M5 | MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | 18865.68 | 18,865.68 | 1.00 | 18865.68 | 1.00 | 18865.68 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 37731.36 |
| ELEC. SALLUM | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 135.00 | 1621.70 | 218,929.50 | 135.00 | 218929.50 | 1.00 | 1621.70 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 220551.20 |
| DSINT. LUM | DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 130.00 | 395.53 | 51,418.90 | 108.00 | 42717.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 42717.24 |
| ELEC. LUM17W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 130.00 | 2438.03 | 316,943.90 | 108.00 | 263307.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 263307.24 |
| REFLE.100W | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 100 W, INCLUYE: LUMINARIA DE 100 W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | 2929.69 | 14,648.45 | 5.00 | 14648.45 | 23.00 | 67382.87 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 82031.32 |
| ELEC. HMEL 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 60X60X30 CM NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | 6935.78 | 6,935.78 | 1.00 | 6935.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6935.78 |
| ELEC. Q-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA DE 30 CIRC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y | PZA | 1.00 | 11446.06 | 11,446.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INT.D3X400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 | 30062.08 | 30,062.08 | 1.00 | 30062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30062.08 |
| INT.D3X125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | 15578.18 | 77,890.90 | 3.00 | 46734.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 46734.54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT.D3 X150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2.00 | 17595.28 | 35,190.56 | 1.00 | 17595.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17595.28 |
| ALERP EL | LEYANDA ALERTA PELIGRO ALTO VOLTAJE | PZA | 6.00 | 546.91 | 3,281.46 | 4.00 | 2187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2187.64 |
| SIS.T | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA CADWELD DE 1.0 MTS SOLDADURA DE PLATA. MANO DE OBRA YHERRAMIENTA . | PZA | 7.00 | 869.89 | 6,089.23 | 5.00 | 4349.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4349.45 |
| 51041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA ELECTRICA, SENSOR DE LUZ. | PZA | 5.00 | 747.64 | 3,738.20 | 4.00 | 2990.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2990.56 |
| EXC.T P-B | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 92.85 | 150.90 | 14,011.07 | 92.85 | 14011.07 | 22.70 | 3425.43 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 17436.50 |
| RELL. EXC | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 92.85 | 111.80 | 10,380.63 | 92.85 | 10380.63 | 22.70 | 2537.86 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 12918.49 |
| ELEC. POL2"-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 93.35 | 249.16 | 23,259.09 | 93.35 | 23259.09 | 22.20 | 5531.35 | 0.00 | 0.00 | 115.55 | 28790.44 |
| ELEC. M10 | MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | 24919.46 | 24,919.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REG.P 60X60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 [illegible] | PZA | 5.00 | 5274.55 | 26,372.75 | 5.00 | 26372.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 26372.75 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2/0 , MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 110.00 | 478.98 | 52,687.80 | 102.00 | 48855.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 48855.96 |
| CAB.T HW.1/0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 36.00 | 372.45 | 13,408.20 | 34.00 | 12663.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 12663.30 |
| 51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. # 2 | ML | 170.00 | 256.72 | 43,642.40 | 170.00 | 43642.40 | 65.15 | 16725.31 | 0.00 | 0.00 | 235.15 | 60367.71 |
| ALB.09 | DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.98 | 348.97 | 4,529.63 | 8.01 | 2795.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 2795.25 |
| ALB.05 | CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 70.50 | 330.56 | 23,304.48 | 53.50 | 17684.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 17684.96 |
| ALB.10 | REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.13 | 2834.07 | 3,202.50 | 0.80 | 2267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2267.26 |
| 51470 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #6, INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 50.00 | 111.45 | 5,572.50 | 50.00 | 5572.50 | 17.05 | 1900.22 | 0.00 | 0.00 | 67.05 | 7472.72 |
| 51477 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8 | ML | 25.00 | 97.91 | 2,447.75 | 25.00 | 2447.75 | 22.00 | 2154.02 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 4601.77 |
| 51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. | PZA | 1.00 | 2374.08 | 2,374.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51379 | SUM Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 1.00 | 1008.92 | 1,008.92 | 1.00 | 1008.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1008.92 |
| ELEC. HIMEL 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 60X60X30 NEMA 3R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2.00 | 4756.55 | 9,513.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **EXTRAORDINARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| EXT01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 0.00 | 20547.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 41094.28 | 2.00 | 41094.28 |
| EXT02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE GALVANIZADO DE 70X60X20 CMS PARA COLOCAR TC'S. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | PZA | 0.00 | 2669.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2669.04 | 1.00 | 2669.04 |
| EXT03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 3+1 CAL 4 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. | ML | 0.00 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 13234.26 | 47.00 | 13234.26 |
| EXT04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUCLEO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS. INCLUYE NUCLEO DE 30 CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 0.00 | 6812.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6812.43 | 1.00 | 6812.43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $1,283,636.76 | $1,105,634.60 | $120,144.44 | $63,810.01 | $1,289,589.05 |
| IVA 16% | $205,381.88 | $176,901.54 | $19,223.11 | $10,209.60 | $206,334.25 |
| TOTAL: | $1,489,018.64 | $1,282,536.14 | $139,367.55 | $74,019.61 | $1,495,923.30 |

SALDO DE CONTRATO: $6,904.66

C. JESUS ARMANDO CROQUIÑO MONDACA
CONSTRUCCIONES JCAR, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**
**CONTRATO No. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026.**

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día lunes 13 de abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato No**. ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026** cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

| P.G.O. | NO. DE OBRA | IMPORTE | OBJETO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 25204 | 250673 | $ 1'489,018.64 | SUBESTACION DE 150 KVA DE PEDESTAL CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA PROFR. JOSE RENTERIA, UBICADA EN EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. |

**(250673).** Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. SAF-AGF-0044/2025, de fecha 14 de febrero de 2025, con cargo al programa REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 03 DE febrero de DE 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista **CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

**A)** El importe contratado fue por la cantidad de $ 1'489,018.64

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 30 días naturales, con fecha de inicio el 10 de FEBRERO de 2026 y conclusión el 10 de ABRIL de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **250673,** se llevó a cabo el día 10 de ABRIL de 2026.

D) Con fechas 10 de ABRIL DE 2026 se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **250673.**

E) La Póliza de Fianza (6317-04359-2) emitida por Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

| No. DE OBRA | EST. No. | PERIODO QUE COMPRENDE | | MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA) |
|---|---|---|---|---|
| | | DEL | AL | |
| 250673 | ANTICIPO | | | $ 521,156.52 |
| 250673 | ESTIMACION 01 | 10/2/26 | 10/3/26 | $ 647,661.65 |
| 250673 | ESTIM. 02 (FINIQUITO) | 11/3/26 | 10/4/26 | $ 320,200.47 |
| | | | **Subtotal:** | $ 1'489,018.64 |
| | | | **TOTAL:** | $ 1'489,018.64 |

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026 **sin** derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día 15 de ABRIL de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026.**

, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ**
**Supervisor de Obra**

**ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO**
Director de Infraestructura

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV**
**Contratista**

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026 de** fecha 03 DE febrero de 2026.

N= Contrato:
ISIFE-R-FOM-ADE-EPR-008-2026

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PGO: 25204
N-Obra: 250673

Subestacion de 150 kva de pedestal con Media y Baja Tension en primaria Prof. Jose Reneria, Ubicada en El Fuerte, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

Importe de Obra: $1489018.64.

# BITÁCORA

CCT: 25EPR0281D

Fecha inicio trabajo: 10 de Febrero 2026
Fecha termino trabajo: 10 de Abril 2026

Empresa:
Construcciones Jear S.A. de C.V.
RFC: CJE-070329-CF6
Telef:
687-367-98-03

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** Remanentes del Fondo de Aportaciones Multiples 2025 Nivel Basica.

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prof. Jose Romero.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:
25EPR0281D

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: El Fuerte

MUNICIPIO: El fuerte

**TIPO DE OBRA:**

☐

☐

# REGISTRO DE FIRMAS

## COORDINACIÓN

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Sandro Castro Marcelo | ISIFE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## SUPERVISIÓN

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Osvaldo Escalante Chavez | ISIFE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25209 OBRA No. 250673 No. 001

FECHA 10-FEBRERO 2026

EN ESTA FECHA SE DIO VISITA AL PLANTEL EN CONJUNTO, COORDINADOR, SUPERVISOR ISIPE Y EMPRESA CONTRATADA AL PLANTEL PARA DEFINIR TRABAJO A EJECUTAR EN BASE A CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS PARA BENEFICIO DEL PLANTEL BENEFICIADO, CON NUMERO DE CONTRATO ISIPE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 002

FECHA 11 AL 21 FEBRERO 2026

En base a visita de obra se observaron los trabajos de:
Desinstalacion de transformador existente con lineas de alimentacion a interruptor principal, asi como los trabajos de suministro y colocacion de transformador tipo pedestal de 150 KVA trifasico en 33000/220-127V.
Se realizaron los trabajos de revision general de instalacion electrica,
El suministro y colocacion de gabinetes 80x60x30 cm en barra,
Gabinete M5 y Gabinete M Edificio Trans.
Suministro y colocacion de poder block,
y los interruptores termomagneticos.
3x400 Amp.
3x125 Amp.
3x150 Amp.

Supervisor

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 003

FECHA DEL 23 AL 28 FEBRERO 2026

EN BASE A VISITA DE OBRA SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60X60 CM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PUESTA CON VARILLA COPPERWELD DE 1.0 MTS.

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE CARGA DE 30 CIRCUITOS.

ASI COMO LOS TRABAJOS DE DESCONEXION Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 004

FECHA Al 10 DE MARZO 2026.

En base a visita de obra a plantel se observaron los trabajo de suministro e instalacion de salida de alumbrado con cable de cobre THW-LS cal 12 y cal 14 asi como el suministro e instalacion de luminarios 2x17 w y luminarios y luminarios de 100 w.

Se procedio con revision de estimacion No 1 en compuyo coordinador supervisor de obra idire y empresa contratana, corroborando que conceptos y volumenes que se pretende cobrar estan ejecutados al 100% en plantel beneficiado con numero de contrato:

IDIRE-R-FAM-ADE-EPR-008-2026

**BITÁCORA DE OBRA**

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 005

FECHA DE 11 AL 21 DE MARZO 2026

EN BASE A VIGILA DE OBRA A GLAYE SE OBSERVARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES DE CEPA COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS DE 60x60 CM. COLOCACION DE POLIDUCTO 2" Y ALMUJADORES PRINCIPALES CON CABLE DIFERENTE CALIBRE PLASMADO EN CONCEPTO DE ESTIMACION.

ASI COMO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISO, COLADO DE PISO Y TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA.

**BITÁCORA DE OBRA**

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 006

FECHA DE 22 AL 31 DE MARZO 2026

EN BASE A VISITA DE OBRA SE OBRA SE OBSERVARON TRABAJOS DE COLOCACION DE REFLECTORES 100W EN DIFERENTES AREAS DE PLANTEL, EXTERIOR DE MODULOS DE AULAS Y AREA DE TECHUMBRES,

* SE SOLICITARON CONCEPTOS Y P.U. EXTRAORDINARIOS, NECESARIOS PARA TERMINACION DE OBRA Y NECESARIOS PARA BENEFICIO DE PLANTEL, SE ANEXA SOLICITUD EN ESTIMACION N°2 FINIQUITO.

EXT 01, EXT. 02, EXT. 03, EXT. 04

EXT 01. SUMINISTRO Y COLOCACION MINISPLIT 2 TON.
EXT 02 GABINETE GALVANIZADO 70X60X20 CM.
EXT 03 SUM. Y COL. CABLE XLP 2+1 CAL 4
EXT 04 SUM Y COL. NUCLEO TRIFASICO DE 30 CIR COTOS.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 25204 OBRA No. 250673 No. 007

FECHA Al 10 Abril 2026

Conceptos y P.U. Extraordinarios Autorizados el día 31/03/2026.

En base a visita de obra se observaron los trabajos de conceptos extraordinarios ejecutados al 100% en obra, se procedió con la revisión de estimación N°2 finiquito, en compañía coordinador, supervisor de ISLRE y empresa contratista, corroborando que conceptos y volumenes de obra en estimación N°2 finiquito están ejecutados al 100% en planta beneficiado del contrato numero ISLRE-L-FAM-ADE-EPR-008-2026

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 008

FECHA _____