Resumen de Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,506,367.18

Importe del Contrato s/IVA: $8,808,062.86

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 29/10/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 09/12/2025 **al** 12/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS.		
P05	**PUENTE**	**1,506,367.18**

Total Paquete s/IVA: **1,506,367.18**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,506,367.18

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PUENTE EN CAMINO E.C. MÉXICO 15 – ZAPOTE DE LOS CAZAREZ, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-COMU-2110-2025
Importe del Contrato s/IVA $8,808,062.86
Periodo del Contrato 29/10/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,506,367.18
Periodo de la Estimación: 09/12/2025 **al** 12/12/2025

PUENTE CON CLARO DE 30.50 MTS.

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**PUENTE**									
P05S03	**OBRA CIVIL**									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	900.00	$522.98	354.75	176.0600	897.68	2.32	$92,075.86	99.74 %
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	36,740.00	$43.75	1,606.85	6,287.1700	36,740.00	0.00	$274,937.94	100.00 %
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	380.00	$4,272.29	104.49	66.8300	378.79	1.21	$285,517.14	99.68 %
P03S48C031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CALZADA DE NEOPRENO JCMY-55, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	18.94	$2,192.72	0.00	18.9400	18.94	0.00	$41,530.12	100.00 %
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	$149.60	0.00	20.0000	20.00	0.00	$2,992.00	100.00 %
P03S48C060	JUNTA METÁLICA CON ANGULAR DE 3/8" X 4", CON ANCLAS DE 3/8" DE REDONDO LISO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	655.25	$124.22	0.00	553.0500	553.05	102.20	$68,699.87	84.40 %
P05S05	**PREFABRICADOS**									
P08S02C318.2	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO IV AASHTO 50-66/135 DE 30.50 M. DE LONGITUD EN PROMEDIO, F'C= 350 KG/CM2, ACEROS DE REF. F'y= 19000 KG/CM2, A DE REF. F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	5.00	$393,204.41	4.00	1.0000	5.00	0.00	$393,204.41	100.00 %
P08S02C242	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 2.97X1.25X0.08 M. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	36.00	$8,547.26	0.00	36.0000	36.00	0.00	$307,701.36	100.00 %
P08S02C317.2	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE (1.742-1.287)1.25X0.08 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	8.00	$4,963.56	0.00	8.0000	8.00	0.00	$39,708.48	100.00 %

Total Partida: **1,506,367.18**

CONSTRUCTORA TEOCAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.