SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN EL DIEZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$34,371.49
Importe del Contrato s/IVA:			$2,463,502.70
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	10/11/2025	**al**	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	19/12/2025	**al**	31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	
P01	**PRELIMINARES**	**34,371.49**

Total Paquete s/IVA: **34,371.49**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $34,371.49

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN EL DIEZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025
Importe del Contrato s/IVA: $2,463,502.70
Periodo del Contrato: 10/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $34,371.49
Periodo de la Estimación: 19/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S36C072	RETIRO DE PASTO SINTÉTICO DE POLIPROPILENO EN CANCHA DE FUTBOL, INCLUYE: DESPEGAR EL PASTO SINTÉTICO DEL ÁREA DE CANCHA, ENRROLLARLO Y RETIRARLO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4,315.60	$100.58	4,269.21	36.8751	4,306.09	9.51	$3,708.90	99.78 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P01S75C026	MEJORAMIENTO DE TERRENO DE IMPREGNACIÓN EXISTENTE (SECCIÓN INVERTIDA), DE 20 CM DE ESPESOR, DISGREGANDO, INCLUYE: INCORPORORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN Y COMPACTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA.	M3	647.34	$79.90	647.34	209.1500	856.49	-209.15	$16,711.09	132.31 %
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	6,473.40	$48.68	6,403.82	19.8400	6,423.66	49.74	$965.81	99.23 %

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN EL DIEZ EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-3110A-2025
Importe del Contrato s/IVA: $2,463,502.70
Periodo del Contrato: 10/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $34,371.49
Periodo de la Estimación: 19/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	51.79	$729.40	51.23	0.1600	51.39	0.40	$116.70	99.23	%
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**										
49I678I	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE HILO POLIPROPILENO DE ALTA TENASIDAD TRENZADO SIN NUDOS DE 45 X 45 MM, CON HILO DE 5 MM DE DIAMETRO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	320.00	$263.06	295.20	24.7900	319.99	0.01	$6,521.26	100.00	%
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**										
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$6,347.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$6,347.73	100.00	%

Total Partida: 34,371.49

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR SOP