SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 09/04/2026

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL

DOMICILIO: CALLE: PASEO DE LAS ORQUÍDEAS, NO. 4453, COL. PASEO DE LOS ARCOS, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180.

R.F.C.
CCE210811QX4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260005	C.C.T.	25DPR0936L	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA			LOCALIDAD:	BACHIGUALATILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$708,623.27
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$708,623.27

OBRA		IMPORTE
DEMOLICION	$	5,811.78
CONSTRUCCIÓN	$	49,276.53
CERCA PERIMETRAL		
DEMOLICION	$	103,708.36
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	$	400,235.91
EXTRAORDINARIOS	$	52,162.57

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	611,195.15		
			POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA:	
SUB TOTAL=	$	611,195.15	$	610,882.13
I.V.A AL 16 %	$	97,791.22	$	97,741.14
TOTAL =	$	708,986.37	$	708,623.27

Isaac R.

C. JESÚS ISAAC RAMÍREZ ESPINOSA
TRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. I
CONTRATISTA

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 09/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE: PASEO DE LAS ORQUIDEAS, NO. 4453, COL. PASEO DE LOS ARCOS, CULIACAN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180.
R.F.C. CCE210811QX4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260005	C.C.T.	25DPR0936L			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA					LOCALIDAD:	BACHIGUALATILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$708,623.27
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$708,623.27

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	ACCESOACCESO									
	DEMOLICION									
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCL. ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	19.50	$ 298.04	$5,811.78	19.50	0.00	0.00	19.50	$5,811.78
	TOTAL DE DEMOLICION				**$5,811.78**					**$5,811.78**
	CONSTRUCCIÓN									
31223	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10 CM, ESPESOR ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MOLDES P /ESTAMPADO Y CIMBRA.	M2	19.50	$ 2,450.33	$47,781.43	19.56	0.00	0.06	19.56	$47,928.45
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTOSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	19.50	$ 68.92	$1,343.94	19.56	0.00	0.06	19.56	$1,348.08
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN				**$49,125.37**					**$49,276.53**
	TOTAL DE ACCESO				**$54,937.15**					**$55,088.31**
	CERCA PERIMETRAL									
	DEMOLICION									
89657	DESMONTAR CERCO DE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO.	ML	204.00	$ 168.79	$34,433.16	101.68	0.00	-102.32	101.68	$17,162.57
85109	DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLO DE 14X15 CMS. INCL. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	ML	142.00	$ 213.81	$30,361.02	187.78	0.00	45.78	187.78	$40,149.24
88000	CORTE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA Y PERMISOS DE 10 A 15 MTS. DE ALTURA DIAMETRO DE 50 A 80 CMS.	PZA	4.00	$ 957.25	$3,829.00	4.00	0.00	0.00	4.00	$3,829.00
11003	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	22.08	$ 1,928.14	$42,573.33	22.08	0.00	0.00	22.077	$42,567.55
	TOTAL DE DEMOLICION				**$111,196.51**					**$103,708.36**
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2 AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.20	$ 31.11	$1,903.93	80.57	0.00	19.37	80.57	$2,506.53
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO	M3	21.20	$ 425.31	$9,016.57	42.40	0.00	21.20	42.40	$18,033.14
11090	EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.(INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO.)	M3	5.61	$ 182.28	$1,022.59	5.78	0.00	0.17	5.78	$1,053.58
1101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.51	$ 457.54	$233.35	8.75	0.00	8.24	8.75	$4,003.48
12200	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F´C= 250 KG/CM2 DE 0.70 X 0.70 MTS. Y 15 CMS. DE ESPESOR, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	34.00	$ 1,360.38	$46,252.92	35.00	0.00	1.00	35.00	$47,613.30
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	4.56	$ 454.41	$2,072.11	4.06	0.00	-0.50	4.06	$1,844.90
31036	CADENA Y/O CASTILLO DE 15X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS. FC=200 KG/CM2. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA SU REALIZACIÓN.	ML	37.40	$ 684.02	$25,582.35	38.50	0.00	1.10	38.50	$26,334.77

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 09/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE: PASEO DE LAS ORQUIDEAS, NO. 4453, COL. PASEO DE LOS ARCOS, CULIACAN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180.
R.F.C. CCE210811QX4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260005	C.C.T.	25DPR0936L			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA					LOCALIDAD:	BACHIGUALATILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$708,623.27
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$708,623.27

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÒN 14 X 20CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	98.24	$ 495.04	$48,632.73	98.24	0.00	0.00	98.24	$48,632.73
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CMS. DE 15 CMS. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	62.87	$ 721.29	$45,347.50	62.87	0.00	0.00	62.87	$45,347.50
31014	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 CMS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	210.00	$ 447.51	$93,977.10	0.00	0.00	-210.00	0.00	$0.00
89654	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA , AHOGADA EN CASTILLO DE CONCRETO	ML	102.00	$ 824.70	$84,119.40	100.18	0.00	-1.82	100.18	$82,618.45
84117	FABRICACION DE CORNISA DE 10 CMS. DE ESPESOR X 20 CMS. DE ANCHO. CON MEDIA NARIZ FORJADA CON TUBO PVC DE 4" DIAM.,CONC. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 2 VS. # 3 Y GRAPA DE ALAMBRON @ 20 CMS.INCL. CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA. TRABAJO TERMINADO.	ML	98.24	$ 742.29	$72,922.57	146.28	0.00	48.04	146.28	$108,582.18
83077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.40 MTS. DE ANCHO, 2.OO MTS. DE ALTURA, DE MALLA CICLONICA. INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	$ 3,283.74	$3,283.74	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,283.74
80008	FABRICACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 5.10 X 2.00 MTS.	PZA	1.00	$ 10,381.61	$10,381.61	1.00	0.00	0.00	1.00	$10,381.61
	TOTAL DE CERCA PERIMETRAL				**$444,748.47**					**$400,235.91**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	$ 153.94	$0.00	338.85	0.00	338.85	338.85	$52,162.57
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				**$0.00**					**$52,162.57**
	TOTAL REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL				**$610,882.13**					**$611,195.15**
			SUBTOTAL SEGUN PROYECTO		$610,882.13			SUBTOTAL ESTIMADO		$611,195.15

Isaac R.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
C. JESÚS ISAAC RAMÍREZ ESPINOSA
Contratista

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor

0 HOJA: Fecha: 09-abr-26

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE: PASEO DE LAS ORQUÍDEAS, NO. 4453, COL. PASEO DE LOS ARCOS, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180.
R.F.C.
CCE210811QX4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260005
PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCO VILLA LOCALIDAD: BACHIGUALATILLO MUNICIPIO: NAVOLATO
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 12-mar-26 AL: 10-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026 FECHA DE CONTRATO: 05-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 708,623.27	CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -	PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL:	AL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 708,623.27	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	ACCESOACCESO												
	DEMOLICION												
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCL. ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	19.50	$298.04	$5,811.78	19.50	$5,811.78	0.00	$0.00	0.00	$0.00	19.50	$5,811.78
	TOTAL DE DEMOLICION				**$5,811.78**		**$5,811.78**		**$0.00**		**$0.00**		**$5,811.78**
	CONSTRUCCIÓN												
31223	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10 CM, ESPESOR ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MOLDES P /ESTAMPADO Y CIMBRA.	M2	19.50	$2,450.33	$47,781.43	19.50	$47,781.43	0.06	$147.02	0.00	$0.00	19.56	$47,928.45
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTOSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	19.50	$68.92	$1,343.94	19.50	$1,343.94	0.06	$4.14	0.00	$0.00	19.56	$1,348.08
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN				**$49,125.37**		**$49,125.37**		**$151.16**		**$0.00**		**$49,276.53**
	CERCA PERIMETRAL												
	DEMOLICION												
89657	DESMONTAR CERCO DE MALLA CICLONICA, TRABAJO TERMINADO.	ML	204.00	$168.79	$34,433.16	101.68	$17,162.57	0.00	$0.00	0.00	$0.00	101.68	$17,162.57

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
85109	DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLO DE 14X15 CMS. INCL. RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	ML	142.00	$213.81	$30,361.02	142.00	$30,361.02	45.78	$9,788.22	0.00	$0.00	187.78	$40,149.24
88000	CORTE DE ARBOLES, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA Y PERMISOS DE 10 A 15 MTS. DE ALTURA DIAMETRO DE 50 A 80 CMS.	PZA	4.00	$957.25	$3,829.00	4.00	$3,829.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$3,829.00
11003	DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	22.08	$1,928.14	$42,573.33	22.08	$42,573.33	0.00	$0.00	0.00	$0.00	22.08	$42,573.33
	TOTAL DE DEMOLICION				**$111,196.51**		**$93,925.92**		**$9,788.22**		**$0.00**		**$103,714.14**
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL												
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (M2 AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.20	$31.11	$1,903.93	61.20	$1,903.93	19.37	$602.60	0.00	$0.00	80.57	$2,506.53
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO	M3	21.20	$425.31	$9,016.57	21.20	$9,016.57	21.20	$9,016.57	0.00	$0.00	42.40	$18,033.14
11090	EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.(INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO.)	M3	5.61	$182.28	$1,022.59	5.61	$1,022.59	0.17	$30.99	0.00	$0.00	5.78	$1,053.58
1101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.51	$457.54	$233.35	0.51	$233.35	8.24	$3,770.13	0.00	$0.00	8.75	$4,003.48
12200	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F`C= 250 KG/CM2 DE 0.70 X 0.70 MTS. Y 15 CMS. DE ESPESOR, CON VARILLAS # 3 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	PZA	34.00	$1,360.38	$46,252.92	34.00	$46,252.92	1.00	$1,360.38	0.00	$0.00	35.00	$47,613.30
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	4.56	$454.41	$2,072.11	4.06	$1,844.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.06	$1,844.90
31036	CADENA Y/O CASTILLO DE 15X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS. FC=200 KG/CM2. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA SU REALIZACIÓN.	ML	37.40	$684.02	$25,582.35	37.40	$25,582.35	1.10	$752.42	0.00	$0.00	38.50	$26,334.77
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, SECCIÓN 14 X 20CMS. ARMADA C/4 VAR.#3 Y EST.#2 @ 20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	98.24	$495.04	$48,632.73	98.24	$48,632.73	0.00	$0.00	0.00	$0.00	98.24	$48,632.73
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO DE 15X20X40 CMS. DE 15 CMS. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	62.87	$721.29	$45,347.50	62.87	$45,347.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	62.87	$45,347.50
31014	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON ARMEX 15 X 20 CMS. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	210.00	$447.51	$93,977.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
89654	SUMINSTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA , AHOGADA EN CASTILLO DE CONCRETO	ML	102.00	$824.70	$84,119.40	100.18	$82,618.45	0.00	$0.00	0.00	$0.00	100.18	$82,618.45

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
84117	FABRICACION DE CORNISA DE 10 CMS. DE ESPESOR X 20 CMS. DE ANCHO. CON MEDIA NARIZ FORJADA CON TUBO PVC DE 4" DIAM.,CONC. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 2 VS. # 3 Y GRAPA DE ALAMBRON @ 20 CMS.INCL. CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA. TRABAJO TERMINADO.	ML	98.24	$742.29	$72,922.57	98.24	$72,922.57	48.04	$35,659.61	0.00	$0.00	146.28	$108,582.18
83077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.40 MTS. DE ANCHO, 2.OO MTS. DE ALTURA, DE MALLA CICLONICA INCL. MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	$3,283.74	$3,283.74	1.00	$3,283.74	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$3,283.74
80008	FABRICACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 5.10 X 2.00 MTS.	PZA	1.00	$10,381.61	$10,381.61	1.00	$10,381.61	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$10,381.61
	TOTAL DE CERCA PERIMETRAL				**$444,748.47**		**$349,043.21**		**$51,192.70**		**$0.00**		**$400,235.91**
	EXTRAORDINARIOS												
EXT-01	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	$153.94	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	338.85	$52,162.57	338.85	$52,162.57
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$52,162.57**		**$52,162.57**
	I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento												
DEMOLICION					**$5,811.78**		**$5,811.78**		**$0.00**		**$0.00**		**$5,811.78**
CONSTRUCCIÓN					**$49,125.37**		**$49,125.37**		**$151.16**		**$0.00**		**$49,276.53**
CERCA PERIMETRAL													
DEMOLICION					**$111,196.51**		**$93,925.92**		**$9,788.22**		**$0.00**		**$103,714.14**
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL					**$444,748.47**		**$349,043.21**		**$51,192.70**		**$0.00**		**$400,235.91**
EXTRAORDINARIOS					**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$52,162.57**		**$52,162.57**
				SUB-TOTAL	**$610,882.13**		**$497,906.28**		**$61,132.08**		**$52,162.57**		**$611,200.93**
				IVA 16%	**$97,741.14**		**$79,665.00**		**$9,781.13**		**$8,346.01**		**$97,792.15**
				TOTAL:	**$708,623.27**		**$577,571.28**		**$70,913.21**		**$60,508.58**		**$708,993.08**

Isaac R.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
C. JESÚS ISAAC RAMÍREZ ESPINOSA
Contratista

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260005	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0936L
MUNICIPIO:	NAVOLATO	LOCALIDAD:	BACHIGUALATILLO

NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026		MONTO:		$708,623.27
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$70,862.33
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	12 de marzo de 2026	TÉRMINO:		10 de mayo de 2026

NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$708,623.27
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$708,623.27
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
12 de marzo de 2026	9 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$708,623.27
	TOTALES:	1	$708,623.27

EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATILLO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 9 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESC. PRIM. RURAL "FRANCISCO VILLA"
CLAVE: 25DPR0936L
BACHIGUALATILLO, NAVOLATO, SIN.

ALEC RICARDO SAINZ VALENZUELA
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAVENIS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260005	AUTORIZACION SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0936L		
MUNICIPIO:	NAVOLATO	LOCALIDAD:	BACHIGUALATILLO		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026	MONTO:	$708,623.27		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$70,862.33
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 12 de marzo de 2026	TÉRMINO:	10 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$708,623.27				
CONVENIDO:	$0.00	12 de marzo de 2026	9 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$708,623.27
EJERCIDO:	$708,623.27				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$708,623.27

EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATILLO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 9 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

Isaac R.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Viernes 10 de Abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V., adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260005	$ 708, 623.27	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, UBICADA EN BACHIGUALATILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

(260005). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de Febrero 2026, con cargo al Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 05 de Marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.., relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 708,623.27

B) El plazo contratado para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 12 de Marzo de 2026 y conclusión el 10 de Mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **(260005)** se llevó a cabo el día 09 de Abril de 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fecha 09 de Abril de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **(260005),** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 3797-01521-5 emitida por Aseguradora Aserta, S.A. De C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260005	ANTICIPO	-	-	-
	01 FINIQUITO	12/03/2026	09/04/2026	$ 708,623.27
			Subtotal:	**$ 708,623.27**
			TOTAL:	**$ 708,623.27**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Viernes 10 de Abril de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. HUGO CESAR LOPEZ CERVANTES
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. JESÚS ISAAC RAMÍREZ ESPINOSA
Representante Legal de la Contratista
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES
DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026** de fecha 05 de Marzo de 2026.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

No de contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-023-2026
PAO. 26201
No de Obra: 260005
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE NOROESTE S.A DE C.V.
Escuela: Primaria Francisco Villa
Descripción: Rehabilitación de barda perimetral

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de aportaciones multiples 2026
nivel basica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Francisco Villa

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0936L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Bachigualatillo

MUNICIPIO: Navolato

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes	ISIFE	
Jesus Isaac Ramirez Espinoza	Contratista	Isaac R.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 001

FECHA 12-Marzo-26

Nota 01: Apertura de bitacora

Con esta fecha se da inicio y apertura formalmente a la siguiente bitacora de obra

Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE

Nb de contrato: ISIFE-FAM-AIDF-EPR-023-2026

Monto de contrato: $ 708,623.27

Monto de anticipo:

Modalidad de adjudicación: Adjudicación Directa Estatal

PGO: 26201 Nb de Obra: 260005

Descripción de los trabajos: Rehabilitación de barda perimetral en primaria Francisco Villa, ubicada en Bachigualatillo, municipio de Navolato, estado de Sinaloa.

Periodo de ejecucion de los trabajos: 12-Mar-26 al 10-May-26

Clave y nombre del plantel: 25DPR0936L Primaria Francisco Villa

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Jesus Isaac Ramirez Espinoza
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 002

FECHA 12 Marzo - 26

La empresa CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. representada por su apoderado legal Jesus Isaac Ramirez Espinoza quien esta facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato, así como para el manejo del control de bitacora de obra, elaboración y tramite de estimaciones correspondientes a la obra

Por tal efecto se registraran las firmas de las personas que tendran acceso a esta bitacora y realizar anotaciones con respecto a la obra.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra.

Jesus Isaac Ramirez Espinoza
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 003

FECHA 12-Marzo-26

Nota 02: Inicio de trabajos.

Con esta nota y fecha se da inicio a los trabajos del contrato, realizando la demolición de firme de concreto existente como acceso principal en mal estado.

Se ejecutan desmantelamiento de malla ciclonica y demolicion de castillos, se acuerda con encargado de obra donde concentrar escombro para facilitar su retiro.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Jesus Isaac Ramirez Espinosa
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2600005 No. 004

FECHA 17-Marzo-26

Nota 03:- Avances de obra

Con esta nota y fecha se confirman los trabajos realizados en demolicion de cimientos de concreto armado, como zapatas, dado y castillos, se realiza el corte de arboles y su retiro fuera de obra.

Se realiza limpieza, traza y nivelacion para iniciar con excavacion por medio mecanico y a mano.

Se tienen listo los armados de acero de castillos, dalas y zapatas

Se confirma el ingreso de oficio para la solicitud de extraordinario con el siguiente concepto.

*Pintura vinilica de comex o similar

Arq Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Jesus Isaac Ramirez Espinosa
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 005

FECHA 24-Marzo-26

Nota 04: Avances de obra.

Se realiza la revision de trabajos realizados de Colado de plantillas, zapatas y cadena de concreto. Se efectuaron trabajos de relleno y compactacion con material de excavación. Se realizo nivelación y Trazo para banqueta de acceso. Se colocan Fronteras y malla de refuerzo para recibir concreto.

En eje 1 se inicia con el levantamiento de muro de block y encofrado para castillos.

*Se confirma el suministro de tubería galvanizada que sera colada dentro de castillos.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de Obra

Jesus Isaac Ramirez Espinoza
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 006

FECHA 30-Marzo-26

Nota 05: Avances de obra

Se realiza visita para confirmar trabajos realizados en el colado de concreto estampado sobra banqueta de acceso principal

Sobre barda perimetral se realiza levantamiento de muro de block en su totalidad, colado de castillos y cornizas. (se cuela tubería galvanizada junto a castillos y cornizas) Se inicio la instalación de malla ciclonica de 2.00 mts

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Jesus Isaac Ramirez Espinosa
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 007

FECHA 8-Abril-26

Nota 06: Avances de obra.

Con esta nota y fecha se confirma la ejecucion de los trabajos de instalación de puerta peatonal en acceso principal y en puerta vehicular hacia patio del plantel

Se confirma la aplicación de pintura vinilica sobre muros bajos de barda perimetral y muros exteriores en baños.

Arq. Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Jesus Isaac Ramirez Espinosa
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260005 No. 008

FECHA 9-Abril-26

Nota 07: Entrega de estimacion 01 Finiquito

Con esta nota y Fecha se asienta la entrega de la siguiente estimacion 01 Finiquito, con los siguientes datos:

Monto de estimación: $ 708,623.27

Amortizacion de anticipo: $ 0

Total deducciones: $ 18,326.46

Monto liquido a pagar: $ 690,296.81

Periodo de ejecucion de los trabajos: 12-Mar-26 al 9-Abr-26

9-Abril-26

Nota 08: Cierre de Bitacora

Se da por terminado los trabajos de rehabilitacion de barda perimetral del plantel de este contrato. Con esto se cierra la presente bitacora de obra.

Arq Hugo Cesar Lopez Cervantes
Supervisor de obra

Jesus Isaac Ramirez Espinosa
Contratista