SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026

CONTRATISTA: GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. ROUG911007RK6	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260024	C.C.T.	25DML0005J	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL			LOCALIDAD:	GUAMÚCHIL	MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,546,380.73
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,546,380.73

OBRA		IMPORTE
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	$	1,337,502.23

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	1,337,502.23		
			POR CIERRE DE CCONTRATO SOLO SE COBRARA:	
SUB TOTAL=	$	1,337,502.23	$	1,333,086.84
I.V.A AL 16 %	$	214,000.36	$	213,293.89
TOTAL =	$	1,551,502.59	$	1,546,380.73

Guadalupe Rodriguez ureta.

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C.
ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260024	C.C.T.	25DML0005J	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL			LOCALIDAD:	GUAMÚCHIL	MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$1,546,380.73
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,546,380.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSIÓN EN CAM NÚM. 05 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL EN GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA									
	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA									
PU001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE TRIFÁSICO EN POSTE CFE EXISTENTE, INCLUYE; CUCHILLAS A 13.2 KV, ALAMBRE DE COBRE, CRUCETA PV75, PERNO DOBLE ROSCA, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 30,705.80	$30,705.80	1.00	0.00	0.00	1.00	$30,705.80
TRP-112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA EN 13200 / 220 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 243,112.24	$243,112.24	1.00	0.00	0.00	1.00	$243,112.24
REG.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO 0.50X0.80X0.65 CM C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPOB , SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 7,686.45	$7,686.45	1.00	0.00	0.00	1.00	$7,686.45
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 3,939.36	$23,636.16	6.00	0.00	0.00	6.00	$23,636.16
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	149.50	$ 473.03	$70,717.99	149.50	0.00	0.00	149.50	$70,717.99
PU007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL TRIFÁSICA DE 112.5 KVA, INCLUYE;MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 49,390.25	$49,390.25	1.00	0.00	0.00	1.00	$49,390.25
PU008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA 13.2KV., INCLUYE CUCHILLA Y APARTARRAYO, POSTE 13 METROS DE CONCRETO. TERMINAL QIII EN FRÍO, CABLE DE POTENCIA XLP, HERRAJE DE FIJACIÓN PRIMARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 49,219.00	$49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00	$49,219.00
PU009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 33KV, INCLUYE: CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 33KV, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 12,725.36	$38,176.08	3.00	0.00	0.00	3.00	$38,176.08
PU010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR INSERTO 13.2KV, INCLUYE: CONECTOR TIPO INSERTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$ 12,021.17	$36,063.51	3.00	0.00	0.00	3.00	$36,063.51
REG.TR33	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO Y BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	$ 24,873.96	$24,873.96	1.00	0.00	0.00	1.00	$24,873.96
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 2,133.91	$2,133.91	1.00	0.00	0.00	1.00	$2,133.91
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 7,438.87	$7,438.87	1.00	0.00	0.00	1.00	$7,438.87
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA INCLUYE: MAQUINARIA	PZA	1.00	$ 5,393.96	$5,393.96	1.00	0.00	0.00	1.00	$5,393.96
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 28,052.88	$28,052.88	1.00	0.00	0.00	1.00	$28,052.88
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 15,380.18	$30,760.36	2.00	0.00	0.00	2.00	$30,760.36

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C. ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260024	C.C.T.	25DML0005J			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL					LOCALIDAD:	GUAMÚCHIL	MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,546,380.73
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,546,380.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 4,105.56	$4,105.56	1.00	0.00	0.00	1.00	$4,105.56
CAB.THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	$ 592.28	$53,305.20	90.00	0.00	0.00	90.00	$53,305.20
PU018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE; CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	213.50	$ 540.60	$115,418.10	213.50	0.00	0.00	213.50	$115,418.10
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$ 12,963.73	$51,854.92	4.00	0.00	0.00	4.00	$51,854.92
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 15,704.76	$15,704.76	1.00	0.00	0.00	1.00	$15,704.76
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	38.00	$ 1,244.83	$47,303.54	38.00	0.00	0.00	38.00	$47,303.54
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 9,013.21	$54,079.26	6.00	0.00	0.00	6.00	$54,079.26
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 29,353.10	$29,353.10	1.00	0.00	0.00	1.00	$29,353.10
PU023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 220V 100X80X30, INCLUYE:GABINETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 11,813.26	$11,813.26	1.00	0.00	0.00	1.00	$11,813.26
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: CODO PVC 1 1/2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 3,974.59	$23,847.54	6.00	0.00	0.00	6.00	$23,847.54
PU024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR TIPO NAVAJA EN A/C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	38.00	$ 1,820.17	$69,166.46	38.00	0.00	0.00	38.00	$69,166.46
EXT.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	149.50	$ 257.52	$38,499.24	149.50	0.00	0.00	149.50	$38,499.24
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	149.50	$ 307.40	$45,956.30	149.50	0.00	0.00	149.50	$45,956.30
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.50	$ 269.13	$4,171.52	15.50	0.00	0.00	15.50	$4,171.52
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.10	$ 360.54	$1,117.67	3.10	0.00	0.00	3.10	$1,117.67
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.31	$ 3,638.62	$1,127.97	0.31	0.00	0.00	0.31	$1,127.97

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA 16/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DOMICILIO: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C. ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260024	C.C.T.	25DML0005J			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL					LOCALIDAD:	GUAMÚCHIL	MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$1,546,380.73
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,546,380.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
ALIM.O37	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	213.50	$ 344.73	$73,599.86	213.50	0.00	0.00	213.50	$73,599.86
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: PARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, ANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$ 1,796.60	$8,983.00	5.00	0.00	0.00	5.00	$8,983.00
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THWLS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00	$ 630.77	$23,969.26	45.00	0.00	7.00	45.00	$28,384.65
PU033	SUBIDA DE CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2", CODO PVC DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO	PZA	5.00	$ 2,469.78	$12,348.90	5.00	0.00	0.00	5.00	$12,348.90
	TOTAL DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA				**$1,333,086.84**					$1,337,502.23
			SUBTOTAL SEGUN PROYECTO		$1,333,086.84			SUBTOTAL ESTIMADO		$1,337,502.23

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
C. GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
Contratista

ING. ALDO FABIAN ZAGUIRRE MEDINA
Supervisor

0 HOJA: Fecha: 16-abr-26

CONTRATISTA:
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
DIRECCION: AVENIDA: IGNACIO ALLENDE, S/N, COL. MORELOS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460
R.F.C.
ROUG911007RK6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260024

PLANTEL: CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL LOCALIDAD: GUAMÚCHIL MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO

DESCRIPCIÓN: SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 16-mar-26 AL: 24-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026 FECHA DE CONTRATO: 09-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,546,380.73	CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	PERÍODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,546,380.73	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:	

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSIÓN EN CAM NÚM. 05 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL EN GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA													
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA													
PU001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE TRIFÁSICO EN POSTE CFE EXISTENTE, INCLUYE; CUCHILLAS A 13.2 KV, ALAMBRE DE COBRE, CRUCETA PV75, PERNO DOBLE ROSCA, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$30,705.80	$30,705.80	1.00	$30,705.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$30,705.80
TRP-112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA EN 13200 / 220 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$243,112.24	$243,112.24	1.00	$243,112.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$243,112.24
REG.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO 0.50X0.80X0.65 CM C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPOB , SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$7,686.45	$7,686.45	1.00	$7,686.45	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$7,686.45
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$3,939.36	$23,636.16	6.00	$23,636.16	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$23,636.16
ELEC.POL2"-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	149.50	$473.03	$70,717.99	149.50	$70,717.99	0.00	$0.00	0.00	$0.00	149.50	$70,717.99

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
PU007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA SUBESTACION TIPO PEDESTAL TRIFÁSICA DE 112.5 KVA, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$49,390.25	$49,390.25	1.00	$49,390.25	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$49,390.25
PU008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN AÉREA-SUBTERRÁNEA 13.2KV., INCLUYE CUCHILLA Y APARTARRAYO, POSTE 13 METROS DE CONCRETO, TERMINAL QIII EN FRÍO, CABLE DE POTENCIA XLP, HERRAJE DE FIJACIÓN PRIMARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$49,219.00	$49,219.00	1.00	$49,219.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$49,219.00
PU009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 33KV, INCLUYE: CODO DE OPERACIÓN CON CARGA 33KV, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$12,725.36	$38,176.08	3.00	$38,176.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$38,176.08
PU010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR INSERTO 13.2KV, INCLUYE: CONECTOR TIPO INSERTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$12,021.17	$36,063.51	3.00	$36,063.51	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$36,063.51
REG.TR33	SUMINISTRO Y HECHURA DE REGISTRO Y BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	$24,873.96	$24,873.96	1.00	$24,873.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$24,873.96
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$2,133.91	$2,133.91	1.00	$2,133.91	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$2,133.91
DST.TRANSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$7,438.87	$7,438.87	1.00	$7,438.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$7,438.87
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA INCLUYE: MAQUINARIA	PZA	1.00	$5,393.96	$5,393.96	1.00	$5,393.96	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$5,393.96
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$28,052.88	$28,052.88	1.00	$28,052.88	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$28,052.88
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$15,380.18	$30,760.36	2.00	$30,760.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	2.00	$30,760.36
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$4,105.56	$4,105.56	1.00	$4,105.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$4,105.56
CAB.THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 4/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	$592.28	$53,305.20	90.00	$53,305.20	0.00	$0.00	0.00	$0.00	90.00	$53,305.20
PU018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	213.50	$540.60	$115,418.10	213.50	$115,418.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	213.50	$115,418.10

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	$12,963.73	$51,854.92	4.00	$51,854.92	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$51,854.92
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$15,704.76	$15,704.76	1.00	$15,704.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$15,704.76
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	38.00	$1,244.83	$47,303.54	38.00	$47,303.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	38.00	$47,303.54
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$9,013.21	$54,079.26	6.00	$54,079.26	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$54,079.26
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, CON GABINETE INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP, GABINETE P/INT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$29,353.10	$29,353.10	1.00	$29,353.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$29,353.10
PU023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 220V 100X80X30, INCLUYE:GABINETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$11,813.26	$11,813.26	1.00	$11,813.26	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1.00	$11,813.26
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: CODO PVC 1 1/2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$3,974.59	$23,847.54	6.00	$23,847.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	6.00	$23,847.54
PU024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR TIPO NAVAJA EN A/C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	38.00	$1,820.17	$69,166.46	38.00	$69,166.46	0.00	$0.00	0.00	$0.00	38.00	$69,166.46
EXT.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	149.50	$257.52	$38,499.24	149.50	$38,499.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	149.50	$38,499.24
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	149.50	$307.40	$45,956.30	149.50	$45,956.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	149.50	$45,956.30
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.50	$269.13	$4,171.52	15.50	$4,171.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	15.50	$4,171.52
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.10	$360.54	$1,117.67	3.10	$1,117.67	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.10	$1,117.67
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.31	$3,638.62	$1,127.97	0.31	$1,127.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.31	$1,127.97

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ALIM.O37	SUMINSTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	213.50	$344.73	$73,599.86	213.50	$73,599.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	213.50	$73,599.86
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: PARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, ANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	$1,796.60	$8,983.00	5.00	$8,983.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$8,983.00
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THWLS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00	$630.77	$23,969.26	38.00	$23,969.26	7.00	$4,415.39	0.00	$0.00	45.00	$28,384.65
PU033	SUBIDA DE CENTRO DE CARGA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2", CODO PVC DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO	PZA	5.00	$2,469.78	$12,348.90	5.00	$12,348.90	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5.00	$12,348.90
	TOTAL DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA				**$1,333,086.84**		**$1,333,086.84**		**$4,415.39**		**$0.00**		**$1,337,502.23**
I.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento													
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSIÓN EN CAM NÚM. 05 INICIAL, BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL EN GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA													
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA					**$1,333,086.84**		**$1,333,086.84**		**$4,415.39**		**$0.00**		**$1,337,502.23**

SUB-TOTAL	**$1,333,086.84**		**$1,333,086.84**		**$4,415.39**		**$0.00**		**$1,337,502.23**
IVA 16%	**$213,293.89**		**$213,293.89**		**$706.47**		**$0.00**		**$214,000.36**
TOTAL:	**$1,546,380.73**		**$1,546,380.73**		**$5,121.86**		**$0.00**		**$1,551,502.59**

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
C. GUADALUPE RODRÍGUEZ URETA
Contratista

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Numero de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026
PEO: 26201
No. Obra: 260024
Contratista: Guadalupe Rodriguez Ureta.
Escuela: Cam Centro de Atencion Multiple Num. 05 Inicial, Basica y Capacitacion Laboral

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Multiples 2026
Nivel Basica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Cam Centro De Atención Multiple Num.05 Inicial, Basica y Capacitacion Laboral

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DML0005J

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Guamuchil

MUNICIPIO: Salvador Alvarado

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Aldo Fabian Izaguirre Medina	ISIFE	
Guadalupe Rodriguez Ureta	Contratista.	Guadalupe Rodriguez Ureta

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 001

FECHA 16-Marzo-2026

Nota 01: Apertura de bitácora

Con esta fecha se lleva a cabo formalmente la apertura de la siguiente bitácora de obra.

Contratista: Guadalupe Rodriguez Ureta

No. Contrato: ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026

Monto de Contrato: $ 1,546,380.73

Monto de anticipo (35%) $ 0.00

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa Estatal

PGO: 26201 No. Obra: 260024

Descripcion de los trabajos: Subestacion electrica de 112.5 KVA tipo pedestal con media tension en Camcentro de Atencion Multiple Num. 05 Inicial, Basica y capacitacion Laboral, Ubicada en Guamuchil, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, Periodo de ejecucion de trabajos: 26-Marzo-2026 al 24-Mayo-2026

Continua...

Guadalupe Rodriguez Ureta

Ing. Aldo Izaguirre
Supervisor de Obra

Guadalupe Rodriguez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 002
FECHA 16 - Marzo - 2026

Clave y nombre del plantel: 25DML0005J Cam Centro de Atencion Multiple Num. 05 Inicial, Basica y Capacitacion Laboral.
La empresa Contratista representada por su abderado legal Guadalupe Rodriguez Ureta, quien está facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del Contrato asi como para el manejo y control de la bitácora de obra, elaboración y tramite de estimaciones correspondientes a la obra. Para tal efecto se registran las firmas de las personas que tendrán acceso a esta bitácora y realizar anotaciones correspondientes a la obra.

Guadalupe Rodriguez Ureta

Ing. Mido Izaguirre
sup. de obra.

Guadalupe Rodriguez
Contratista,

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260021 No. 003

FECHA 16 - Marzo - 2026

Nota 02: Inicio de trabajos

Con esta nota y fecha se da Inicio a los trabajos del Contrato, con la desinstalación de transformador existente, el retiro de cableado dañado y retiro del mismo.



Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra.

Guadalupe Rodriguez Trejo
Guadalupe Rodriguez
Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 004

FECHA 17-MAR-26 al 31-MAR-26

Nota 03: Avance de Obra

Con esta nota y fecha se ejecutaron los sig. trabajos: se colocó la estructura de entronque en poste de CFE, la acometida en baja tensión para subestación de pedestal, sum y colocación de transformador tipo pedestal, suministro e instalación de registro secundario 0.50 x 0.80 x 0.65 c/tapa, Sum e inst. de transición aérea-subterranea 13.2 KV, sum y hechura de registro y base de concreto para transformador, murete de medición con gabinete M-10, suministro y colocación de cable de cobre 4/0, suministro y colo. de interruptores principales 3x400 AMP, y 3x100 AMP. power block, barra de cobre para neutros.

Ing. Aldo Izaguirre
Contratista

Guadalupe Rodriguez VoBo
Guadalupe Rodriguez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 005

FECHA 04-ABR-26 al 16-ABR-26

Nota 04- Avance de Obra

Con esta nota y fecha se hicieron los trabajos de excavación, sum y colo. de polidúcto, cableado de aluminio subterraneo, corte, demolición y reposición de concreto, sum y colocación de registros de 40x40 cm, cable para tierra física, sum y coloc. de tableros de 20 circ. y 30 circ. termos para A/c 2x20, sum y coloc de tubería para alimentacion de minsplit desconectadores tipo navaja, suministro y coloc. de subida electrica para tablero,

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Guadalupe Rodriguez
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 006

FECHA 16-ABR-2026

Nota 05 - Estimación 01 Finiquito

Con esta nota y fecha se entrega Estimación 01 con los sig. datos:

Monto de Estimación: $ 1,546,380.73

Amortización de Anticipo = $ 0.00

Importe líquido a pagar = $ 1,506,388.12

Período de ejecución de los trabajos del 16-MAR-26 al 16-ABR-26

Porcentaje de Avance 100 %

Ing. Aldo Izaguirre Supervisor de Obra

Guadalupe Rodriguez Urena

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260024 No. 007

FECHA 16-ABR-2024

Nota 06 - Cierre de Bitácora

Con esta fecha y nota se asienta la terminación de los trabajos de forma anticipada a lo proyectado en contrato por lo que se procede con el cierre de la presente bitácora al quedar completamente concluidos.

Ing. Aldo Izaguirre
Sup. de Obra

Guadalupe Rodriguez
Guadalupe Rodriguez Orea

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

C.V

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260024	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL	CLAVE DE ESCUELA:	25DML0005J
MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO	LOCALIDAD:	GUAMÚCHIL

NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026		MONTO:	$1,546,380.73	
CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$154,638.07
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 de marzo de 2026		TÉRMINO:	24 de mayo de 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,546,380.73
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,546,380.73
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
16 de marzo de 2026	16 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$1,546,380.73
	TOTALES:	1	$1,546,380.73

EN LA LOCALIDAD DE GUAMÚCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL
CLAVE: 25DML0005J
GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.

MARIA DOLORES GERARDO CAMACHO
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

MC. PAULINA PEÑA PAYÁN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260024	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL	CLAVE DE ESCUELA:	25DML0005J		
MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO	LOCALIDAD:	GUAMUCHIL		
NUMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026	MONTO:	$1,546,380.73		
CONTRATISTA:	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$154,638.07
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 de marzo de 2026	TÉRMINO:	24 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
		PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONTRATADO:	$1,546,380.73	16 de marzo de 2026	16 de abril de 2026	01 FINIQUITO	$1,546,380.73
CONVENIDO:	$0.00				
EJERCIDO:	$1,546,380.73				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$1,546,380.73

EN LA LOCALIDAD DE GUAMÚCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

Guadalupe Rodriguez Ureta

GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
CONTRATISTA

T E S T I G O S

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día Viernes 17 de Abril de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026**.

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260024	$ 1,546,380.73	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL CON MEDIA TENSION EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 05 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

(260024). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero 2026, con cargo al Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 09 de Marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA., relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 1,546,380.73

B) El plazo contratado para la ejecución de los trabajos, fue de 70 días naturales, con fecha de inicio el 16 de Marzo de 2026 y conclusión el 24 de Mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **(260024)** se llevó a cabo el día 16 de Abril de 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fecha 16 de Abril de 2026, se llevó a cabo la elaboración del finiquito correspondiente a la obra **(260024),** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza 26A15538 emitida por Dorama, Institución de Garantías, S.A., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista GUADALUPE RODRIGUEZ URETA el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260024	ANTICIPO	-	-	-
	01 finiquito	16/03/2026	16/04/2026	1,546,380.73
			Subtotal:	**$ 1,546,380.73**
			TOTAL:	**$ 1,546,380.73**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el **ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día Viernes 17 de Abril de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. ALDO FABIAN IZAGUIRRE MEDINA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

Guadalupe Rodriguez Ureta

C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA
Representante Legal de la Contratista
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-CAM-030-2026** de fecha 09 de Marzo de 2026.