SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad: Mazatlan

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$632,741.53
Importe del Contrato s/IVA:			$20,006,027.11
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	10/07/2025	**al**	09/02/2026
Periodo de la Estimación:	03/12/2025	**al**	31/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA		
P01	**PRELIMINARES**	**632,741.53**

Total Paquete s/IVA:	**632,741.53**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$632,741.53

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN

SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $632,741.53
Periodo de la Estimación: 03/12/2025 **al** 31/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
TR-06	Suministro e instalacion de Transformador trifasico tipo pedestal en acero inoxidable de 225 kva 13200-220-127 volts, prolec o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: Maniobra -grua. transporte accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$386,760.09	0.00	1.0000	1.00	0.00	$386,760.09	100.00 %
CDES-10	Suministro e instalacion de cable desnudo 7/H cal 1/0, marca viakon o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: acarreo, traslado, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	KG	250.00	$411.24	0.00	177.8250	177.83	72.18	$73,128.75	71.13 %
TPAD-11	Suministro e instalacion Tubo Pad 3", poliflex o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: acarreo, traslado, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	MT	2,280.00	$40.30	0.00	1,172.9400	1,172.94	1,107.06	$47,269.48	51.44 %
REGMT-12	Suministro e instalacion de Registro de concreto con tapa de seguridad RMTB3 de 1.16 x 1.16 x 90 mt, cenmex o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: correderas, mensulas, aisladores de neupreno, varilla 5/8 x 3 mts, cargas exotermica 90 parras, tornilleria en cero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	9.00	$13,953.69	0.00	9.0000	9.00	0.00	$125,583.21	100.00 %

Total Partida: **632,741.53**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR