SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 20/03/2026

CONTRATISTA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260011**	C.C.T.	**25DPR1370E**	ESTIMACIÓN:	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PRIMARIA CUAUHTEMOC**			LOCALIDAD:	**COSALA**	MUNICIPIO:	**COSALA**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$133,176.97**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,525,449.86**

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	**$ 114,807.73**

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 114,807.73**
SUB TOTAL=	**$ 114,807.73**
I.V.A AL 16 %	**$ 18,369.24**
TOTAL =	**$ 133,176.97**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260011	C.C.T.	25DPR1370E			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA CUAUHTEMOC					LOCALIDAD:	COSALA	MUNICIPIO:	COSALA

DESCRIPCIÓN: **REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**

IMPORTE DE OBRA:	$133,176.97
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL.	PU	$					
	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL DE BAJA TENSION EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.									
ADBARDA	ADECUACION EN BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,122.05	$3,122.05	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,122.05
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$24,963.50	$24,963.50	1.00	0.00	0.00	1.00	$24,963.50
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$17,285.65	$17,285.65	1.00	0.00	0.00	1.00	$17,285.65
BAJTRINT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$7,388.14	$14,776.28	2.00	0.00	0.00	2.00	$14,776.28
CAB.THW.CA L2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	$423.22	$38,089.80	90.00	0.00	0.00	90.00	$38,089.80
CAB.DESN.C AL1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	$305.09	$4,576.35	15.00	0.00	0.00	15.00	$4,576.35
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$3,752.82	$3,752.82	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,752.82
TERM.TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$787.64	$787.64	1.00	0.00	0.00	1.00	$787.64
DCX.ALIM	DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,187.54	$2,187.54	1.00	0.00	0.00	1.00	$2,187.54
DCX.ACOM	RETIRO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,369.85	$2,369.85	1.00	0.00	0.00	1.00	$2,369.85

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 20/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260011	C.C.T.	25DPR1370E			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA CUAUHTEMOC					LOCALIDAD:	COSALA	MUNICIPIO:	COSALA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$133,176.97
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	$1,174.68	$1,174.68	1.00	0.00	0.00	1.00	$1,174.68
RET.GAB	RETIRO DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	$1,721.57	$1,721.57	1.00	0.00	0.00	1.00	$1,721.57
										$114,807.73
										$114,807.73
									TOTAL	$114,807.73

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 20-mar-26

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
DIRECCION: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DEO BRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260011

PLANTEL: PRIMARIA CUAUHTEMOC **LOCALIDAD:** COSALA **MUNICIPIO:** COSALA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 07-may-26 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026 **FECHA DE CONTRATO:** 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$ 133,176.97	**CONVENIO ADICIONAL:**	CONV-ISIFE-IED-ADE-JN-270-2023		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ -	**PERÍODO CONVENIO ADICIC**	**DEL:**	**AL:**	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 1,525,449.86	**TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**	$0.00		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL DE BAJA TENSION EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.												
ADBARDA	ADECUACION EN BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,122.05	$ 3,122.05	1.00	$ 3,122.05	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,122.05
ELEC. M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 24,963.50	$ 24,963.50	1.00	$ 24,963.50	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 24,963.50
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 17,285.65	$ 17,285.65	1.00	$ 17,285.65	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17,285.65
BAJTRINT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 7,388.14	$ 14,776.28	2.00	$ 14,776.28	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 14,776.28
CAB.THW.CAL2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	$ 423.22	$ 38,089.80	90.00	$ 38,089.80	0.00	$ -	0.00	$ -	90.00	$ 38,089.80

CAB.DESN.CAL1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO THW CAL. 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	$ 305.09	$ 4,576.35	15.00	$ 4,576.35	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 4,576.35
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 3,752.82	$ 3,752.82	1.00	$ 3,752.82	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,752.82
TERM. TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PARA CONEXION A BARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 787.64	$ 787.64	1.00	$ 787.64	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 787.64
DCX.ALIM	DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 2,187.54	$ 2,187.54	1.00	$ 2,187.54	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,187.54
DCX.ACOM	RETIRO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 2,369.85	$ 2,369.85	1.00	$ 2,369.85	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,369.85
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	$ 1,174.68	$ 1,174.68	1.00	$ 1,174.68	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,174.68
RET.GAB	RETIRO DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	$ 1,721.57	$ 1,721.57	1.00	$ 1,721.57	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,721.57
					$ 114,807.73		**$ 114,807.73**		**$ -**		**$ -**		**$ 114,807.73**
					$ 114,807.73		**$ 114,807.73**		**$ -**		**$ -**		**$ 114,807.73**
		IVA 16%			**$ 18,369.24**		**$ 18,369.24**		**$ -**		**$ -**		**$ 18,369.24**
		TOTAL:			**$ 133,176.97**		**$ 133,176.97**		**$ -**		**$ -**		**$ 133,176.97**

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260011		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA CUAUHTEMOC		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1370E	
MUNICIPIO:	COSALA		LOCALIDAD:	COSALA	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026		MONTO:	$1,525,449.86	
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$152,544.99
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	9 de marzo de 2026	TÉRMINO:	7 de mayo de 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$133,176.97
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$133,176.97
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
9 de marzo de 2026	20 de marzo de 2026	01 FINIQUITO	$133,176.97
	TOTALES:	1	$133,176.97

EN LA LOCALIDAD DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

10

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

H.J.

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260011	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA CUAUHTEMOC	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR1370E		
MUNICIPIO:	COSALA	LOCALIDAD:	COSALA		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026	MONTO:	$1,525,449.86		
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$152,544.99
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 9 de marzo de 2026	TÉRMINO:	7 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:	-	MONTO:	$0.00		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$133,176.97
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$133,176.97
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
9 de marzo de 2026	20 de marzo de 2026	01 FINIQUITO	$133,176.97
	TOTALES:	1	$133,176.97

P COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

RECIBE POR PLANTEL:

José Manuel Rodriguez Sánchez
DIRECTOR DEL PLANTEL

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
CLAVE 25DPR1370-E
SECTOR VIII ZONA ESC. 040
LAS LIMITAS COSALA SIN

RECIBE POR SEPyC:

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

M.C. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

PGO: 26201

No. DE OBRA: 260077

No. DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026

BITÁCORA

LER SOLUCIONES DEL EVORA SA DE CV.

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA CUAUHTEMOC

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1370E

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: DOMICILIO CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: COSALA

MUNICIPIO: COSALA

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Juan Ignacio García Z.	ISIFE	
Lic. Edgar Montoya Murcia		

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26102 OBRA No. 260011 No. 001

FECHA 09 de marzo de 2026

Con esta fecha se da apertura la Presente bitacora Para dar Inicio a los trabajos de obra:
"Rehabilitacion de instalaciones electricas en Primaria Cuauhtemoc ubicada en Cosala, municipio de cosala, estado de sinaloa"
PGO: 26102 No. de obra: 260011
No de Contrato: LSLFE-FAM-ADE-EPR-06-2026
Monto de obra: $133,176.97 Con I.V.A.
Clave del Plantel: 25DPR1370E
Fecha de Inicio: 09 de marzo de 2026
Fecha de termino: 07 de mayo de 2026
Oficio de aprobacion y Fecha: OFICIO LSLFE-AGF-002/2026 con Fecha de 11 de febrero de 2026

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26102 OBRA No. 260011 No. 002

FECHA 09 de Marzo de 2026

Con esta fecha el contratista inicia los trabajos en el plantel comenzando con la desconexion del transformador la bajada del transformador a interruptor Principal. de igual manera se hace el retiro del gabinete y base de medicion en mal estado fuera de la obra. una vez concluida estos trabajos el contratista continua con las adecuaciones en la barda del plantel para la adecuacion y colocacion del nuevo gabinete M-10 para interperie y la colocacion de la base de medicion 13-200 necesaria para la colocacion de TC-'s en el plantel y lograr su regulacion ante CFE.

Ing. Juan Leonardo Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26102 OBRA No. 260017 No. 003

FECHA 16 de marzo de 2026

Con esta fecha se realiza una al Plantel y se puede observar que el contratista ya tiene terminadas las trabajos como lo son la basa desde el transformador al interruptor Principal con tuberia de 2" de igual manera ya se encuentra colocado el cable THW cal 2/0 para la basada desde el transformador hacia interruptor Principal observando el gabinete M-10 tambien ya se encuentran instaladas las barras de cobre y terminales para la colocacion de las tierras y neutros necesarios, ademas de la colocacion del cable THW cal 1/0. Una vez terminado el recorrido el contratista continua con los trabajos en el gabinete M-10

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26102 OBRA No. 260011 No. 004

FECHA 20 de marzo de 2026

Con esta fecha se realiza una visita al plantel para revision de los avances y se puede observar que el contratista ya coloco el interruptor principal asi como tambien los TC's de medicion necesarias para regularizar el plantel ante CFE, el contratista hace entrega de los generadores correspondientes a la estimacion 01 emiquita para su revision y aprobacion anotando a continuacion los datos correspondientes

Importe de estimacion: $133,176.97

Amortizacion de anticipo: NO APLICA

3% Inspeccion de obra: $3,444.23

Importe neto a recibir: $129,732.74

Una vez terminado el recorrido se dan por concluidos los trabajos en su totalidad, dando a si por cerrado el presente libro de bitacora.

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta

Lic. Edgar Montoya Mata

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día **jueves 23 de abril de 2026**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260011	$ 133,176.97	REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.
26201	260013	$ 1,392,272.89	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

(260011, 260013). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización **No. ISIFE-AGF-002/2026**, de fecha **11 de febrero de 2026**, con cargo al Programa **fondo de aportaciones múltiples 2026 nivel básica.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **02 de marzo de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V. representada por el **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,525,449.86.**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos fue de **60 días** naturales, con fecha de inicio el **09 de marzo de 2026** y conclusión el **07 de mayo de 2026.**

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260011,260013,** se llevó a cabo el día **22 de abril de 2026**; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas **22 de abril de 2026**, se llevó a cabo la elaboración de el finiquito correspondiente a la obra **26001,260013** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **2647884-0000** emitida por **Liberty fianzas S.A. de C.V..,** además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260011	Anticipo	-	-	$ 0.00
260011	01 finiquito	09 de marzo de 2026	22 de marzo de 2026	$ 133,176.97
260013	01	09 de marzo de 2026	30 de marzo de 2026	$ 1,247,917.77
260013	02 finiquito	31 de marzo de 2026	22 de abril de 2026	$ 144,355.12
			TOTAL:	**$ 1,525,449.86**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las **14:00 catorce horas** del **jueves 23 de abril de 2026**, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
Representante Legal de la Contratista
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**de fecha **02 de marzo de 2026.**