SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 30/03/2026

CONTRATISTA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: **SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199**

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260013	C.C.T.	25DPR0903U	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	$1,392,272.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	$ 1,075,791.18

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$ 1,075,791.18
SUB TOTAL=	$ 1,075,791.18
I.V.A AL 16 %	$ 172,126.59
TOTAL =	$ 1,247,917.77

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 30/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260013	C.C.T.	25DPR0903U			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,392,272.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	PRIMARIA NICOLAS BRAVO									
0	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION									
0	REHABILITACION ELECTRICA									
DST.TRANSF	DESISTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$6,841.46	$6,841.46	1.00	0.00	0.00	1.00	$6,841.46
DCX.ALIM	DESCONEXION DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRICIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$2,187.54	$4,375.08	2.00	0.00	0.00	2.00	$4,375.08
RET. INT. PPL	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,276.07	$1,276.07	1.00	0.00	0.00	1.00	$1,276.07
RET. INT. DERV	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADOR EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$1,276.07	$5,104.28	4.00	0.00	0.00	4.00	$5,104.28
TR225KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 225 KVA, 13200/220-127 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$249,802.01	$249,802.01	1.00	0.00	0.00	1.00	$249,802.01
ACOMTR.MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2 1/2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2 1/2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$9,130.70	$27,392.10	3.00	0.00	0.00	3.00	$27,392.10
INT.D3X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$40,487.64	$40,487.64	1.00	0.00	0.00	1.00	$40,487.64
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$11,897.81	$11,897.81	1.00	0.00	0.00	1.00	$11,897.81
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$10,225.77	$30,677.31	3.00	0.00	0.00	3.00	$30,677.31
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$9,632.72	$9,632.72	1.00	0.00	0.00	1.00	$9,632.72
TERM. TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE CONEXIÓN ABARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$787.64	$787.64	1.00	0.00	0.00	1.00	$787.64
CAB. THW.CAL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 4/0 AEG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	216.00	$692.02	$149,476.32	228.00	0.00	12.00	228.00	$157,780.56
CAB. THW.CAL1/0DES	SUMINISTRO E INSTALACIONN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	18.00	$276.69	$4,980.42	18.00	0.00	0.00	18.00	$4,980.42

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 30/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260013	C.C.T.	25DPR0903U			ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	**$1,392,272.89**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,525,449.86**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
5472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2	ML	12.00	$238.88	$2,866.56	12.00	0.00	0.00	12.00	$2,866.56
ADBARDA	ADECUACION DE BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$3,122.05	$3,122.05	1.00	0.00	0.00	1.00	$3,122.05
	ALIMENTADORES A CENTROS DE CARGA									
RET.CBLSEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	391.00	$57.34	$22,419.94	391.00	0.00	0.00	391.00	$22,419.94
EXC.TP-B	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACION AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$216.32	$1,081.60	5.00	0.00	0.00	5.00	$1,081.60
ELEC.POL2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ANTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION	MTS	5.00	$112.87	$564.35	5.00	0.00	0.00	5.00	$564.35
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	5.00	$15.88	$79.40	5.00	0.00	0.00	5.00	$79.40
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$196.66	$983.30	5.00	0.00	0.00	5.00	$983.30
DSINT.CC	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE CENTROS DE CARGA OBSOLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$1,458.38	$8,750.28	6.00	0.00	0.00	6.00	$8,750.28
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$9,708.46	$19,416.92	2.00	0.00	0.00	2.00	$19,416.92
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$12,687.46	$25,374.92	2.00	0.00	0.00	2.00	$25,374.92
ALIM.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL.8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	183.00	$314.27	$57,511.41	181.10	0.00	-1.90	181.10	$56,914.30
ALIM.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 2 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	134.00	$248.15	$33,252.10	133.10	0.00	-0.90	133.10	$33,028.77
ALIM.077	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 4 Y 1 CONDUCTOR DESNNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE ORA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00	$199.18	$3,983.60	17.20	0.00	-2.80	17.20	$3,425.90
ALIM.078	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	85.00	$174.89	$14,865.65	79.70	0.00	-5.30	79.70	$13,938.73
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLEGADA DE CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2" RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$1,718.18	$10,309.08	6.00	0.00	0.00	6.00	$10,309.08

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 30/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: **SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199**

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260013**	C.C.T.	**25DPR0903U**			**ESTIMACIÓN:**	**01**
PLANTEL:	**PRIMARIA NICOLAS BRAVO**					LOCALIDAD:	**CULIACAN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**								

IMPORTE DE OBRA:	**$1,392,272.89**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$0.00**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$1,525,449.86**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION. INCLUYE: *MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y* EQUIPO.	PZA	8.00	$1,158.46	$9,267.68	8.00	0.00	0.00	8.00	$9,267.68
ZAP.MANG.3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y AMNGA REMOVIBLE CAL. 3/0. INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$479.03	$11,496.72	24.00	0.00	0.00	24.00	$11,496.72
	ALIMENTADORES A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									
ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA *ALIMENTACION ELECTRICA PARA 2 EQUIPO DE AIRE* ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	259.74	$915.32	$237,745.22	259.79	0.00	0.05	259.79	$237,790.98
ELEC.DESC 2X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	$3,196.23	$137,437.89	20.00	0.00	-23.00	20.00	$63,924.60
										$1,075,791.18
										$1,075,791.18
									TOTAL	**$1,075,791.18**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

"SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
PGO: 26207
No de obra: 260073
No de contrato: LSIFE-FAM-ADE-EPR-016-202

BITÁCORA

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA NICOLAS BRAVO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0903U

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: JESUS GARZA COL. 21 DE MARZO

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Juan Ignacio García	ISIFC	
Lic. Edgar Montoya M.	Contratista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2620013 No. 001
FECHA 09 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se abre el presente libro de bitacora para dar inicio a los trabajos de obra:

"Subestacion de 225 KVA con media y basa tension en Primaria nicolas bravo, Ubicada en culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa" PGO: 26201

No de obra: 2620013

No de Contrato: ISLFE-FAM-ADE-EPR-016-2026

Monto de la obra: $ 1,392,272.89

Clave del Plantel: 25DPR0903U

Fecha de inicio: 09 DE MARZO DE 2026

Fecha determino: 07 DE MAYO DE 2026

Oficio de autorizacion: ISLFE-AGF-002/2026

de fecha 11 DE FEBRERO DE 2026

A continuacion Firman la supervision de ISLFE y el contratista Para dar inicio a los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260073 No. 002

FECHA 09 DE MARZO DE 2026

Con esta Fecha el contratista inicia los trabajos en el Plantel comenzando con la adecuacion de la barda Para la colocacion del Gabinete de medicion, de igual manera Continua con los trabajos en la desinstalacion de la subestacion existente, con la desconexion del interruptor Principal al igual que las interruptores derivadas, Procediendo a quitar el transformador existente Y desinstalar el interruptor Principal existente y sus derivados.

A continuacion Firman la supervision de ISIFE Y el contratista Para dar inicio a los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26207 OBRA No. 260013 No. 003
FECHA 13 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza una visita al Plantel para hacer un recorrido y ver los avances de obra y se puede observar que ya se encuentra realizada la basada del transformador al interruptor Principal con tuberia galvanizada, tambien ya se encuentra colocado el interruptor termomagnetico Principal de 3x600 Amp en el Gabinete M10 y en el Gabinete N-5 ya se encuentra instalados los interruptores termomagneticos derivadores de 3x125 Amp y 3x100 Amp, asi como el Power Block Para hacer la distribucion correcta del Plantel, una vez terminado el recorrido el contratista continua con los trabajos en el area de la subestacion y Gabinetes. A continuacion firman la supervision de ISLIM y el contratista Para continuar con los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montor
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260073 No. 004

FECHA 20 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza un recorrido por el Plantel Para continuar con la supervision de los avances de obra y se Puede observa que ya se encuentra instalado el transformador de 225 KVA, tambien se observa que se encuentra instalado el cable THW calibre 4/0 Para las Fases que basan al interruptor Principal y el cable THW calibre 1/0 Para los neutros, de igual manera se encuentra instalado el cable calibre 12 Para las distribuciones del Power Block. Pudimos verificar que de igual manera ya estan instaladas las barra de cobre Juntos con sus terminales Para las conexiones de tierra y neutros durante la revision el contratista continua los trabajos de retiro de cableado de la red secundaria que se encuentra en mal estado y Procede a continuar con la excavacion de zanja de 30x40 cm y colocando la cinta señalizadora de Peligro Para ubicacion de la red secundaria y termina con el relleno y compactacion con el mismo Producto de la excavacion.

Ing. Juan Leonardo Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 005

FECHA 25 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al Plantel para seguir con la supervision de los avances y ya se encuentran terminados los trabajos por parte del contratista, la desistalacion de centro de carga obsoletos y colocados los centro de carga nuevos de 12 y 20 circuitos para las aulas, tambien ya se encuentran hechas las llegadas a los centro de carga desde los registros con poliflex de 2 pulgadas una vez terminado estos trabajos el contratista continuo con el trabajo de cableado para la alimentacion de los centro de carga con cable 3+1 cal. 10, 3+1 cal. 2 3+1 cal. 4 y 3+1 cal. 6 para los diversos modulos del plantel, tambien se instalaron los pulpos o conectores multiples para baja tension junto con sus mangas termocontractiles utilizados para la derivacion correcta de todos los circuitos.

A continuacion firman el supervisor de LSLFE y el Contratista

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 006

FECHA 30 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo un recorrido por el plantel con el contratista y Pudima: hacer la observacion en los techos de las aulas que ya se encuentra instaladas las alimentacion electricas para las equipos de aire acondicionados juntos con sus interruptores tipo desconectadores para los minisplit del plantel. Una vez terminado el recorrido el contratista hace entrega de los numeros generadores correspondiente a la estimacion 01 con los siguientes datos para surevision y aprobacion

Importe de la estimacion: $1,247,917.77

Amortizacion del anticipo: NO Aplica

3%. Inspeccion de obra: $32,273.74

Importe neto a recibir $1,215,644.03

A continuacion Firman la supervision de LSIFE y el contratista

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya