SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 22/04/2026

CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
R.F.C. LSE-180202-UH7	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260013	C.C.T.	25DPR0903U	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	$1,392,272.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

OBRA		IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	$	91,420.41
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	$	33,023.68

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	$	124,444.09			
			SOLO SE COBRARA POR CIERRE DE OBRA:		
SUB TOTAL=	$	124,444.09	*SUB TOTAL=*	$	*124,444.07*
I.V.A AL 16 %	$	19,911.05	*I.V.A AL 16 %*	$	*19,911.05*
TOTAL =	$	144,355.14	*TOTAL =*	$	*144,355.12*

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 22/04/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199
R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260013	C.C.T.	25DPR0903U			ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$1,392,272.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$1,525,449.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	PRIMARIA NICOLAS BRAVO									
0	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION									
0	REHABILITACION ELECTRICA ALIMENTADORES A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									
ELEC.DESC 2X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	$3,196.23	$137,437.89	23.00	20.00	-20.00	23.00	$73,513.29
0	ILUMINACION									
TUB-LED60W	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBO LED DE 60 W PARA LUMINARIAS INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE TUBO EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	$526.68	$31,600.80	34.00	0.00	0.00	34.00	$17,907.12
										$91,420.41
0	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS									
EXTRA-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$16,511.84	$0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	$33,023.68
										$33,023.68
										$124,444.09
										$124,444.09
									TOTAL	**$124,444.09**

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 22-abr-26

CONTRATISTA:
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
DIRECCION: SAN ALBERTO No. 249 LA PRIMAVERA, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80199

R.F.C.
LSE-180202-UH7

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DEO BRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260013

PLANTEL: PRIMARIA NICOLAS BRAVO LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-mar-26 AL: 07-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026 FECHA DE CONTRATO: 02-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	1,392,272.89	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	-	PERÍODO CONVENIO ADICIC	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	1,525,449.86	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:	$0.00	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	PRIMARIA NICOLAS BRAVO												
DST.TRANSF	DESISTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$ 6,841.46	$6,841.46	1.00	$ 6,841.46	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,841.46
DCX.ALIM	DESCONEXION DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRICIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	$ 2,187.54	$4,375.08	2.00	$ 4,375.08	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 4,375.08
RET. INT. PPL	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 1,276.07	$1,276.07	1.00	$ 1,276.07	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,276.07
RET. INT. DERV	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADOR EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INLCUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$ 1,276.07	$5,104.28	4.00	$ 5,104.28	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 5,104.28
TR225 KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 225 KVA, 13200/220-127 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$249,802.01	$249,802.01	1.00	$ 249,802.01	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 249,802.01
ACOM TR.MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. DE 2 1/2", TUBERIA CONDUIT GALV. DE 2 1/2", CODO DE PVC, TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADA DE 2 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$ 9,130.70	$27,392.10	3.00	$ 27,392.10	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 27,392.10

INT.D3 X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X600 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 40,487.64	$40,487.64	1.00	$ 40,487.64	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 40,487.64
INT.D3 X125	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$ 11,897.81	$11,897.81	1.00	$ 11,897.81	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 11,897.81
INT.D3 X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$ 10,225.77	$30,677.31	3.00	$ 30,677.31	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 30,677.31
PWE.B LOCK	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$ 9,632.72	$9,632.72	1.00	$ 9,632.72	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 9,632.72
TERM. TFN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE CONEXIÓN ABARRA DE TIERRAS Y NEUTROS INCLUYE: CONEXIONES, MANGAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 787.64	$787.64	1.00	$ 787.64	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 787.64
CAB. THW.C AL4/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 4/0 AEG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	216.00	$ 692.02	$149,476.32	216.00	$ 149,476.32	12.00	$ 8,304.24	0.00	$ -	228.00	$ 157,780.56
CAB. THW.C AL1/0D ESN	SUMINISTRO E INSTALACIONN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	18.00	$ 276.69	$4,980.42	18.00	$ 4,980.42	0.00	$ -	0.00	$ -	18.00	$ 4,980.42
5472	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL. #2	ML	12.00	$ 238.88	$2,866.56	12.00	$ 2,866.56	0.00	$ -	0.00	$ -	12.00	$ 2,866.56
ADBAR DA	ADECUACION DE BARDA PARA FIJACION DE GABINETE DE MEDICION; INCLUYE: CORTES, DEMOLICION, RESANES, RETIROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	$ 3,122.05	$3,122.05	1.00	$ 3,122.05	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,122.05
0	**ALIMENTADORES A CENTROS DE CARGA**												
RET.C BLSEC	RETIRO DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	391.00	$ 57.34	$22,419.94	391.00	$ 22,419.94	0.00	$ -	0.00	$ -	391.00	$ 22,419.94
EXC.T P-B	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACION AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$ 216.32	$1,081.60	5.00	$ 1,081.60	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 1,081.60
ELEC. POL2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ANTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION	MTS	5.00	$ 112.87	$564.35	5.00	$ 564.35	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 564.35
CINT.P RE	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	5.00	$ 15.88	$79.40	5.00	$ 79.40	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 79.40

RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$ 196.66	$983.30	5.00	$ 983.30	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 983.30
DSINT.CC	DESCONEXION Y DESINSTALACION DE CENTROS DE CARGA OBSOLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$ 1,458.38	$8,750.28	6.00	$ 8,750.28	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 8,750.28
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 9,708.46	$19,416.92	2.00	$ 19,416.92	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 19,416.92
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 12,687.46	$25,374.92	2.00	$ 25,374.92	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 25,374.92
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$ 12,687.46	$25,374.92	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
ALIM.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL.8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	183.00	$ 314.27	$57,511.41	181.10	$ 56,914.30	0.00	$ -	0.00	$ -	181.10	$ 56,914.30
ALIM.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 2 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	134.00	$ 248.15	$33,252.10	133.10	$ 33,028.77	0.00	$ -	0.00	$ -	133.10	$ 33,028.77
ALIM.077	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 4 Y 1 CONDUCTOR DESNNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE ORA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00	$ 199.18	$3,983.60	17.20	$ 3,425.90	0.00	$ -	0.00	$ -	17.20	$ 3,425.90
ALIM.078	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	85.00	$ 174.89	$14,865.65	79.70	$ 13,938.73	0.00	$ -	0.00	$ -	79.70	$ 13,938.73
ELEC.099	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLEGADA DE CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 2" RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	$ 1,718.18	$10,309.08	6.00	$ 10,309.08	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 10,309.08
CON.MULT.4V	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$ 1,158.46	$9,267.68	8.00	$ 9,267.68	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 9,267.68
ZAP.MANG.3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y AMNGA REMOVIBLE CAL. 3/0. INCLUYE: PONCHADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00	$ 479.03	$11,496.72	24.00	$ 11,496.72	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 11,496.72
0	ALIMENTADORES A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0	0.00	$ -	$0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ELE.SALAA2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	259.74	$ 915.32	$237,745.22	259.79	$ 237,790.98	0.00	$ -	0.00	$ -	259.79	$ 237,790.98
ELEC. DESC 2X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO DESCONECTADOR 2 POLOS 60 AMPS A 240 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	43.00	$ 3,196.23	$137,437.89	43.00	$ 137,437.89	0.00	$ -	0.00	$ -	43.00	$ 137,437.89
0	**ILUMINACION**	.											
TUB-LED60W	SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBO LED DE 60 W PARA LUMINARIAS INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE TUBO EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	$ 526.68	$31,600.80	34.00	$ 17,907.12	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 17,907.12
0	**CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS**	.											
EXTRA-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	$ 16,511.84	$0.00	0.00	$ -			2.00	$ 33,023.68	2.00	$ 33,023.68
					$1,200,235.25		**$1,158,907.35**		**$ 8,304.24**		**$ 33,023.68**		**$ 1,200,235.27**
		SUBTOTAL			**$1,200,235.25**		**$1,158,907.35**		**$ 8,304.24**		**$ 33,023.68**		**$ 1,200,235.27**
		IVA 16%			**$ 192,037.64**		**$ 185,425.18**		**$ 1,328.68**		**$ 5,283.79**		**$ 192,037.64**
		TOTAL:			**$1,392,272.89**		**$1,344,332.53**		**$ 9,632.92**		**$ 38,307.47**		**$ 1,392,272.91**

SOLO SE COBRARA POOR CIERRE DE OBRA:

SUBTOTAL	*$*	*1,200,235.25*
I.V.A.	*$*	*192,037.64*
TOTAL	*$*	*1,392,272.89*

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260013	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026		
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0903U		
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026	MONTO:	$1,525,449.86		
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$152,544.99
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 9 de marzo de 2026	TÉRMINO:	7 de mayo de 2026		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$1,392,272.89	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	9 de marzo de 2026	30 de marzo de 2026	01	$1,247,917.77
EJERCIDO:	$1,392,272.89	31 de marzo de 2026	22 de abril de 2026	02 FINIQUITO	$144,355.12
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	2	$1,392,272.89

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

H.N

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA		
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260013	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA NICOLAS BRAVO	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0903U
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026		MONTO:	$1,525,449.86	
CONTRATISTA:	LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$0.00	CUMPLIMIENTO	$152,544.99
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 9 de marzo de 2026		TÉRMINO:	7 de mayo de 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$1,392,272.89
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$1,392,272.89
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
9 de marzo de 2026	30 de marzo de 2026	01	$1,247,917.77
31 de marzo de 2026	22 de abril de 2026	02 FINIQUITO	$144,355.12
	TOTALES:	2	$1,392,272.89

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESC. PRIM. "NICOLAS BRAVO"
CLAVE: 25 DPR 0903 U. Z.E. 010 SECT
COL. 21 DE [illegible]

RECIBE POR PLANTEL:

Pamela M

PRIMARIA NICOLAS BRAVO
DIRECTOR DEL PLANTEL

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR SEPyC:

M.C. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día **jueves 23 de abril de 2026**, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.**, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260011	$ 133,176.97	REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIMARIA CUAUHTEMOC, UBICADA EN COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.
26201	260013	$ 1,392,272.89	SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

(260011, 260013). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización **No. ISIFE-AGF-002/2026**, de fecha **11 de febrero de 2026**, con cargo al Programa **fondo de aportaciones múltiples 2026 nivel básica.**

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha **02 de marzo de 2026**, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V. representada por el **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de **$ 1,525,449.86.**

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos fue de **60 días** naturales, con fecha de inicio el **09 de marzo de 2026** y conclusión el **07 de mayo de 2026.**

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260011,260013,** se llevó a cabo el día **22 de abril de 2026**; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas **22 de abril de 2026**, se llevó a cabo la elaboración de el finiquito correspondiente a la obra **26001,260013** respectivamente.

E) La Póliza de Fianza **2647884-0000** emitida por **Liberty fianzas S.A. de C.V..,** además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista **LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260011	Anticipo	-	-	$ 0.00
260011	01 finiquito	09 de marzo de 2026	22 de marzo de 2026	$ 133,176.97
260013	01	09 de marzo de 2026	30 de marzo de 2026	$ 1,247,917.77
260013	02 finiquito	31 de marzo de 2026	22 de abril de 2026	$ 144,355.12
			TOTAL:	**$ 1,525,449.86**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las **14:00 catorce horas** del **jueves 23 de abril de 2026**, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
Representante Legal de la Contratista
LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-016-2026**de fecha **02 de marzo de 2026.**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

"SUBESTACION DE 225 KVA CON MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PDO: 26209
No de obra: 260073
No de contrato: LSIFE-FAM-ADE-EAR-016-2026

BITÁCORA

LER SOLUCIONES DEL EVORA S.A. DE C.V.

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA NICOLAS BRAVO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR2090 30

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: JESUS GARZA COL. 21 DE MARZO

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Juan Ignacio García	ISIFE	
Lic. Edgar Montoya M.	Contratista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 2620013 No. 001

FECHA 09 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se abre el presente libro de bitacora para dar inicio a los trabajos de obra:

Subestacion de 225 KVA con media y baja tension en Primaria nicolas bravo, Ubicada en culiacan rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa" PGO: 26201

No de obra: 2620013

No de Contrato: LSLFE-FAM-ADE-EPR-016-2026

Monto de la obra: $ 1,392,272.89

Clave del Plantel: 25DPR0903U

Fecha de inicio: 09 DE MARZO DE 2026

Fecha determino: 07 DE MAYO DE 2026

Oficio de autorizacion: LSLFE-AGF-002/2026

de fecha 11 DE FEBRERO DE 2026

A continuacion Firman la supervision de LSLFE y el contratista Para dar inicio a los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta

Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260073 No. 002

FECHA 09 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha el contratista inicia los trabajos en el plantel comenzando con la adecuacion de la barda para la colocacion del gabinete de medicion. de igual manera continua con los trabajos en la desinstalacion de la subestacion existente, con la desconexion del interruptor principal al igual que las interruptores derivadas. Procediendo a quitar el transformador existente y desinstalar el interruptor principal existente y sus derivados

A continuacion firman la supervision de IISIFE y el contratista para dar inicio a los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26207 OBRA No. 260013 No. 003
FECHA 13 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza una visita al Plantel para hacer un recorrido y ver los avances de obra y se puede observar que ya se encuentra realizada la basada del transformador al interruptor Principal con tubería galvanizada, tambien ya se encuentra colocado el interruptor termomagnetico Principal de 3x600 Amp en el Gabinete M10 y en el Gabinete N-5 Ya se encuentra instalados los interruptores termomagneticos derivadores de 3x125 Amp y 3x100 Amp, asi como el Power Block Para hacer la distribucion correcta del Plantel, una vez terminado el recorrido el contratista continua con los trabajos en el area de la subestacion y Gabinetes. A continuacion firman la supervision de LSLFE y el Contratista Para continuar con los trabajos

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta Lic. Edgar Montoya

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260073 No. 004

FECHA 20 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realiza un recorrido por el Plantel Para continuar con la supervision de los avances de obra y se Puede observar que ya se encuentra instalado el transformador de 225 KVA, tambien se observa que se encuentra instalado el cable THW calibre 4/0 Para las Fases que bajan al interruptor Principal y el cable THW calibre 1/0 Para las neutros, de igual manera se encuentra instalado el cable calibre 12 Para las distribuciones del Power Block. Pudimos verificar que de igual manera ya estan instaladas las barra de cobre Juntos con sus terminales Para las conexiones de tierra y neutros, durante la revision el contratista continua los trabajos de retiro de cableado de la red secundaria que se encuentra en mal estado y Procede a continuar con la excavacion de zanja de 30x40 cm y colocando la cinta señalizadora de Peligro Para ubicacion de la red secundaria y termina con el relleno y compactacion con el mismo Producto de la excavacion.

Ing. Juan Leonardo Garcia Zazueta
Supervisor de Obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 005

FECHA 25 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo una visita al Plantel para seguir con la supervision de los avances y ya se encuentran terminadas los trabajos por parte del contratista, la desistalacion de centro de carga obsoletos y colocados los centro de carga nuevos de 12 y 20 circuitos para las aulas, tambien ya se encuentran hechas las llegadas a los centro de carga desde los registros con Poliflex de 2 Pulgadas, una vez terminado estos trabajos el contratista continuo con el trabajo de cableado para la alimentacion de los centro de carga con cable 3+T cal. 10, 3+T cal. 2, 3+T cal. 4 y 3+T cal. 6 para los diversos modulos del Plantel, tambien se instalaron los pulpos o conectores multiples para baja tension junto con sus mangas termocontraibles utilizados para la derivacion correcta de todos los circuitos.

A continuacion firman el supervisor de LSLFE y el Contratista

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
Supervisor de obra

Lic. Edgar Montoya Montoya
Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 006

FECHA 30 DE MARZO DE 2026

Con esta fecha se realizo un recorrido Por el Plantel con el contratista y pudimos hacer la observacion en los techos de las aulas que ya se encuentra instaladas las alimentacion electricas para las equipos de aire acondicionados juntos con sus interruptores tipo desconectadores para los minisplit del Plantel. Una vez terminado el recorrido el contratista hace entrega de los numeros generadores correspondientes a la estimacion 01 con los siguientes datos Para su revision y aprobacion

Importe de la estimacion: $1,247,917.77

Amortizacion del anticipo: No Aplica

3%. Inspeccion de obra: $32,273.74

Importe neto a recibir $1,215,644.03

A continuacion Firman la supervision de LSIFE y el contratista

Ing. Juan Ignacio Garcia Zazueta
supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 007

FECHA 31 DE MARZO DE 2026

CON ESTA FECHA SE RENLIZO UNA VISITA AL PLANTEL PARA LA REVISION DE LOS AVANCES EN OBRA Y EL CONTRATISTA HACE LA SOLICITUD PARA EL PRECIO EXTRAORDINARIO DEL SIGUIENTE CONCEPTO YA QUE ES NECESARIO PARA LA CORRECTA DISTRIBUCION DE LOS CIRCUITOS DENTRO DEL PLANTEL ENLISTANDOSE A CONTINUACION EL CONCEPTO A SOLICITAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
EXTRA-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS TRIFASICO, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC. TRIFASICO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00

UNA VEZ TERMINADO EL RECORRIDO SE ACEPTA LA SOLICITUD PARA SU REVISION Y APROBACION

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 008

FECHA 13 DE ABRIL DE 2023

CON ESTA FECHA SE REALIZO UNA VISITA AL PLANTEL PARA CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS AVANCES DE OBRA Y EL CONTRATISTA UNA VEZ APROBADO EL CONCEPTO EXTRAORDINARIA YA TIENE INSTALADO LOS 2 CENTROS DE CARGA DE 30 CIRCUITOS EN EL MODULO H Y MODULO 6. DE IGUAL MANERA CONTINUA CON LA INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES TIPO DESCONECTADORES PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS FALTANTES EN EL PLANTEL

A CONTINUACION FIRMAN LA SUPERVISION DE ISLFE Y EL CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26207 OBRA No. 260013 No. 009

FECHA 22 DE ABRIL DE 2023

CON ESTA FECHA SE REALIZA UNA VISITA AL PLANTEL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA Y SE PUEDE OBSERVAR QUE EL CONTRATISTA YA TIENE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LOS DESCONECTADORES Y DE IGUAL MANERA TAMBIEN YA TIENE INSTALADOS LOSTUBOS LED DE 60 WATTS EN LA DIVERSAS AREAS DEL PLANTEL, DURANTE EL RECORRIDO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO PARA SU REVISION Y APROBACION CON LOS SIGUIENTES DATOS:

¡MPORTE DE LAS ESTIMACION

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

3% INSPECCION DE OBRA

¡MPORTE NETO A RECIBIR

UNA VEZ TERMINADO EL RECORRIDO SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD PARA ASI DAR POR CERRADO EL PRESENTE LIBRO DE BITACORA A CONTINUACION FIRMAN LA SUPERVISION DEL ISIFE Y EL CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. EDGAR MONTOYA MONTOYA
CONTRATISTA