SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA $1,541,432.08
Importe del Contrato s/IVA: $27,583,121.50
No. Estimación: 7
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 27/08/2025 al 31/01/2026
Periodo de la Estimación: 24/02/2026 al 09/03/2026

Clave	Descripción	Monto
1	CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,541,432.08**

Total Paquete s/IVA: **1,541,432.08**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,541,432.08

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPÉRVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025	**No. Estimación:**	7
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$27,583,121.50	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	27/08/2025 al 31/01/2026	**Importe de la Estimación:**	$1,541,432.08
				Periodo de la Estimación:	24/02/2026 al 09/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P02	CIMENTACIÓN									
P02S01	MAMPOSTERÍAS									
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA DE TIPO ESCALERA EN TRINCHERA PARA INSTALACION DE CABLEADO, INCLUYE; CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 24", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	22.00	$1,513.79	0.00	22.0000	22.00	0.00	$33,303.38	100.00 %
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CHAROLA DE 24" CON RIEL UNICANAL 4"X4" CAL 14, TAQUETE EXPANSOR 3/8", BARRA ROSCADA DE 3/8", TUERCA Y HUASA PLANA DE 3/8", INCLUYE; MATERIAL, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	$2,141.27	0.00	15.0000	15.00	0.00	$32,119.05	100.00 %
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL QD LOGIC, INCLUYE; TABLERO PRINCIPAL QD LOGIC, SCHNEIDER ELECTRIC CON BARRAS DE 2000 AMP DE COBRE, CON EQUIPO DE MEDICION INCLUIDO, INTERRUPTOR PRINCIPAL NT DE 2000 AMP, ACARREO A SITIO, MANIOBRAS PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESDARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$812,020.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$812,020.06	100.00 %
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CABLEADO DE CONTROL ENTRE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y PLANTA DE EMERGENCIA, INCUYE; TUBO LICUATITE SIN ALMA DE ACERO DE 1", CONECTROES LICUATITE RECTOS DE 1", CABLE THHW-LS CAL 12 AWG, ACCESORIOS PARA FIJACION, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	15.00	$393.01	0.00	15.0000	15.00	0.00	$5,895.15	100.00 %
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA ALIMENTACION DE TABLEROS I-LINE DE 800 AMP, INCLUYE; INTERRUPTOR SQUARE D 3X400 AMP MODELO LHL36400, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$40,651.94	0.00	2.0000	2.00	0.00	$81,303.88	100.00 %
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA ALIMENTACION DE UPS 30 KVA, INCLUYE; INTERRUPTOR SQUARE D 3X150 AMP MODELO HGA36125, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$28,122.45	0.00	2.0000	2.00	0.00	$56,244.90	100.00 %
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA ALIMENTACION DE CLIMA DE PRECISION TIC1 Y TIC2, INCLUYE; INTERRUPTOR SQUARE D 3X50 AMP MODELO HGA36050, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	$11,201.01	0.00	2.0000	2.00	0.00	$22,402.02	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 al 31/01/2026

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,541,432.08
Periodo de la Estimación: 24/02/2026 al 09/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA ALIMENTACION DE AIRE CS1 Y TIC2, INCLUYE; INTERRUPTOR SQUARE D 2X20 AMP MODELO HGA26030, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$11,201.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,201.05	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
2.01	SIMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I-LINE PARA RAMA A, INCLUYE; TABLERO I-LINE CON BARRAS DE 800 AMP DE 8 CIRCUITOS, MODELO MG800M82B, CON INT. PPAL. DE 3X400 AMP, 1 INT. DERIVADO DE 3X300 AMP MODELO LAL36300, 2 INT. DERIVADOS 3X50 AMP, MODELO HDA36050, ACARREO, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$228,658.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	$228,658.94	100.00 %
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA DE TIPO ESCALERA POR FALSO PISO PARA INSTALACION DE CABLEADO DESDE TABLEROS I-LINE RAMA A Y B HASTA UPS DE 60 KVA EN CUARTO DE SOPORTE, INCLUYE; CHAROLA DE ALUMINIO TIPO ESCALERA DE 18", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	8.00	$1,187.69	0.00	8.0000	8.00	0.00	$9,501.52	100.00 %
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO I-LINE RAMA A, A UPS DE 60 KVA, RAMA A, INCLUYE, CABLE THHW-LS CAL 3/0 AWG, PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 2/0 AWG 2 CABLES POR NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 1/0 AWG 2 CABLES PARA TIERRA AISLADA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIOM PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	16.00	$2,362.24	0.00	16.0000	16.00	0.00	$37,795.84	100.00 %
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO I-LINE RAMA B, A UPS DE 60 KVA, RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 3/0 AWG, PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 2/0 AWG, 2 CABLES POR NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 1/0 AWG, 2 CABLES PARA TIERRA AISLADA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIOM PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	18.00	$2,364.08	0.00	18.0000	18.00	0.00	$42,553.44	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE UPS 60 KVA RAMA A, HASTA INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP RAMA A, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL. 2/0 AWG, VIAKON, PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG PARA NEUTROS, 2 CABLES THHW-LS CAL 1/0 AWG PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CALIBRE 4 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	10.00	$2,316.08	0.00	10.0000	10.00	0.00	$23,160.80	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025	**No. Estimación:**	7
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$27,583,121.50	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	27/08/2025 al 31/01/2026	**Importe de la Estimación:**	$1,541,432.08
				Periodo de la Estimación:	24/02/2026 al 09/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE UPS 60 KVA RAMA B, HASTA INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL. 2/0 AWG, PARA FASES. CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG PARA NEUTROS, 2 CABLES THHW-LS CAL 1/0 AWG PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CALIBRE 4 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	10.00	$2,316.08	0.00	10.0000	10.00	0.00	$23,160.80	100.00 %
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP RAMA A HASTA TABLERO NF RAMA A, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL. 2/0 AWG, PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG PARA NEUTROS, 2 CABLES THHW-LS CAL 1/0 AWG PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CALIBRE 4 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	26.00	$2,316.08	0.00	10.0000	10.00	16.00	$23,160.80	38.46 %
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP RAMA B HASTA TABLERO NF RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL. 2/0 AWG, PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG PARA NEUTROS, 2 CABLES THHW-LS CAL 1/0 AWG PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CALIBRE 4 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	26.00	$2,285.89	0.00	9.0000	9.00	17.00	$20,573.01	34.62 %
P02S10	**MUERTOS DE CONCRETO**									
10.02	SPV-IND 3000 SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE TRIFÁSICO, 50 ~ 530 KA, ESTRELLA, 3 FASES, N Y T, TIPO 1 Y TIPO 2, 200 KA, 10 MODOS, F1-N, F1-T, F2-N, F2-T, F3-N, F3-T, N-T, F1-F2, F2-F3, F1-F3, HASTA 50 DB DE 10 KHZ A 100 MHZ.	PZA	2.00	$39,188.72	0.00	2.0000	2.00	0.00	$78,377.44	100.00 %

Total Partida: **1,541,432.08**

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.