SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,783,256.55
Importe del Contrato s/IVA:			$27,583,121.50
No. Estimación:			8
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	27/08/2025	**al**	31/01/2026
Periodo de la Estimación:	10/03/2026	**al**	19/03/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA	
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,783,256.55**

Total Paquete s/IVA:	**1,783,256.55**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,783,256.55

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPÉRVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISION DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 al 31/01/2026

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,783,256.55
Periodo de la Estimación: 10/03/2026 al 19/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P02	CIMENTACIÓN									
P02S01	MAMPOSTERÍAS									
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA ALIMENTACION DE SALIDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO QD LOGIC COMBINADO, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 750 KCMIL, 4 CABLES POR FASE, CABLE THHW-LS CAL 500 KCMIL, 4 CABLES POR NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 4/0, 4 CABLES POR TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	40.00	$12,779.29	0.00	36.0000	36.00	4.00	$460,054.44	90.00 %
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA ALIMENTACION DE SALIDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 750 KCMIL, 4 CABLES POR FASE, CABLE THHW-LS CAL 500 KCMIL, 4 CABLES POR NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 4/0, 4 CABLES POR TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.00	$12,779.29	0.00	56.0000	56.00	4.00	$715,640.24	93.33 %
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE OFICINAS Y AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE; INTERRUPTOR SQUARE D 3X250 AMP MODELO LHL36250, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$38,956.20	0.00	1.0000	1.00	0.00	$38,956.20	100.00 %
P02S02	ZAPATAS AISLADAS.									
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I-LINE PARA RAMA B, INCLUYE; TABLERO I-LINE CON BARRAS DE 800 AMP DE 8 CIRCUITOS, MODELO MG800M82B, CON INT. PPAL. DE 3X400 AMP, 1 INT. DERIVADO DE 3X300 AMP MODELO LAL36300, 2 INT. DERIVADOS 3X50 AMP, MODELO HDA36050, ACARREO, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$228,658.93	0.00	1.0000	1.00	0.00	$228,658.93	100.00 %
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FUERZA PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO QD LOGIC COMBINADO HASTA TABLERO I-LINE RAMA A, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG 2 CABLES POR FASE, CABLE THHW-LS CAL 2/0 AWG 2 CABLES POR NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 2, 2 CABLES POR TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	24.00	$2,692.86	0.00	16.0000	16.00	8.00	$43,085.76	66.67 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 al 31/01/2026

No. Estimación: 8
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,783,256.55
Periodo de la Estimación: 10/03/2026 al 19/03/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FUERZA PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO QD LOGIC COMBINADO HASTA TABLERO I-LINE RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG 2 CABLES POR FASE, CABLE THHW-LS CAL 2/0 AWG 2 CABLES POR NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 2, 2 CABLES POR TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	24.00	$2,692.86	0.00	20.0000	20.00	4.00	$53,857.20	83.33 %
P02S10	**MUERTOS DE CONCRETO**									
10.01	SPD, SUPRESOR DE PICOS DE 600 KA, "Y" 120/208 VCA, 3 FASES 4 HILOS + TIERRA, 600 KA POR MODO L-L, L-N N-G, MCOV 300, ALARMA VISUAL, ALARMA AUDIBLE, ALARMAS REMOTAS CONTACTO SECO "C". SIN CABLE, UL 1449 - 4A EDICIÓN, ACOMETIDA LATERAL, ENCAPSULADO NEMA 4. FILTRO EMI/RFI. SEGUIMIENTO DE ONDA, MODELO PA B84FFFG, MARCA POWER-ALL TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA S.P.V.	PZA	1.00	$243,003.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$243,003.78	100.00 %

Total Partida: **1,783,256.55**

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P