SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$1,305,567.86
Importe del Contrato s/IVA:			$27,583,121.50
No. Estimación:			9
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	27/08/2025	**al**	31/01/2026
Periodo de la Estimación:	20/03/2026	**al**	06/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA		
P02	**CIMENTACIÓN**	**1,305,567.86**

Total Paquete s/IVA: **1,305,567.86**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,305,567.86

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPÉRVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISION DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,305,567.86
Periodo de la Estimación: 20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA PARA ALIMENTACION DE SALIDA DE TABLERO PRINCIPAL A TRANSFERENCIA AUTOMATICA, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 750 KCMIL, 4 CABLES POR FASE, CABLE THHW-LS CAL 500 KCMIL, 4 CABLES POR NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 4/0, 4 CABLES POR TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	40.00	$12,867.26	0.00	32.0000	32.00	8.00	$411,752.32	80.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP PARA SALIDA DE UPS DE 60 KVA RAMA A, INCLUYE; INT. SQUARE D CAJA MOLDEADA 3X300 AMP, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	$42,794.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$42,794.05	100.00 %
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. CAJA MOLDEADA 3X300 AMP PARA SALIDA DE UPS DE 60 KVA RAMA B, INCLUYE; INT. SQUARE D CAJA MOLDEADA 3X300 AMP, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$42,794.05	0.00	1.0000	1.00	0.00	$42,794.05	100.00 %
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE D NF PARA ALIMENTACION DE BOAS A REGLETAS PDU RAMA A, INCLUYE TABLERO NF MODELO NF424AB42 CON BARRAS DE 400 AMP, INT. PRINCIPAL DE 3X300 AMP, 10 INT. DERIVADOS DE 2X30 AMP MODELO EDB24030, 10 INT DERIVADOS DE 1X20 AMP MODELO EDB14020, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$130,682.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$130,682.78	100.00 %
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE D NF PARA ALIMENTACION DE BOAS A REGLETAS PDU RAMA B, INCLUYE TABLERO NF MODELO NF424AB42 CON BARRAS DE 400 AMP, INT. PRINCIPAL DE 3X300 AMP, 10 INT. DERIVADOS DE 2X30 AMP MODELO EDB24030, 10 INT DERIVADOS DE 1X20 AMP MODELO EDB14020, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$130,682.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$130,682.78	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,305,567.86
Periodo de la Estimación: 20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. CAJA MOLDEADA 3X150 AMP PARA LLEGADA DE UPS DE 30 KVA RAMA A, INCLUYE; INT. SQUARE D CAJA MOLDEADA 3X150 AMP, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$17,917.97	0.00	1.0000	1.00	0.00	$17,917.97	100.00 %
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INT. CAJA MOLDEADA 3X150 AMP PARA LLEGADA DE UPS DE 30 KVA RAMA B, INCLUYE; INT. SQUARE D CAJA MOLDEADA 3X150 AMP, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$17,917.97	0.00	1.0000	1.00	0.00	$17,917.97	100.00 %
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO QD LOGIC EN CUARTO ELECTRICO, HASTA UPS DE 30 KVA RAMA A, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 2 PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 2/0 PARA NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 4 PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CAL 6 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	30.00	$1,074.88	0.00	26.0000	26.00	4.00	$27,946.88	86.67 %
4.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE TABLERO QD LOGIC EN CUARTO ELECTRICO, HASTA UPS DE 30 KVA RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 2 PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 2/0 PARA NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 4 PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CAL 6 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	30.00	$1,074.88	0.00	25.0000	25.00	5.00	$26,872.00	83.33 %
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE UPS DE 30 KVA RAMA A HASTA TABLERO SQUARE D PARA ALIMENTACION DE BOAS RAMA A, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 2 PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 1/0 PARA NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 4 PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CAL 6 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	13.00	$1,018.16	0.00	13.0000	13.00	0.00	$13,236.08	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,305,567.86
Periodo de la Estimación: 20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DESDE SALIDA DE UPS DE 30 KVA RAMA B HASTA TABLERO SQUARE D PARA ALIMENTACION DE BOAS RAMA B, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 2 PARA FASES, CABLE THHW-LS CAL 1/0 PARA NEUTRO, CABLE THHW-LS CAL 4 PARA TIERRA AISLADA, CABLE DESNUDO CAL 6 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	10.00	$1,018.16	0.00	10.0000	10.00	0.00	$10,181.60	100.00 %
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE NQ PARA ALIMENTACION DE BOAS A REGLETAS PDU RAMA A SOPORTADO POR UPS DE 30 KVA, INCLUYE TABLERO NQ MODELO NQ424AB22514 CON BARRAS DE 225 AMP, INT. PRINCIPAL DE 3X150 AMP. 10 INT. DERIVADOS DE 2X20 AMP MODELO QOB220, 10 INT DERIVADOS DE 1X20 AMP MODELO QOB120, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$62,827.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$62,827.86	100.00 %
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE NQ PARA ALIMENTACION DE BOAS A REGLETAS PDU RAMA B SOPORTADO POR UPS DE 30 KVA, INCLUYE TABLERO NQ MODELO NQ424AB22514 CON BARRAS DE 225 AMP, INT. PRINCIPAL DE 3X150 AMP. 10 INT. DERIVADOS DE 2X20 AMP MODELO QOB220, 10 INT DERIVADOS DE 1X20 AMP MODELO QOB120, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	$62,827.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	$62,827.86	100.00 %
P02S05	**DADOS**									
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SQUARE NQ PARA OFICINAS Y AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE TABLERO NQ MODELO NQ424AB22514 CON BARRAS DE 225 AMP, INT. PRINCIPAL DE 3X225 AMP, 1 INT. DERIVADO DE 3X40 AMP MODELO QOB340, 1 INT DERIVADOS DE 3X30 AMP MODELO QOB330, 1 INT. DERIVADO DE 2X40 AMP MEDELO QOB240, 1 INT. DERIVADO 2X30 AMP, 2 INT 2X20 AMP, 2 INT 2X15 AMP, 12 INT 1X20 AMP, 2 INT. 1X15 AMP, FIJACION, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	$96,125.23	0.00	1.0000	1.00	0.00	$96,125.23	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO. EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025	**No. Estimación:**	9
Localidad:		**Importe del Contrato s/IVA**	$27,583,121.50	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	27/08/2025 **al** 31/01/2026	**Importe de la Estimación:**	$1,305,567.86
				Periodo de la Estimación:	20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE OFICINAS Y CONTACTOS DESDE TABLERO QD LOGIC, INCLUYE; CABLE THHW-LS CAL 4/0 AWG PARA FASES. CABLE THHW-LS CAL 2/0 PARA NEUTRO Y CABLE DESNUDO CAL 4 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	8.00	$2,420.85	0.00	8.0000	8.00	0.00	$19,366.80	100.00 %
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CANALIZACION Y CABLEADO DE ALIMENTADOR ELECTRICO A CLIMA DE PRECISION CS1, INCLUYE; TUBERIA CONDUIT GALV DE 3/4", TUBO LICUATITE DE 3/4", ACCESORIOS COMO COLPES, CONECTORES, MONITORES DE 3/4", CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRA FISICA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	18.00	$497.11	0.00	18.0000	18.00	0.00	$8,947.98	100.00 %
P02S13										
13.01	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 12 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 14 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	68.00	$1,461.25	0.00	68.0000	68.00	0.00	$99,365.00	100.00 %
13.02	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 12 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 14 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	$1,350.98	10.00	3.0000	13.00	2.00	$4,052.94	86.67 %
13.04	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS 127 V, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	49.00	$1,444.22	39.00	10.0000	49.00	0.00	$14,442.20	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,305,567.86
Periodo de la Estimación: 20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
13.05	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDA ELECTRICA DE CONTACTOS 127 V FALLA A TIERRA, INCLUYE; TUEBERIA CONDUIT GALV. P/D DE 1/2" (12 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRA FISICA, COPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJA 4X4 GALV CON TAPA, CAJA CHALUPA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	$1,444.22	14.00	1.0000	15.00	1.00	$1,444.22	93.75 %
13.07	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU EN CUARTO DE SOPORTE, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 3/4", (19 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRAFISICA, COMPLES, MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 3/4", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	10.00	$392.49	0.00	10.0000	10.00	0.00	$3,924.90	100.00 %
13.08	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU EN SALA DE CRISIS, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 3/4", (19 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRAFISICA, COMPLES, MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 3/4", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	23.00	$392.49	0.00	23.0000	23.00	0.00	$9,027.27	100.00 %
13.09	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN SALA DE JUNTAS, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 3/4", (19 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRAFISICA, COMPLES, MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 3/4", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	15.00	$392.49	0.00	15.0000	15.00	0.00	$5,887.35	100.00 %

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: OBRA CIVIL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (CEDIP) UBICADO EN EL PARQUE TEMÁTICO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1908-2025
Importe del Contrato s/IVA $27,583,121.50
Periodo del Contrato 27/08/2025 **al** 31/01/2026

No. Estimación: 9
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,305,567.86
Periodo de la Estimación: 20/03/2026 **al** 06/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
13.10	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN BODEGA, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 3/4", (19 MM), CABLE THHW-LS CAL 10 PARA FASES, CABLE DESNUDO CAL 12 PARA TIERRAFISICA, COMPLES MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 3/4", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00	$392.49	0.00	15.0000	15.00	5.00	$5,887.35	75.00 %
13.11	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU EN NOC/COC, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 1", (27 MM), CABLE THHW-LS CAL 8 PARA 3 FASES, CABLE DESNUDO CAL 10 PARA TIERRAFISICA, COMPLES MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 1", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	35.00	$568.96	0.00	35.0000	35.00	0.00	$19,913.60	100.00 %
13.12	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE 48,000 BTU EN PASILLOS, INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV C/R DE 1", (27 MM), CABLE THHW-LS CAL 8 PARA 3 FASES, CABLE DESNUDO CAL 10 PARA TIERRAFISICA, COMPLES MONITORES Y CONTRATUERCA, SOPORTERIA, CONDULET LB DE 1", ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	18.00	$568.96	0.00	18.0000	18.00	0.00	$10,241.28	100.00 %
13.14	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DESCONECTADOR ABB NEMA 3R DE 2X30 AMP, INCLUYE; DESCONECTADOR ABB 2X30 A, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	$1,276.82	0.00	4.0000	4.00	1.00	$5,107.28	80.00 %
13.15	SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DESCONECTADOR ABB NEMA 3R DE 3X50 AMP, INCLUYE; DESCONECTADOR ABB 2X30 A, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	$1,700.13	0.00	2.0000	2.00	1.00	$3,400.26	66.67 %

Total Partida: 1,305,567.86

GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.