SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025

Importe de la Estimación s/IVA $223,186.90
Importe del Contrato s/IVA: $1,051,724.14
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 08/08/2025 **al** 05/11/2025
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	
P02	**CIMENTACIÓN**	**223,186.90**

Total Paquete s/IVA:	**223,186.90**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$223,186.90

DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,051,724.14
Periodo del Contrato 08/08/2025 **al** 05/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $223,186.90
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	525.00	$16.28	176.20	159.8500	525.00	0.00	$2,602.36	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	22.50	$857.44	6.75	7.6500	22.50	0.00	$6,559.42	100.00 %
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	300.00	$156.74	90.00	102.0000	300.00	0.00	$15,987.48	100.00 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	300.00	$73.22	90.00	102.0000	300.00	0.00	$7,468.44	100.00 %
P01S72C029.	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	103.08	$919.29	30.92	35.0500	103.08	0.00	$32,221.11	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	438.20	$100.71	187.65	32.6600	438.20	0.00	$3,289.19	100.00 %
P02S06	**ANCLAJES**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	258.72	$88.24	97.75	66.6800	254.28	4.44	$5,883.84	98.28 %

DESARROLLOS MARODI,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,051,724.14
Periodo del Contrato 08/08/2025 **al** 05/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $223,186.90
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P01S72C059	PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN.	M3	19.60	$857.44	5.17	4.4200	14.45	5.15	$3,789.88	73.72	%
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	280.00	$103.41	86.20	73.6000	240.75	39.25	$7,610.98	85.98	%
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	280.00	$60.05	86.20	73.6000	240.75	39.25	$4,419.68	85.98	%
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC ALCANTARILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	40.00	$909.47	14.00	14.0000	40.00	0.00	$12,732.58	100.00	%
P01S72C029.	RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CON PISO DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON MATERIAL GRAVA-ARENA,INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	83.25	$919.29	21.75	18.5700	60.74	22.51	$17,071.22	72.96	%
P01S72C029.	RELLENO CON MATERIAL SUBRASANTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	150.92	$698.61	69.31	18.4700	150.92	0.00	$12,903.33	100.00	%
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	580.00	$3.46	176.20	183.6000	548.75	31.25	$635.26	94.61	%
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00	$5,064.82	14.00	14.0000	40.00	0.00	$70,907.48	100.00	%

DESARROLLOS MARODI,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA Ó 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,051,724.14
Periodo del Contrato 08/08/2025 **al** 05/11/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $223,186.90
Periodo de la Estimación: 10/10/2025 **al** 05/11/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	329.90	$100.71	97.75	66.6800	254.28	75.62	$6,715.34	77.08 %
P02S07	**ADEMES DE MADERA, METÁLICO, MADRINAS Y TROQUELES Y VIGUETAS I, EN PAREDES DE EXCAVACIONES, SUMINISTR**									
7025 RO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA SOPDUE, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$12,389.31	0.00	1.0000	1.00	0.00	$12,389.31	100.00 %

Total Partida: **223,186.90**

DESARROLLOS MARODI,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE