SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: 1 de 2 Fecha: 01-ago-22

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DIRECCION: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.
EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 No DE OBRA: 220141

PLANTEL: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO VELINA LEON DE MEDINA LOCALIDAD: LOS LIMONES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO VELINA LEON DE MEDINA, UBICADO EN LOS LIMONES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 18-jul-22 AL: 16-ago-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-145-2022 FECHA DE CONTRATO: 11-jul-22

IMPORTE DE OBRA:	$ 87,685.73	CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$ 30,690.01	PERÍODO CONVENIO ADICK	DEL:	AL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$ 149,931.62	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIO-DIGESTOR DE 3000 LTS MARCA ROTOPLAS, INCLUYE ADQUISICION, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$59,347.73	$59,347.73	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA CONEXIÓN DE DRENAJE A BIODIGESTOR, INCLUYE: COPLES, CODOS, YEE, PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	18.00	$170.85	$3,075.30	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
3	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MATERIAL NO UTILIZADO	M3	10.80	$408.93	$4,416.44	3.59	$1,468.06	0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.59	$1,468.06
4	EXCAVACION A MANO EN MAT TIPO "B" DE 1.50 A 4.00 DE PROF INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MAXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LA CUAL SE VERIFICARA EN OBRA, INCLUYE CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA.	M3	2.00	$541.08	$1,082.16	2.00	$1,082.16	12.40	$6,711.41	0.00	$0.00	14.40	$7,793.57
5	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4"	M2	1.20	$250.81	$300.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ACENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, JUNTAS MAXIMAS DE 1 CM. A	M2	1.94	$541.70	$1,050.90	1.94	$1,050.90	17.95	$9,723.52	0.00	$0.00	19.89	$10,774.41
7	CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x25 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMUN, ESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA.	ML	4.00	$496.17	$1,984.68	4.00	$1,984.68	22.01	$10,920.70	0.00	$0.00	26.01	$12,905.38
8	TAPA DE CONCRETO F'C=200 kg/CM2 DE 0.76x0.76x0.08 ARMADA CON VARILLA # 3 A CADA 18 CM. INCLUYE JALADERA HECHA CON VARILLA 3 ANCLADA (FOSA SEPTICA)	PZA	1.00	$612.22	$612.22	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
9	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL PIEDRA BOLA PARA FILTRO EN POZO DE ABSORCION EN UNA CAPA DE 30 CMS. DE ESPESOR.	M3	0.77	$667.81	$511.03	0.77	$514.21	3.23	$2,157.03	0.00	$0.00	4.00	$2,671.24
10	CAJA DE RETENCION DE SOLIDOS PREFABRICADA DE 40 X 60 CMS., INCLUYE. MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$3,209.72	$3,209.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
EXT-01	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	0.00	$30.72	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	17.00	$522.24	17.00	$522.24
EXT-02	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA,	M2	0.00	$302.24	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	6.25	$1,889.00	6.25	$1,889.00

EXT-03	CIMBRA PA.LOSAS, TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO.	M2	0.00	$356.69	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	5.76	$2,054.53	5.76	$2,054.53
EXT-04	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO	KG	0.00	$57.27	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	26.88	$1,539.42	26.88	$1,539.42
EXT-05	CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO	M3	0.00	$4,965.02	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.58	$2,879.71	0.58	$2,879.71
EXT-06	TAPA DE CONCRETO F'C=200 kg/CM2 DE 0.50x0.50x0.06 ARMADA CON VARILLA # 3 A CADA 18 CM INCLUYE JALADERA HECHA CON VARILLA 3 ANCLADA (POZO DE ABSORCION)	PZA	0.00	$612.35	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	1.00	$612.35	1.00	$612.35
EXT-07	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	0.00	$55.83	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	2.00	$111.66	2.00	$111.66
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" PARA CONEXIÓN DE BAÑOS A POZO DE ABSORCION, INCLUYE: COPLES, CODOS, YEE, PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	0.00	$183.08	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	12.00	$2,196.96	12.00	$2,196.96
EXT-09	CARGA Y RETIRO EN CAMION (CAPACIDAD 7 M3), DE MATERIAL VIAJE PRODUCTO DE DESMONTAJE, EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION	VIAJE	0.00	$1,052.39	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	2.00	$2,104.78	2.00	$2,104.78
E	DEMOLICION DE BARDA DE 2.10 MT A BASE DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS A BASE DE LADRILLO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	0.00	$62.21	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	11.50	$715.42	11.50	$715.42
EXT-11	REGISTRO 80X40X80 CM. C/BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLAN. INTERIOR, C/MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y TAPA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA.	PZA	0.00	$3,597.21	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	2.00	$7,194.42	2.00	$7,194.42
EXT-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA EXTRUPAK DE 1", PARA CONECTAR POZO A TINACO DE BAÑOS. INCLUYE: VALVULA, TE, ABRAZADERAS, CONEXIONES, EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$181.58	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00	$18,158.00	100.00	$18,158.00
					$75,591.15		$6,100.01		$29,512.65		$39,978.49		$75,591.15

2 de 2

Subtotal	$75,591.15	$6,100.01	$29,512.65	$39,978.49	$75,591.15
IVA 16%	$12,094.58	$976.00	$4,722.02	$6,396.56	$12,094.58
TOTAL:	$87,685.73	$7,076.01	$34,234.67	$46,375.05	$87,685.73

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor