SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 25/07/2022

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DOMICILIO: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C. EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**22101**	No. DE OBRA:	**220142**	C.C.T.	**25DJN1758P**	ESTIMACIÓN:	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL**			LOCALIDAD:	**EJIDO FRANCISCO VILLA**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**						

IMPORTE DE OBRA:	**$62,245.89**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$21,786.06**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$149,931.62**

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION	$ 53,660.25
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	**$ 53,660.25**

SUB TOTAL=	**$ 53,660.25**
I.V.A AL 16 %	**$ 8,585.64**
TOTAL =	**$ 62,245.89**

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 25/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DOMICILIO: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C.
EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220142	C.C.T.	25DJN1758P			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL					LOCALIDAD:	EJIDO FRANCISCO VILLA	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$62,245.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$21,786.06
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$149,931.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER DE 2X75 W EN GABINETE, PROTECCION ACRILICA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MONTAJE Y PRUEBA.	PZA	5.00	$1,944.70	$9,723.50	0.00	0.00	0.00	5.00	$9,723.50
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA BITICINO LINEA MODUS, INCLUYE: ALINEADO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS.	PZA	2.00	$113.21	$226.42	0.00	0.00	0.00	2.00	$226.42
3	SUMINISTRO, INSTALACION DE ROSETA DE POR DE PORCELANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$89.02	$89.02	0.00	0.00	0.00	1.00	$89.02
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO, INCLUYE: PLACA Y TAPA, ALINEADO, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	3.00	$125.62	$376.86	0.00	0.00	0.00	3.00	$376.86
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIÓN PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	4.00	$301.16	$1,204.64	0.00	0.00	0.00	4.00	$1,204.64
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$2,613.82	$2,613.82	0.00	0.00	0.00	1.00	$2,613.82
7	SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. #8. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	60.00	$57.56	$3,453.60	0.00	0.00	0.00	60.00	$3,453.60
	IMPERMEABILIZACION									
8	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	66.78	$34.24	$2,286.55	0.00	0.00	0.00	66.78	$2,286.55

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 25/07/2022
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
DOMICILIO: CERES 2151 COLONIA CANACO, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C.
EUMM820511J26

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220142	C.C.T.	25DJN1758P			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL					LOCALIDAD:	EJIDO FRANCISCO VILLA	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LUZ MARIA SERRADEL, UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA								

IMPORTE DE OBRA:	$62,245.89
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$21,786.06
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$149,931.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2 ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENTE A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTERPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTO, APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSION, REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS: EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	66.78	$504.43	$33,685.84	0.00	0.00	0.00	66.78	$33,685.84

TOTAL	$53,660.25
SUBTOTAL ESTIMACION	$53,660.25

ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor