SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR DE LOS LEAL, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2605-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$920,901.17
Importe del Contrato s/IVA:			$920,901.17
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	02/06/2025	**al**	16/07/2025
Periodo de la Estimación:	02/06/2025	**al**	16/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR DE LOS LEAL	
P01	**PRELIMINARES**	**920,901.17**

Total Paquete s/IVA:	**920,901.17**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$920,901.17

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR DE LOS LEAL, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2605-2025
Importe del Contrato s/IVA $920,901.17
Periodo del Contrato 02/06/2025 **al** 16/07/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $920,901.17
Periodo de la Estimación: 02/06/2025 **al** 16/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR DE LOS LEAL										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
803002	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$3,381.17	0.00	70.0000	70.00	0.00	$236,681.90	100.00 %
504013	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 16" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$2,311.32	0.00	70.0000	70.00	0.00	$161,792.40	100.00 %
504061	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 16" A 18" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. PARA COLOCAR TUBERIA LISA DE 18 " EN LA PARTE SUPERIOR PARA PROTEGER DE CONTAMINACIÓN DEL POZO. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$2,656.41	0.00	70.0000	70.00	0.00	$185,948.70	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
506104	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 10 " DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE TIPO LISO O RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	71.00	$332.53	0.00	71.0000	71.00	0.00	$23,609.63	100.00 %
506105	COLOCACIÓN DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 18" DE DIAMETRO x 1/4" DE ESPESOR PARA CONTRA ADEME DE 18" SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	6.00	$1,112.40	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,674.40	100.00 %
506401	CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.23	$25,461.00	0.00	0.2300	0.23	0.00	$5,856.03	100.00 %
506501	SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO DE 1/4" A 3/4" DE CANTO RODADO, COLOCADO EN TODO EL PERIMETRO DE LA TUBERIA DE ADEME POR SU PROFUNIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.95	$2,551.41	0.00	7.9500	7.95	0.00	$20,283.71	100.00 %

C.JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR DE LOS LEAL, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: C. JANITZIO ANGULO LOPEZ

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2605-2025
Importe del Contrato s/IVA $920,901.17
Periodo del Contrato 02/06/2025 **al** 16/07/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $920,901.17
Periodo de la Estimación: 02/06/2025 **al** 16/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
806201	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 10" X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	6.00	$2,617.10	0.00	6.0000	6.00	0.00	$15,702.60	100.00 %
806202	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 10" DE 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	65.00	$2,944.22	0.00	65.0000	65.00	0.00	$191,374.30	100.00 %
806203A	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 18" X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	6.00	$2,780.64	0.00	6.0000	6.00	0.00	$16,683.84	100.00 %
806204	ANCLAJE DE CONTRA ADEME FIJANDOLO EN ADEME ASI COMO ANCLAS PARA SU FIJACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$5,178.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,178.60	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
806001	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 101 MM (4") HASTA 100.65 MTS (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR 65 HP NOMINALES MINIMOS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$42,457.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$42,457.25	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$8,657.81	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,657.81	100.00 %

Total Partida: **920,901.17**

C.JANITZIO ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE