SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,134,154.29
Importe del Contrato s/IVA:			$15,529,352.00
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	13/03/2026	**al**	13/09/2026
Periodo de la Estimación:	14/05/2026	**al**	13/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA	
P01	**PRELIMINARES**	**1,134,154.29**
	Total Paquete s/IVA:	**1,134,154.29**

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,134,154.29

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,134,154.29
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,032.00	$393.20	0.00	1,032.0000	1,032.00	0.00	$405,782.40	100.00 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN; HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15,455.00	$373.31	4,941.62	1,638.7400	15,455.00	0.00	$611,758.03	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P34S12C156	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	4.00	$3,900.22	0.00	4.0000	4.00	0.00	$15,600.88	100.00 %
P34S12C158	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO), INCLUYE: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRASCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS., INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE MECHEROS	PZA	8.00	$195.02	0.00	8.0000	8.00	0.00	$1,560.16	100.00 %
P34S12C159	POSTE ALINEADOR NARANJA PARA DESVIACION DE OBRA EN CONSTRUCCION, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DEL POSTE ALINEADOR	PZA	20.00	$565.10	0.00	20.0000	20.00	0.00	$11,302.00	100.00 %

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,134,154.29
Periodo de la Estimación: 14/05/2026 **al** 13/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C157	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL TIPO OD-5 DE 30X122 CMS., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	4.00	$2,975.81	0.00	4.0000	4.00	0.00	$11,903.24	100.00 %
P34S12C160	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPP-01 DE 71x71CM (HOMBRE TRABAJANDO) FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.00M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	4.00	$3,900.22	0.00	4.0000	4.00	0.00	$15,600.88	100.00 %
P34S12C161	SEÑALAMIENTO TEMPORAL VERTICAL DPI DE 56x178CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON 2 POSTE PTR 2X2 DE 3.00 M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON BASE DE HERRERIA PARA MANIOBRAS, INCLUYE: COLOCACION Y RETIRO DE SEÑALAMIENTO	PZA	10.00	$6,064.67	0.00	10.0000	10.00	0.00	$60,646.70	100.00 %

Total Partida: **1,134,154.29**

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO