SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$997,343.62
Importe del Contrato s/IVA:			$15,529,352.00
No. Estimación:			7
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	13/03/2026	**al**	13/09/2026
Periodo de la Estimación:	13/08/2026	**al**	27/08/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA	
P01	**PRELIMINARES**	**644,049.38**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**353,294.24**

Total Paquete s/IVA: **997,343.62**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $997,343.62

ONACON, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSRIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERSISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0503-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,529,352.00
Periodo del Contrato 13/03/2026 **al** 13/09/2026

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $997,343.62
Periodo de la Estimación: 13/08/2026 **al** 27/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN BADIRAGUATO SEGUNDA ETAPA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P30S10C010	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	960.00	$794.25	0.00	810.8900	810.89	149.11	$644,049.38	84.47 %
						Total Partida:			**644,049.38**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P09S10C112.	BARANDAL DE HERRERIA DE 8.00 MTS X 0.90 MTS (DETALLE EN PLANO) INCLUYE: 6 POSTES DE PTR CALIBRE 14 DE 4"X4" DE 0.90 CMS. DE ALTURA, ESTRUCTURAS DE PTR CAL 14 DE 2"X2", PTR CAL 14 DE 1"X1", PTR CAL 14 DE 1 1/2"X2", TAPAS PARA LOS PTR DE 4"X4", COLOCACION DE PLACAS FIJADA CON TAQUETE DE VARILLA PARA CADA PTR., PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE PARA HERRERIA Y LA COLOCACION DEL BARANDAL EN EL SITIO INDICADO, SOLDADURA, CORTE Y DESBASTE, HERRAMIENTA Y EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	18.00	$27,176.48	0.00	13.0000	13.00	5.00	$353,294.24	72.22 %
						Total Partida:			**353,294.24**	

ONACON DE S.A DE C.V
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P