SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$9,151,050.78
Importe del Contrato s/IVA:			$41,378,844.67
No. Estimación:			5
Tipo Estimación:			Extraordinaria
Periodo del Contrato:	18/03/2026	**al**	18/09/2026
Periodo de la Estimación:	19/06/2026	**al**	04/07/2026

Clave	Descripción	Monto
EX	**EXTRAORDINARIOS**	**9,151,050.78**

Total Paquete s/IVA:	**9,151,050.78**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$9,151,050.78

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA AL BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, EN CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0903-2026
Importe del Contrato s/IVA $41,378,844.67
Periodo del Contrato 18/03/2026 **al** 18/09/2026

No. Estimación: 5
Tipo de Estimación: Extraordinaria
Importe de la Estimación: $9,151,050.78
Periodo de la Estimación: 19/06/2026 **al** 04/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
EX	**EXTRAORDINARIOS**									
C.1	PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO DE 1 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACIÒN, PERSONAL, EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION LLEGADA Y RETIRO.	ML	0.00	$3,627.84	0.00	462.4000	462.40	0.00	$1,677,513.22	0.00 %
C.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	0.00	$3,405.02	0.00	630.8600	630.86	0.00	$2,148,090.92	0.00 %
C.3	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DE 1 1/4" PARA COLUMNAS, INCLUYE. HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KG	0.00	$55.23	0.00	48,745.9700	48,745.97	0.00	$2,692,239.92	0.00 %
C.4	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N. PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	0.00	$3,544.64	0.00	742.8700	742.87	0.00	$2,633,206.72	0.00 %

Total Partida: **9,151,050.78**

CONSTRUCTORA DESCULSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO