GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	**SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**	**MONTO CONTRATO SIN IVA:**	**$ 1,687,310.54**	**ESTIMACION No.**	**EST 15 NORMAL**
CONTRATO No:	**SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025**	**MONTO CONTRATO CON IVA:**	**$ 1,957,280.23**	**PERIODO DE ESTIMACIÓN:**	**16 DE ENERO DEL 2026 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026**

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FISICO ACUMULADO:	IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON IVA	IMPORTE SUPERVISION EXTERNA 0.00639623705	IMPORTE ANTERIOR ESTIMADO CON IVA	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	SALDO DE LA OBRA	ESTIMADO ANTERIOR SUPERVISIÓN EXTERNA (%)	ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA 0.00639623705	# DE ESTIMACIÓN COBRADA	SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA	CONTRATISTA	ZONA
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	50.55%	$306,052,803.90	$1,957,280.23	$ 141,733,958.26	$ 12,964,877.60	$ 151,353,968.04	$ 906,422.26	$ 82,913.47	19 NORMAL	$ 967,944.50	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	CENTRO
		SUMATORIA TOTAL								**$ 82,913.47**				

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO ZONA CENTRO

Ingenius Consultoría y Construcción

INGENIUS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

e-mail: consultoriaingenius@gmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISION DIRECTA EN CAMPO, COORDINACION Y GESTION PARA CONSTRUCCION DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE- SEGUNDA ETAPA. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	$ 1,687,310.54	15(QUINCE) NORMAL	
CONTRATO No:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0304A-2025	MONTO CONTRATO CON IVA:	$ 1,957,280.23	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	16 DE ENERO DEL 2026 AL 07 DE FEBRERO DEL 2026

DESGLOSE DE ACTIVIDADES:

No. DE OBRA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FÍSICO:	DESGLOSE DE TRABAJOS EJECUTADOS:
1	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA	50.55%	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR45 AGREGADO 1 1/2", EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO, VIBRADO Y CURADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -CIMBRA METÁLICA PARA PAVIMENTOS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, SUJETACIÓN, TRANSPORTE A LA SIGUIENTE POSICIÓN. -SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 1/2" EN JUNTA ENTRE LOSA Y GUARNICIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REDONDO LISO DE 1" EN JUNTAS FRIAS, INCLUYE: POLIDUCTO, ENGRASADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PAVIMENTO, CON CORDON COLA DE RATA BACKER ROD DE 3/8" Y SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. -BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. 1-1/2", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN PATIN DE 62 CM. Y ESPESOR DE 20CM., ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -GUARNICIÓN TIPO "A" DE 15X20X40 CM. CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1-1/2", ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -GUARNICION TIPO ESPECIAL DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", CON UN PATIN DE 62 CM Y ESPESOR DE 20 CMS. CORRIDA EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR REMATE PECHO DE PALOMA DE 1.50 MTS. DE LONGITUD EN TRES CARAS, CON SEPARACION ENTRE SI DE 1.50 MTS. (SEGUN DETALLE), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION -CIMENTACION PARA BANCA DE CONCRETO CICLOPEO F´C=150 KG/CM2 DE 50X80X45 CM. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

INGENIUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
C.OMAR ALEJANDRO SANTANA AYÓN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DPTO ZONA CENTRO