SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Importe de la Estimación s/IVA**		$3,148,764.08
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA:**		$263,838,624.05
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	**No. Estimación:**		23
Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	**Tipo Estimación:**		Adicional
		Periodo del Contrato:	10/04/2025 al	11/10/2026
		Periodo de la Estimación:	27/03/2026 al	11/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 2+500 AL 5+344)	
P01	**PRELIMINARES**	**175,356.86**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**403,209.81**
P06	**OBRAS VIALES**	**1,078,190.81**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**1,492,006.60**

Total Paquete s/IVA: **3,148,764.08**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,148,764.08

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	**No. Estimación:**	23
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$263,838,624.05	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	10/04/2025 al 11/10/2026	**Importe de la Estimación:**	$3,148,764.08
				Periodo de la Estimación:	27/03/2026 al 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 2+500 AL 5+344)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", R.N.,, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	17.00	$4,833.35	2.88	9.6500	26.65	-9.65	$46,641.83	156.76 %
P04S04C031	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,216.00	$704.19	547.70	4.5700	1,220.57	-4.57	$3,218.15	100.38 %
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	173.00	$4,377.04	15.78	11.4300	184.43	-11.43	$50,029.57	106.61 %
P22S01C042	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	229.00	$6,363.18	95.56	11.8600	240.86	-11.86	$75,467.31	105.18 %
							Total Partida:		**175,356.86**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P06S02	**CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	3,247.94	$95.10	69.65	560.1100	3,808.05	-560.11	$53,266.46	117.25 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	**No. Estimación:**	23
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$263,838,624.05	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	10/04/2025 **al** 11/10/2026	**Importe de la Estimación:**	$3,148,764.08
				Periodo de la Estimación:	27/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	1,281.07	$147.23	224.99	0.1300	1,281.20	-0.13	$19.14	100.01 %
P18S26C033.1	ATRAQUES DE 55 x 45 x 35 CMS DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE 8" A 12" DE DIAMETRO, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA.	M3	0.60	$1,080.43	0.60	3.5000	4.10	-3.50	$3,781.51	683.33 %
P06S04	**EXTENDIDO Y BANDEADOS.**									
P18S01C009	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 250 MM (10") Ø RD-26 INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	2,564.00	$575.38	214.00	210.0000	2,774.00	-210.00	$120,829.80	108.19 %
45160604	VALVULA VAST. FIJO SERIE 2500 O SIMILAR C/BRIDA TIPO ANSI DE (10") DIAM. C/COMPUERTA FORRADA DE ELASTOMERO., INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.	PZA	2.00	$14,446.57	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$28,893.14	200.00 %
45151506	EMPAQUE DE NEOPRENO (10") DIAM. INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	8.00	$182.80	8.00	1.0000	9.00	-1.00	$182.80	112.50 %
46151408	EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. DE 250mm. INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	4.00	$2,746.51	4.00	1.0000	5.00	-1.00	$2,746.51	125.00 %
45160504	EMPAQUE DE PLOMO DE 10" DIAM. INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.	PZA	3.00	$377.33	3.00	1.0000	4.00	-1.00	$377.33	133.33 %
P06S05	**CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,**									
P18S02C008.1	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; TUBERÍA DE P.V.C. RIGIDO DE 250mm.(10") DE DIAM., BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.	ML	2,564.00	$896.42	214.00	210.0000	2,774.00	-210.00	$188,248.20	108.19 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.C.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $263,838,624.05
Periodo del Contrato 10/04/2025 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,148,764.08
Periodo de la Estimación: 27/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
01140107	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 250mm. (10") DIAMETRO., INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA) Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	2.00	$2,432.46	2.00	2.0000	4.00	-2.00	$4,864.92	200.00 %
						Total Partida:			**403,209.81**	
P06	**OBRAS VIALES**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,251.00	$15.22	598.35	903.7500	3,154.75	-903.75	$13,755.08	140.15 %
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	5,898.95	$95.10	3,252.26	1,647.3300	7,546.28	-1,647.33	$156,661.08	127.93 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	203.00	$141.52	37.73	229.6300	432.63	-229.63	$32,497.24	213.12 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	896.00	$147.23	332.48	771.3100	1,999.79	-1,103.79	$113,559.97	223.19 %
01400107A	SUMINISTRO DE GRAVON CRIBADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	1,099.00	$359.05	294.74	1,047.1400	2,440.88	-1,341.88	$375,975.62	222.10 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	**No. Estimación:**	23
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$263,838,624.05	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	10/04/2025 **al** 11/10/2026	**Importe de la Estimación:**	$3,148,764.08
				Periodo de la Estimación:	27/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S03	**SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO GRADO 42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P22S01C010	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 18" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	60.00	$897.08	1,430.00	22.0000	1,512.00	-1,452.00	$19,735.76	2,520.00 %
P07S04	**MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S**									
P22S02C011.2	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 18" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	60.00	$304.06	1,430.00	22.0000	1,512.00	-1,452.00	$6,689.32	2,520.00 %
P07S06	**SILLETAS DE PLÁSTICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	304.00	$15.22	177.80	125.8000	429.80	-125.80	$1,914.68	141.38 %
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	493.83	$95.10	299.26	244.1400	737.97	-244.14	$23,217.71	149.44 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	31.92	$141.52	19.30	12.8800	44.80	-12.88	$1,822.78	140.35 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	124.18	$147.23	48.46	81.2100	205.39	-81.21	$11,956.55	165.40 %
P01S13C005.6	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MANUAL BAILARINA A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	318.27	$211.50	211.85	139.0200	457.29	-139.02	$29,402.73	143.68 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025
Importe del Contrato s/IVA $263,838,624.05
Periodo del Contrato 10/04/2025 **al** 11/10/2026

No. Estimación: 23
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $3,148,764.08
Periodo de la Estimación: 27/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	318.27	$104.04	211.85	139.0200	457.29	-139.02	$14,463.64	143.68 %
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	168.00	$169.07	168.00	161.0000	329.00	-161.00	$27,220.27	195.83 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	168.00	$243.26	168.00	161.0000	329.00	-161.00	$39,164.86	195.83 %
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	156.10	$360.13	67.76	330.6900	486.79	-330.69	$119,091.39	311.84 %
P22S02C011	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 12" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	140.00	$304.06	140.00	296.0000	436.00	-296.00	$90,001.76	311.43 %
P07S07	**TELA POLLERA**									
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	3,189.30	$20.51	3,189.30	51.7000	3,241.00	-51.70	$1,060.37	101.62 %
						Total Partida:			**1,078,190.81**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P08S01	**PANEL DE CONCRETO**									
OPRE01	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE TUBERIA Y REGISTROS. INCLUYE: COLOCACION DE REFERENCIAS MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3,599.00	$15.22	3,389.00	1,433.0000	5,032.00	-1,433.00	$21,810.26	139.82 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	2,320.50	$76.08	248.04	306.3600	2,626.86	-306.36	$23,307.87	113.20 %

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0204A-2025	**No. Estimación:**	23
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$263,838,624.05	**Tipo de Estimación:**	Adicional
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	10/04/2025 **al** 11/10/2026	**Importe de la Estimación:**	$3,148,764.08
				Periodo de la Estimación:	27/03/2026 **al** 11/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
OPRE05	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO Y COLCHON, A UNA HUMEDAD OPTIMA, ENCAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL).	M3	1,856.40	$140.51	80.41	394.6800	2,251.08	-394.68	$55,456.49	121.26 %
P08S03										
EMTP102	POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 4" (101 MM) DE DIAMETRO CON CINTA DE PLASTICO INDICADORA DE PELIGRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00	$95.71	18.00	14,538.0000	14,556.00	-14,538.00	$1,391,431.98	80,866.67 %
						Total Partida:			**1,492,006.60**	

JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SUPERVISOR DE S.O.P.