SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RESUMEN DE ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA

LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA

CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**

PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**

TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**

IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**

PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION		MONTO
E1	PAVIMENTACION DEL CAMINO MALECON SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI		
P01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	$	1,011,173.58
P02	ALUMBRADO	$	24,670.22
P03	DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+160.00	$	281,843.34
P04	DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+190.00	$	270,902.53
P05	DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+240.00	$	160,014.78
P06	DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+275.00	$	278,015.99
P07	DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+310.00	$	186,687.36
	SUMA	$	2,213,307.80
	16% I.V.A.	$	354,129.25
	IMPORTE TOTAL	$	2,567,437.05

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

Vo.Bo.
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
E1	**PAVIMENTACION DEL CAMINO MALECON SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI**								
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO**								
P01S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	761.80	$ 80.00	364.58	15.84	380.42	381.38	1,267.20
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	333.60	$ 160.67	202.12	23.78	225.90	107.70	3,820.73
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	556.60	$ 58.98	0.00	154.56	154.56	402.04	9,115.95
								PRELIMINARES	**14,203.88**
P01S02	**TERRACERIAS**								
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1673.00	$ 623.91	1647.40	- 100.44	1,546.96	126.04	- 62,665.52
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7780.00	$ 581.30	7233.21	126.42	7,359.63	420.37	73,487.95

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1062.00	$ 713.93	1057.60	- 76.47	981.13	80.87	- 54,594.23
								TERRACERIAS	- 43,771.80
P01S03	**OBRA CIVIL**								
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	64.00	$ 750.68	62.48	- 4.72	57.76	6.24	- 3,543.21
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	7965.00	$ 20.34	7810.70	- 591.30	7,219.40	745.60	- 12,027.04
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	2125.00	$ 28.66	0.00	1,795.93	1,795.93	329.07	51,471.35
P05S10C014	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN Llosas DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS.	M3	904.85	$ 4,016.48	793.36	13.70	807.06	97.79	55,025.78

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P05S25C005	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	142.60	$ 3,059.84	117.94	24.00	141.94	0.66	73,436.16
P03S38C046	LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECUBRIMIENTO DE TALUD CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA LAC 6*6-10/10 A UNA ALTURA DE 0.00 A 18.00 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VOLTEADOR, ACABADO RAYADO Y CURADO.	M2	1782.00	$ 524.26	1544.18	209.00	1,753.18	28.82	109,570.34
								OBRA CIVIL	**273,933.38**
P01S04	**HERRERIA**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	128.00	$ 5,394.59	0.00	128.00	128.00	-	690,507.52
								HERRERIA	**690,507.52**
P01S06	**SEÑALIZACIÓN VIAL**								
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.39	$ 18,013.67	0.00	0.39	0.39	-	7,025.33
P34S02C041	MARCADO DE RAYA LATERAL EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO M-3.2, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.76	$ 4,720.44	0.00	0.76	0.76	-	3,587.53
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	772.00	$ 37.11	0.00	771.72	771.72	0.28	28,638.53

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P34S12C014	SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-6 (ALTO) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2x2 DE 3.9m., ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	1.00	$ 3,903.02	0.00	1.00	1.00	-	3,903.02
P34S12C015	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA) DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 Y ROTULADO EN TIPO A CON POSTE PTR 2X2 DE 3.9M, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	$ 4,818.32	0.00	4.00	4.00	-	19,273.28
P34S12C088	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO OD-5 DE 30X122 CMS.	PZA	2.00	$ 3,537.98	0.00	2.00	2.00	-	7,075.96
P34S12C143	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 40 X 178 CM CHAROLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTES Y TORNILLERIA.	PZA	1.00	$ 6,796.95	0.00	1.00	1.00	-	6,796.95
								SEÑALIZACIÓN VIAL	**76,300.60**
P02	**ALUMBRADO**								
P02S01	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$ 754.87	0.00	2.00	2.00	-	1,509.74
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	401.70	$ 98.04	385.86	15.00	400.86	0.84	1,470.60
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.80	$ 536.33	0.00	2.00	2.00	13.80	1,072.66
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	$ 8,337.52	0.00	1.00	1.00	-	8,337.52

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	$ 12,279.70	0.00	1.00	1.00	-	12,279.70
								INSTALACIÓN ELÉCTRICA	**24,670.22**
P03	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+160.00**								
P3S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	244.45	$ 80.00	0.00	101.80	101.80	142.65	8,144.00
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	157.40	$ 58.98	0.00	61.04	61.04	96.36	3,600.14
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	123.41	$ 160.67	0.00	40.76	40.76	82.65	6,548.91
								PRELIMINARES	**18,293.05**
P3S02	**OBRA CIVIL**								
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	10178.31	$ 34.74	6673.35	1,989.75	8,663.10	1,515.21	69,123.92
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	117.44	$ 3,429.20	92.08	17.07	109.15	8.29	58,536.44
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.19	$ 2,900.82	4.46	1.88	6.34	3.85	5,453.54
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	358.21	$ 477.30	251.56	106.65	358.21	-	50,904.05

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P14S09C011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C (DURADREN) DE 6"DE DIAMETRO PARA ALIGERAR BANQUETAS	M.L	84.28	$ 240.52	0.00	78.40	78.40	5.88	18,856.77
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 64.04	0.00	4.00	4.00	-	256.16
								OBRA CIVIL	**203,130.88**
P3S03	**ACERO ESTRUCTURAL**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	12.04	$ 5,394.59	0.00	11.20	11.20	0.84	60,419.41
								ACERO ESTRUCTURAL	**60,419.41**
P04	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+190.00**								
P04S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	232.17	$ 80.00	0.00	103.85	103.85	128.32	8,308.00
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	238.68	$ 31.30	101.25	55.68	156.93	81.75	1,742.78
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	145.38	$ 58.98	0.00	75.05	75.05	70.33	4,426.45
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	120.34	$ 160.67	0.00	28.80	28.80	91.54	4,627.30
								PRELIMINARES	**19,104.53**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P04S02	**OBRA CIVIL**								
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	10493.28	$ 34.74	6540.30	1,867.02	8,407.32	2,085.96	64,860.27
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	120.79	$ 3,429.20	85.50	17.77	103.27	17.52	60,936.88
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.24	$ 2,900.82	4.83	1.38	6.21	4.03	4,003.13
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	378.08	$ 477.30	245.65	88.97	334.62	43.46	42,465.38
P14S09C011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C (DURADREN) DE 6"DE DIAMETRO PARA ALIGERAR BANQUETAS	M.L	88.62	$ 240.52	0.00	78.40	78.40	10.22	18,856.77
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 64.04	0.00	4.00	4.00	-	256.16
								ACERO ESTRUCTURAL	**191,378.59**
P04S03	**ACERO ESTRUCTURAL**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	12.66	$ 5,394.59	0.00	11.20	11.20	1.46	60,419.41
								PRELIMINARES	**60,419.41**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P05	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+240.00**								
P05S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	196.84	$ 80.00	0.00	98.36	98.36	98.48	7,868.80
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	218.12	$ 31.30	131.96	13.32	145.28	72.84	416.92
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	122.09	$ 58.98	0.00	69.56	69.56	52.53	4,102.65
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	102.92	$ 160.67	0.00	28.80	28.80	74.12	4,627.30
								PRELIMINARES	**17,015.67**
P05S02	**OBRA CIVIL**								
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	9593.86	$ 34.74	7086.41	734.25	7,820.66	1,773.20	25,507.85
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	106.13	$ 3,429.20	91.96	5.68	97.64	8.49	19,477.86
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	344.68	$ 477.30	280.40	38.72	319.12	25.56	18,481.06
P14S09C011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C (DURADREN) DE 6"DE DIAMETRO PARA ALIGERAR BANQUETAS	M.L	78.40	$ 240.52	0.00	78.40	78.40	-	18,856.77

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 64.04	0.00	4.00	4.00	-	256.16
								OBRA CIVIL	**82,579.70**
P05S03	**ACERO ESTRUCTURAL**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	11.20	$ 5,394.59	0.00	11.20	11.20	-	60,419.41
								ACERO ESTRUCTURAL	**60,419.41**
P06	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+275.00**								
P06S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	193.88	$ 80.00	0.00	98.36	98.36	95.52	7,868.80
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	212.20	$ 31.30	80.00	65.28	145.28	66.92	2,043.26
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	119.25	$ 58.98	0.00	69.56	69.56	49.69	4,102.65
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	102.14	$ 160.67	0.00	28.80	28.80	73.34	4,627.30
								PRELIMINARES	**18,642.01**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P06S02	**OBRA CIVIL**								
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	9263.70	$ 34.74	6626.66	1,194.00	7,820.66	1,443.04	41,479.56
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	106.13	$ 3,429.20	73.38	24.26	97.64	8.49	83,192.39
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	9.08	$ 2,900.82	4.48	1.38	5.86	3.22	4,003.13
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	335.01	$ 477.30	211.92	107.20	319.12	15.89	51,166.56
P14S09C011	SUMINISTRO Y ENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C (DURADREN) DE 6"DE DIAMETRO PARA ALIGERAR BANQUETAS	M.L	78.40	$ 240.52	0.00	78.40	78.40	-	18,856.77
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 64.04	0.00	4.00	4.00	-	256.16
								OBRA CIVIL	**198,954.57**
P06S07	**ACERO ESTRUCTURAL**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	11.20	$ 5,394.59	0.00	11.20	11.20	-	60,419.41
								ACERO ESTRUCTURAL	**60,419.41**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P07	**DUCTO 5.00X1.50 MTS. KM 0+310.00**								
P07S01	**PRELIMINARES**								
P01S17C011	EXCAVAC.ON CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	193.88	$ 80.00	0.00	129.08	129.08	64.80	10,326.40
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	119.25	$ 58.98	0.00	27.08	27.08	92.17	1,597.18
								PRELIMINARES	**11,923.58**
P07S02	**OBRA CIVIL**								
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	9263.70	$ 34.74	6673.35	1,147.31	7,820.66	1,443.04	39,857.55
P05S25C036	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" R.N. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	106.13	$ 3,429.20	92.08	5.56	97.64	8.49	19,066.35
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	9.08	$ 2,900.82	4.46	1.40	5.86	3.22	4,061.15
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	335.01	$ 477.30	251.56	67.56	319.12	15.89	32,246.39
P14S09C011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C (DURADREN) DE 6"DE DIAMETRO PARA ALIGERAR BANQUETAS	M.L	78.40	$ 240.52	0.00	78.40	78.40	-	18,856.77
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	$ 64.04	0.00	4.00	4.00	-	256.16
								OBRA CIVIL	**114,344.37**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ESTIMACION

NOMBRE DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DEL MALECÓN SINALOA DE LEYVA - EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
SINALOA DE LEYVA
LOCALIDAD:
SINALOA DE LEYVA
CONTRATISTA:
C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025**
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: **$21,493,700.56**
PERIODO DEL CONTRATO: **24 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025**

No. ESTIMACION: **8**
TIPO DE ESTIMACION: **NORMAL**
IMÓRTE DE ESTIMACION: **$2,213,307.80**
PERIODO DE ESTIMACION:
08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.					
P07S03	**ACERO ESTRUCTURAL**								
P09S02C009	BARANDAL METÁLICO DE 0.90 M. DE ALTURA, CON POSTES DE FORMA IRREGULAR CON PLACA DE 1/2" INCLUYE: 2 TUBOS DE ACERO DE 2 1/2", 2 DE 3/4" Y 1 DE 1 1/2" HORIZONTAL. REDONDO LISO DE 5/8" @ 12 CM. VERTICAL, PLACAS, ANCLAS, JUNTAS, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS.	ML	11.20	$ 5,394.59	0.00	11.20	11.20	-	60,419.41
							ACERO ESTRUCTURAL		**60,419.41**

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMANTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

C. JORGE SANTIAGO LÓPEZ VALDOVINOS
CONTRATISTA