Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CAMINO 5 DE MAYO - JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2810-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$3,078,759.57
Importe del Contrato s/IVA:			$19,419,427.24
No. Estimación:			7
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	05/11/2025	**al**	08/05/2026
Periodo de la Estimación:	19/02/2026	**al**	26/02/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CAMINO 5 DE MAYO - JUAN ALDAMA (EL TIGRE)	
P01	**PRELIMINARES**	**3,078,759.57**

Total Paquete s/IVA: **3,078,759.57**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $3,078,759.57

ONACON, S.A. DE C.V.	ING. ALEJANDRO SAINZ SÁNCHEZ	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CAMINO 5 DE MAYO - JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2810-2025
Importe del Contrato s/IVA $19,419,427.24
Periodo del Contrato 05/11/2025 **al** 08/05/2026

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,078,759.57
Periodo de la Estimación: 19/02/2026 **al** 26/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO 5 DE MAYO - JUAN ALDAMA (EL TIGRE)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	9,158.40	$32.20	0.00	9,158.4000	9,158.40	0.00	$294,900.48	100.00 %
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	32,124.68	$30.82	0.00	31,200.0000	31,200.00	924.68	$961,584.00	97.12 %
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	257.00	$910.84	0.00	249.6000	249.60	7.40	$227,345.66	97.12 %

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AGOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CAMINO 5 DE MAYO - JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: ONACON, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2810-2025
Importe del Contrato s/IVA $19,419,427.24
Periodo del Contrato 05/11/2025 **al** 08/05/2026

No. Estimación: 7
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $3,078,759.57
Periodo de la Estimación: 19/02/2026 **al** 26/02/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer		Avance
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	915.84	$5,746.19	0.00	245.1000	245.10	670.74	$1,408,391.17	26.76 %
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	915.18	$761.07	0.00	245.1000	245.10	670.08	$186,538.26	26.78 %

Total Partida: **3,078,759.57**

ONACON, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO