SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025

Importe de la Estimación s/IVA $892,539.15
Importe del Contrato s/IVA: $20,006,027.11
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 10/07/2025 **al** 09/02/2026
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 30/01/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA	
P01	**PRELIMINARES**	**459,730.65**
P02	**CIMENTACIÓN**	**432,808.50**

Total Paquete s/IVA:	**892,539.15**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$892,539.15

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $892,539.15
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 30/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
REP-16	Repocision de concreto de 20 cm de espesor por 60 cm de ancho calle o banqueta. Incluye: retiro y limpieza, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	ML	42.00	$862.05	0.00	42.0000	42.00	0.00	$36,206.10	100.00 %
BAS-17	Base de concreto para transformador de 136 cm x 63 cm x 110 cm BTMRR6 norma CFE. Incluye: agregados de materiales, retiro y limpieza, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta ejecucion de acuerdo al proyecto.	PZA	4.00	$8,318.07	3.00	1.0000	4.00	0.00	$8,318.07	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
DJ5-03	Suministro e instalacion de Derivador J4 acero inoxidable, Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: Base de concreto ,maniobra -grua. transporte accesorios de conexión , materiales de consumo , mano de obra especializada , herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$148,499.68	0.00	1.0000	1.00	0.00	$148,499.68	100.00 %
CMT-08	Suministro e instalacion de cable de energia XLP-RA AL 15 KV cal.3/0 tipo B, marca Viakon o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: acarreo, traslado, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	MT	1,200.00	$209.44	0.00	1,200.0000	1,200.00	0.00	$251,328.00	100.00 %
REGMT-13	Suministro e instalacion de Registro de concreto con tapa de seguridad RMTB4 de 1.5 x 15 x .90 mt, cenmex o similar Norma CFE con protocolo de pruebas. Incluye: correderas, mensulas, aisladores de neopreno, varilla 5/8 x 3 mts, cargas exotermica 90 parras, tornilleria en cero inoxidable, acarreo, traslado y maniobra, limpieza, accesorios de conexión, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta instalacion de acuerdo al proyecto.	PZA	1.00	$15,378.80	0.00	1.0000	1.00	0.00	$15,378.80	100.00 %

Total Partida: **459,730.65**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZMARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan
Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0207-2025
Importe del Contrato s/IVA $20,006,027.11
Periodo del Contrato 10/07/2025 **al** 09/02/2026

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $892,539.15
Periodo de la Estimación: 01/01/2026 **al** 30/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
P02	**CIMENTACIÓN**										
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**										
EXZVD-31	Excavacion zanja 60 de ancho x 1 mt de profundidad calle o banqueta para tendido de tuberia. Incluye: maquina de corte con disco de diamante, rompedor demoledor, compresor, martillo demoledor, retroexcavadora, bomba de agua para el desasolve, arena, relleno producto de la excavacion, compactacion, retiro y limpieza, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta ejecucion de acuerdo al proyecto.	ML	680.00	$532.53	0.00	680.0000	680.00	0.00	$362,120.40	100.00	%
RCVD-32	Repocision de concreto FC= 250 kg/ CM2 de 20 cm de espesor por 60 cm de ancho calle o banqueta. Incluye: retiro y limpieza, materiales de consumo, mano de obra especializada, herramienta necesaria para su correcta ejecucion de acuerdo al proyecto.	ML	82.00	$862.05	0.00	82.0000	82.00	0.00	$70,688.10	100.00	%

Total Partida: **432,808.50**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR

ING.MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA SUR