SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra	COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA		**Importe de la Estimación s/IVA**		$700.524.97
Municipio:	Salvador Alvarado		**Importe del Contrato s/IVA:**		$829,849.14
Localidad:	Guamuchil		**No. Estimación:**		1
Contratista:	MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.		**Tipo Estimación:**		Normal
Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025		**Periodo del Contrato:**	26/08/2025	**al** 24/09/2025
			Periodo de la Estimación:	26/08/2025	**al** 15/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
P01	**PRELIMINARES**	**37,049.10**
P02	**CIMENTACIÓN**	**663,475.87**
	Total Paquete s/IVA:	**700,524.97**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $700,524.97

Julio C.

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$629,849.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.	**Periodo del Contrato**	26/08/2025 al 24/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$700,524.97
				Periodo de la Estimación:	26/08/2025 al 15/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
0012	TRAMITES Y PROYECTO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES, ACORDE A NORMATIVA DE CFE, INCLUYE: PLANO GEOREFERENCIADO CON COORDENADAS UTM, RELACION DE CARGAS, SOLICITUD DE GUIA DE INSPECCION CON DOCUMENTACION ADJUNTA, ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ENTREGA CON RELACION DE MATERIALES UTILIZADOS Y DOCUMENTACION DIGITAL A TRAVEZ DE PLATAFORMAS DE CFE.	PZA	1.00	$37,049.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	$37,049.10	100.00 %
						Total Partida:			**37,049.10**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO C (ROCA) CON EQUIPO NEUMATICO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	582.00	$188.57	0.00	582.0000	582.00	0.00	$109,747.74	100.00 %
0020	EXCAVACION EN TERRENO TIPO C (ROCA) PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO C (ROCA) CON EQUIPO NEUMATICO, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$1,361.26	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,361.26	100.00 %
0021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (2+1) CAL. 4 AEREO 240 V. INCLUYE CABLE, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	18.00	$110.23	0.00	18.0000	18.00	0.00	$1,984.14	100.00 %
0022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (2+1) CAL. 4 SUBTERRANEO 240 V. INCLUYE CABLE, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	600.00	$117.54	0.00	600.0000	600.00	0.00	$70,524.00	100.00 %

Julio C.

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$829,849.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.	**Periodo del Contrato**	26/08/2025 al 24/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$700,524.97
				Periodo de la Estimación:	26/08/2025 al 15/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
0017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	26.00	$1,592.56	0.00	26.0000	26.00	0.00	$41,406.56	100.00 %
P20S59C050	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	19.00	$24,612.48	0.00	15.0000	15.00	4.00	$369,187.20	78.95 %
P20S59C051	LUMINARIA DOBLE VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES SECUNDARIAS), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, 2 BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$32,185.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$32,185.06	100.00 %
0016	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$828.97	0.00	6.0000	6.00	0.00	$4,973.82	100.00 %

Julio C.

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra COMPLEMENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CVIVE, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Salvador Alvarado	**Contrato:**	OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2508A-2025	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Guamuchil	**Importe del Contrato s/IVA**	$829,849.14	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.	**Periodo del Contrato**	26/08/2025 al 24/09/2025	**Importe de la Estimación:**	$700,524.97
				Periodo de la Estimación:	26/08/2025 al 15/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
0020.	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, BASE DE MEDICION 5-100 AMP. GABINETE, 1 CONTACTOR DE 20 AMP., 1 INTERRUPTORES DE 2 x 30 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1-1/4", MUFA DE Ø 1-1/4", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	$16,051.48	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,051.48	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
0023	TRAMITES Y PROYECTO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, ACORDE A NORMATIVA DE CFE, INCLUYE: PLANO GEOREFERENCIADO CON COORDENADAS UTM, RELACION DE CARGAS, SOLICITUD DE GUIA DE INSPECCION CON DOCUMENTACION ADJUNTA, Y DOCUMENTACION DIGITAL A TRAVEZ DE PLATAFORMAS DE CFE.	PZA	1.00	$16,054.61	0.00	1.0000	1.00	0.00	$16,054.61	100.00 %

Total Partida: **663,475.87**

MULTICONTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE.C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.