Nota No 1

Con esta fecha se abre la presente bitacora para dar de alta el contrato No. OPPU-EST-LP-PEST-IF-1303-2025, que ampara la obra "Construcción de Puente El Vigia en Ponce, municipio de Eldorado, estado de Sinaloa".

Datos Generales del Contrato

Representante de Gobierno del Estado.- Lic. Raul Francisco Montero Zamudio
Secretario de Obras Públicas

Representante del Contratista: C. Emilio Contreras Mendoza
El mismo

Monto del Contrato: $ 14'550,000.00

Periodo del Contrato.- 24 de marzo al 24 de septiembre de 2025.

Duración: 185 días naturales

El contratista informa que el Superintendente de obra será el Ing. Emilio Contreras Mendoza, con cédula profesional No. 3671625, y tendrá facultades para hacer notas, solicitudes y aclaraciones durante la ejecución de la obra. Por ultimo se hace entrega del lugar de la obra para que inicien con la ejecución de los trabajos.


Ing. Manuel Francisco Campos Gonzalez
Residente Sop

Ing. Emilio Contreras Mendoza
Superintendente de Obra

Nota 2

El contratista inicia los trabajos de demolición de Puente existente en mal estado, los elementos que ha demolido el día de hoy fueron parte de la losa y 7 columnas, en total se van a demoler 42 columnas. 7 cabezales. losa y aleros.





Nota 3 31/03/2025

Continuan los trabajos de demolición, se ha demolido 36 columnas, 6 cabezales y 3/4 partes de la losa.

Llego acero a la obra y el contratista comienza el habilitado para las columnas.





Nota 31/03/2025

Se le entrega al contratista modificaciones al proyectos original, en la profundidad de desplante para las pilas y la elevación de la nueva rasante





Nota 4

Los trabajos de demolición han sido concluidos.

Los trabajos de habilitado de acero continuan, se llevan terminadas 3 pzas.

El acero para las columnas es acero de 1" (34 pzas) colocadas con estribos @10 cm de varilla de 1/2.

Se analiza la posibilidad de construir la plataforma de maniobras con material del sitio, para evitar accidentes.

Nota 5 12/05/2025

Se han terminado el habilitado de acero para las columnas.

El contratista dara inicio a la construccion de la plataforma.

12/05/2025

Nota 6

El contratista presenta generadores a revisión

Conceptos a revisar demolicion y habilitado de acero. por un total de 153.57 m³ y 35,344.71 kg respectivamente.

Nota 7.

Al revisar los generadores se acepten las cantidades por lo que el contratista presenta la ESTIMACION 1 NORMAL y la ESTIMACION 2 ADICIONAL ambas con periodo del 24 de marzo al 23 de abril de 2025.

EST. 1_N $ 1'325,316.31

EST. 2_A $ 570.635.61

Se revisa y se entrega documentación para tramite de la misma

Nota 8 12 de Mayo de 2025

El contratista solicita que se puedan cobrar el suministro de las prelosas y trabes, ya que se ha comenzado con la fabricación de estos elementos, pero el concepto de catálogo incluye SUMINISTRO, FLETE Y COLOCACION,

El contratista va presentar el analisis por separado sin que se afecte el presupuesto original de estos conceptos.

Nota 9 12/05/2025

La cooperativa de Pescado y Camaron presento solicitud para no intervenir el gasto que fluye por el canal, se analiza la opcion de un canal secundario para no afectar a la cooperativa

Nota 10

El contratista inicia obra de desvio, se le indica que presente papeleria para revisar comparativo, y de ser necesario se realice el convenio, asi mismo se le solicita el ingreso de los precios extra que se deriven de estas actividades.

Nota 11 19/05/2025

El contratista comienza los trabajos para la plataforma de maniobras, ha llegado el acero para los cabezales y losa y comienza a habilitarlo.

Nota. 12 22/05/2025

El contratista concluye los trabajos de la plataforma, y comienza la elaboracion de las pretiles.

Nota

Se ha dado inicio a la perforación p/pilas-tronco con un ancho de 1.10 y en la zona del ademe de 1.20, se colocó el acero y se realizo el colado con concreto $f'c = 250$ kg/cm² resistente a los sulfatos, estos trabajos se realizaron en el eje 3.

Nota se 22/05/2025

Se han concluido los trabajos para pilas en ejes 1 y 3, se estan realizando trabajos de Pilas en eje 2.

En los ejes 1 y 3, se iniciaron los trabajos para los cabezales, se afino el terreno, se colo plantilla para colocar acero. Por condiciones en el terreno se entrega cambio de proyecto en eje 2.

Nota 24/05/2025

Se han concluido los trabajos en Pilas en eje 2.

En los ejes 1 y 3 se cambio y se realizo el colado de los cabezales con concreto $f'c = 250$ kg/cm² junto con los zocalos de nivelación

Nota

Se reciben generadores a revicion para Est. 3 normal y 4 adicional.

Nota 11/06/2025

Se aceptan generadores, con la observacion del acero en Pilas y cabezales para reducir el volumen en el concreto. en la sig. estimacion

13/06/2025

Se reciben estimacion 3 y 4 con los siguientes importes

	Importe c/iva	IMPORTE NETO A RECIBIR
Est 3	$2,355,261.75	$1,470,008.20
Est 4	$445,455.16	$278,025.47

Nota

Se ha realizado el colado de 10 trabes (viga AASHTO 50-66/135 de 24 m), esperamos condiciones para realizar flete y montajes.

También se ha terminado el colado en sitio de 64 pedazos de 2.50 × 12.5 × 1.25 × 0.08 y de 16 pedazos de 2.00 - 1.07 × 1.25 × 0.08.

También se informa que la plataforma de maniobras fue concluida antes de iniciar los perforaciones y que al realizar las perforaciones se realizaron de un diámetro de 1.20 m para colocar el ademe.

14/06/2025

Nota

El contratista presenta Est. 5 extraordinaria para conciliación de generadores, presenta oficio de autorización de Precios extraordinarios

23/06/2025

Nota

Se revisaron generadores y se autorizan para su carga en SIAS y trámite de Est. 5 extraordinario. por un importe c/iva de $5'436,882.98 y líquido a pagar después de amortizaciones y deducciones de $3'393,364.90

Nota

Se informa que durante esta semana (19-25 de Junio), se llevó a cabo el montaje de las 10 trabes, las cuales fueron fleteadas desde el almacén de fabricación en la ciudad de Culiacán,

Las primeras 5 llegaron el día 19 a la obra y se colocaron el día 20 de junio, y las otras 5 llegaron y se montaron el día 21 de junio.

Las prelosas se colocaron entre los días 23 y 25 de junio, se colocaron 64 pza de la prelosa 2.50 x 1.25 x 1.25 x 0.08 y 16 pzas de la prelosa 2.00 x 1.07 x 1.25 x 0.08.

Nota 26/06/2025

El contratista presentó est. 6 extraordinaria y se autoriza para carga en SISO por un importe de $943,947.63 c/iva y líquido a pagar después de amortización y deducciones de $589,153.51

Nota

SE INFORMA QUE COMENZARON LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA, ENTRE EL EJE 1 Y 2, SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE DIAFRAGMAS Y SE PRETENDE REALIZAR EL COLADO.

Nota 15/06/2025

El contratista realiza el colado de losa entre ejes 1 y 2 y continuan con trabajos de acero y cimbrado entre los ejes 2 y 3.
Se observan los trabajos en aleros terminados y perfilados para la construccion de los aproches, se observa el TN compactado.
Durante los trabajos de cimbrado y colocacion de acero se colocaron los drenes para aguas pluviales en losa.

NOTA 1/07/2025

SE REALIZÓ EL COLADO DE CONCRETO DE LOSA ENTRE EL EJE 2 Y 3, SE COLOCARON LOS DRENES,

Nota

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CIMBRA PARA BANQUETA Y PARAPETO DE CONCRETO, SE INFORMA QUE EL PARAPETO DE ACERO SE ESTA CONSTRUYENDO EN ALMACEN EN CULIACAN Y QUE LLEGARON LOS TUBOS DE 8" PARA COLOCARSE EN LAS BANQUETAS.

15/07/2025

Nota

Se realizo recorrido y se observan banquetas coladas, y de guarnim para recibir el parapeto metálico.

Se estan construyendo los aproches.

Se observa que la plataforma de maniobras fue retirada totalmente

El contratista esta colocando la junta metalica y la de calzada.

15/07/2025

Nota

Se han concluido los aproches y se esta colocando el parapeto metalico.

Nota

Se han realizado los trabajos de pintura en paquete de acero

NOTA 25/08/2025

SE PLESENTAN GENERADORES DE EST 7 NORMAL, 8 ADICIONAL Y 9 EXTRAORDINARIA PARA REVISION.

EST N CON TRABAJOS POR UN IMPORTE DE $1,964,307.63

EST 8 A " DE $ 179,169.51

EST 9 EXT " DE $ 843,765.59.

Nota 28/08/2025

Se autorizan para pago las est. 7N, 8A y 9EXT con un importe liquido a pagar de

EST 7 N	$ 1'422,158.72
EST 8 A	$ 129,718.72
EST 9 EX	$ 608,331.62

NOTA

Se han concluido los trabajos en Puente y Ahora se esta rellenando la obra de desvio,






Nota 24/09/2025

Se concluyen los trabajos en la obra de desvio y el contratista inicia los trabajos de retiro de material sobrante. fuera de la obra. Se le solicita al contratista el cierre de generadores y conforme al convenio de obra. y lo ejecutado en trama.





Nota

El contratista presenta estimaciones 10 Extraordinaria y 11 Finiquito para revisión. Se le solicitan documentos complementarios para finiquito de obra y documentación para contraloría. También los planos de obra terminada.

24/sep/2025

Nota

Se autorizan estimaciones 10 Extraordinaria y 11 Finiquito por los siguientes montos:

	IMPORTE TRABAJOS	LIQUIDO A PAGAR
EST 10 EXTRA	$ 457,297.81	$ 445,471.14
EST 11 FINIQUITO	$ 1,378,346.78	$ 1,342,699.88

Se le solicita al contratista que tramite la fianza de vicios ocultos.

Nota

El contratista ha presentado la documentación finiquito en forma, por lo que se da por concluida física y documentalmente y se cierra esta bitacora.



