SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,191,562.83
Importe del Contrato s/IVA:			$2,276,899.28
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	02/07/2026	**al**	01/11/2026
Periodo de la Estimación:	02/07/2026	**al**	03/08/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE		
P01	**PRELIMINARES**	**323,983.81**
P02	**CIMENTACIÓN**	**26,849.88**
P03	**OBRA CIVIL**	**187,404.25**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**200,387.20**
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	131,996.30
P06	**OBRAS VIALES**	**140,923.17**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**180,018.24**

Total Paquete s/IVA:	**1,191,562.85**
Ajuste por Redondeo:	-$0.02
Total de Estimación s/IVA:	$1,191,562.83

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE										
P01	PRELIMINARES									
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES									
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	416.67	$15.25	0.00	399.3600	399.36	17.31	$6,090.24	95.85 %
P01S30C031	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CORTANDO UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM, INCLUYE: COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	M2	324.82	$19.60	0.00	324.6600	324.66	0.16	$6,363.34	99.95 %
P01S02	EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS									
P03S33C064	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X30 CMS., DE PERALTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	340.00	$509.99	0.00	340.0000	340.00	0.00	$173,396.60	100.00 %
P01S03	DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.									
P30S03C025	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA-LAC 6X6/10-10 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO Y BROCHEADO.	M2	324.82	$404.88	0.00	324.6600	324.66	0.16	$131,448.34	99.95 %
P01S04	LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	416.67	$16.74	0.00	399.3600	399.36	17.31	$6,685.29	95.85 %
							Total Partida:		323,983.81	
P02	CIMENTACIÓN									
P02S01	MAMPOSTERÍAS									
P01S39C220	RETIRO DE PORTERÍA DE TUBO DE ACERO DE 4", INCLUYE: RETIRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$560.71	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,121.42	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S44C081	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15 x 20 x 40 cm CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	93.45	$122.16	0.00	93.4500	93.45	0.00	$11,415.85	100.00 %
P01S44C386	DEMOLICION DE DADO DE CONCRETO DE 0.60X0.60 CM. ARMADO C/4 VARS. 1/2". INCLUYE CORTE DEL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$246.08	0.00	3.0000	3.00	0.00	$738.24	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P31S04C029	REUBICACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO RESBALADILLA, DE 2.50 M. DE LONGITUD Y 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ANCLAJES EXISTENTES, ACARREO DEL JUEGO, EXCAVACIÓN, COLADO DE 4 BASES DE 0.25X0.25X0.40 M. CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,386.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,386.25	100.00 %
P31S04C030	REUBICACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA, DE MEDIDA COMERCIAL, MODELO DE 3 PALANCAS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ANCLAJES EXISTENTES, ACARREO DEL JUEGO, EXCAVACIÓN, COLADO DE 4 BASES DE 0.25X0.25X0.40 M. CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,386.25	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,386.25	100.00 %
P31S04C031	REUBICACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO COLUMPIOS DE MEDIDAS COMERCIALES, MÓDULO DE 4 ASIENTOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ANCLAJES EXISTENTES, ACARREO DEL JUEGO, EXCAVACIÓN, COLADO DE 4 BASES DE 0.25X0.25X0.40 M. CON CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,840.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,840.46	100.00 %
P31S04C082	REUBICACIÓN DE JUEGO INFANTIL TIPO PASAMANOS EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ANCLAJES EXISTENTES, ACARREO DEL JUEGO, EXCAVACIÓN, COLADO DE 4 BASES DE 0.25X0.25X0.40 MTS CON CONCRETO SIMPLE	PZA	1.00	$2,159.15	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,159.15	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P33S13C035	LIMPIEZA Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPERDICIO (ESCOMBRO, PIEDRAS, CONCHAS, BASURA VARIEDAD) CON LA UTILIZACIÓN CAT 416, INCLUYE: ACARREO EN MAQUINA A 20.00 MTS., DE DISTANCIA, MANO DE OBRA PARA SUBIR MATERIAL QUE NO ALCANZA AGARRAR EL BOTE.	M3	35.18	$46.99	0.00	35.1800	35.18	0.00	$1,653.11	100.00 %
P01S71C020	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBRO EXISTENTE Y DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO A 4.00 KM, TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO	M3	35.18	$61.09	0.00	35.1800	35.18	0.00	$2,149.15	100.00 %
						Total Partida:			**26,849.88**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	57.72	$15.25	0.00	57.7200	57.72	0.00	$880.23	100.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P03S38C086	PISO DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA-LAC 6-6/10x10 CON CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLOCACIÓN DE LA MALLA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	42.36	$601.24	0.00	42.3600	42.36	0.00	$25,468.53	100.00 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P31S06C030	BICICLETA FIJA RECTA MODELO AEM-714 DE 0.80X0.50X1.10 MTS. MARCA JUMBO O SIMILAR, PARA ENTRENAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS. C/U. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 1 PLACAS DE ACERO 30 X 30 CM. X 3/8" C/U. CON ANCLAS DE VARILLA 1/2" DE DIÁMETRO CON 60 CM. DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$26,206.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	$26,206.98	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.C.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P31S06C044	EJERCITADOR PECHO Y BRAZOS BALANCE MODELO (ABC-117) SKU:EJE-BA-14-00 MARCA JUMBO O SIMILAR, DE 2.60X0.70X1.80 MTS PARA HACER EJERCICIO EN PECHOS Y BRAZOS, INCLUYE: 3 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS. C/U CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 , 3 PLACAS DE ACERO DE 30X30 CMS X 3/8" C/U, CON ANCLAS DE VARILLA DE ½" DE DIAMETRO CON 60 CMS. DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$63,449.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	$63,449.73	100.00 %
P31S06C049	EJERCITADOR CAMINADORA FORTE, MODELO EJE-FO-07-00 MARCA JUMBO O SIMILAR, INCLUYE: 1 MUERTO DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS. C/U. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, PLACA DE ACERO 30 X 30 CM. X 3/8" C/U. CON ANCLAS DE VARILLA 1/2" DE DIÁMETRO CON 60 CM. DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	$71,398.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$71,398.78	100.00 %
						Total Partida:			**187,404.25**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S01	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.**									
P31S04C090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADILLA EN COMPAÑIA MODELO RES-PL-03-00, DE 4.20X0.95X2.25 MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 4 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS., EXCAVACIÓN, CONCRETO CONCRETO F´C=150 KG7CM2, 4 PLACAS DE ACERO DE 30X30X3/8" C/U CON ANCLAS DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 60 CMS DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTOS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$109,156.22	0.00	1.0000	1.00	0.00	$109,156.22	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P31S04C074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, SUBE Y BAJA TRIPLE MODELO SUB-00-01-02, DE 3.00X2.00X1.00 MTS., MARCA JUMBO O SIMILIAR, CAPACIDAD DE 6 NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS DE EDAD, INCLUYE:3 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS., EXCAVACIÓN, CONCRETO CONCRETO F´C=150 KG7CM2, 3 ANCLAS DE CONCRETO DE ACERO DE 30X30X3/8" C/U CON ANCLAS DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 60 CMS DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTOS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$49,615.04	0.00	1.0000	1.00	0.00	$49,615.04	100.00 %
P31S04C103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO MODELO COL-AS-01-00, DE 2.40X1.60X2.00 M. MARCA JUMBO Ó SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: 4 MUERTOS DE CONCRETO DE 30X30X45 CMS., EXCAVACIÓN, CONCRETO CONCRETO F´C=150 KG7CM2, 4 PLACAS DE ACERO DE 30X30X3/8" C/U CON ANCLAS DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 60 CMS DE DESARROLLO ANCLADOS A MUERTOS DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	$41,615.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	$41,615.94	100.00 %
						Total Partida:			200,387.20	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO									
P05S01	CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
P31S01C060	BANCA PREFABRICADA DE 1.70X0.55X0.85 MTS., MODELO KIRO MUA-420, MARCA JUMBO O SIMILAR, FABRICADA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, CON ASIENTO Y RESPALDO EN PLASTIMADERA PREMIUM, INCLUYE BASES DE CONCRETO DE 30X30X40 CMS., EXCAVACION, CONCRETO F´C=150 KG7CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$18,561.47	0.00	4.0000	4.00	4.00	$74,245.88	50.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.C.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P31S02C016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO PARA BASURA, BOTE GRIJALVA DOBLE, MODELO BOT-LP-03-01, DE 1.05X0.40X01.00 M. DE ALTO, CAPACIDAD DE 65 LT. CADA BOTE, MARCA JUMBO O SIMILAR. INCLUYE: 3 MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FLETE, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$19,250.14	0.00	3.0000	3.00	3.00	$57,750.42	50.00 %
						Total Partida:			**131,996.30**	
P06	**OBRAS VIALES**									
P06S01	**SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACT**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.00	$15.25	0.00	100.0000	100.00	0.00	$1,525.00	100.00 %
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.24	$320.69	0.00	16.2400	16.24	0.00	$5,208.01	100.00 %
P01S48C014	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	21.11	$172.47	0.00	21.1100	21.11	0.00	$3,640.84	100.00 %
P01S57C002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MANO.	M3	21.11	$185.58	0.00	21.1100	21.11	0.00	$3,917.59	100.00 %
P01S72C017	RELLENO CON PIZON A MANO EN CAPAS DE 20 cm Y AGUA, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 m, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.62	$234.00	0.00	12.6200	12.62	0.00	$2,953.08	100.00 %
P01S87C002	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	16.41	$246.08	0.00	16.4100	16.41	0.00	$4,038.17	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P02S02C010	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 x 0.25 m DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE Ø 3/8" @ 15 cm EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'c=250 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$1,726.66	0.00	6.0000	6.00	0.00	$10,359.96	100.00 %
P02S05C018	DADO DE 35X35 CM. DE CONCRETO ARMADO CON 4 VAR. DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 10 CM., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJE A LA ZAPATA, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, ARMADO, AMARRES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, VIBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	$1,694.61	0.00	6.0000	6.00	0.00	$10,167.66	100.00 %
P06S03	CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD									
P03S27C807	DALA DE DESPLANTE DE 20x20 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 1/4" @ 20 cm CONCRETO F'c= 200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN DE 0.00 a 3.00 m DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00	$528.55	0.00	27.3600	27.36	2.64	$14,461.13	91.20 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.68	$75.32	0.00	28.6800	28.68	0.00	$2,160.18	100.00 %
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 cm DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.14	$230.10	0.00	6.0000	6.00	4.14	$1,380.60	59.17 %
P03S38C032	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE : RELLENO PARA NIVELADO Y AFINAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ACABADO RAYADO A CUADROS.	M2	73.70	$847.02	0.00	73.7000	73.70	0.00	$62,425.37	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S04	**EXTENDIDO Y BANDEADOS.**									
P10S01C019	PLACA BASE DE 25X30 CM DE 1/4" DE ESPESOR ANCLADA A DADO DE CONCRETO, SOLDADA A 4 VARILLAS LISAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE 60 CM DE LONGITUD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURA E-70XX, RECORTES, DESPRECIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	$540.77	0.00	6.0000	6.00	0.00	$3,244.62	100.00 %
P06S06	**OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN SUB-BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y**									
P30S10C001	GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15x20x40 cm. CON CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	32.00	$482.53	0.00	32.0000	32.00	0.00	$15,440.96	100.00 %
						Total Partida:			140,923.17	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S01	**ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	118.62	$15.25	0.00	111.6600	111.66	6.96	$1,702.82	94.13 %
P01S06C001	EXCAVACIÓN A MANO, ZONA "A" CLASE I, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	29.36	$320.69	0.00	29.3600	29.36	0.00	$9,415.46	100.00 %
P01S48C002	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	15.42	$172.47	0.00	15.4200	15.42	0.00	$2,659.49	100.00 %
P01S57C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MANO.	M3	15.42	$211.80	0.00	15.4200	15.42	0.00	$3,265.96	100.00 %
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	17.50	$302.47	0.00	17.5000	17.50	0.00	$5,293.23	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S02	**ACERO DE REFUERZO, HABILITADO Y COLOCACIÓN**									
P02S03C090	ZAPATA CORRIDA DE 0.60X.020 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. DE 3/8" @ 20CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE; VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	59.31	$866.59	0.00	55.8300	55.83	3.48	$48,381.72	94.13 %
P07S03	**SOLDADURA A TOPE EN VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO GRADO 42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P03S16C112	MURETE DE BLOCK 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" @60CM. Y RELLENO DE CELDAS CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO APARENTE A UNA CARA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	24.91	$762.43	0.00	23.4500	23.45	1.46	$17,878.98	94.14 %
P03S23C021	REPISÓN DE 35X10 CM., ARMADO CON 2 VARILLAS DE Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE Ø 3/8" @ 30 CMS. CONCRETO F´C= 20 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	59.31	$568.24	0.00	55.8300	55.83	3.48	$31,724.84	94.13 %
P03S29C379	CONTRATRABE DE 20 X40 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS, CON CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, AHOGADA EN ZAPATA CORRIDA, INCLUYE. HABILITADO DE ACERO , RECORTES, DESPERDICIOS, ELABORACION DE CONCRETO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	59.31	$776.35	0.00	55.8300	55.83	3.48	$43,343.62	94.13 %
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	84.26	$75.32	0.00	34.6200	34.62	49.64	$2,607.58	41.09 %
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 cm DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	47.45	$230.10	0.00	47.4500	47.45	0.00	$10,918.25	100.00 %

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINAOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. ALBERTO REYES SALCIDO

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-2406-2026
Importe del Contrato s/IVA $2,276,899.28
Periodo del Contrato 02/07/2026 **al** 01/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,191,562.83
Periodo de la Estimación: 02/07/2026 **al** 03/08/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07S04	**MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S**									
P16S90C187	LLORADERO DE TUBO DE PVC DE 3" CON 0.25 M. DE LONGITUD @ 2.00 M. DE SEPARACION EN SENTIDO TRANSVERSAL, INSTALADOS EN BLOCK O EN DALA DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	$56.30	0.00	17.0000	17.00	0.00	$957.10	100.00 %
P07S05	**METAL DESPLEGADO, TRASLAPADO EN SUS UNIONES CON ALAMBRE RECOCIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	118.62	$16.74	0.00	111.6600	111.66	6.96	$1,869.19	94.13 %

Total Partida: **180,018.24**

C. ALBERTO REYES SALCIDO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.