SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ARROYO GRANDE (SECTOR PIEDRAS PINTAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1508-2025

Importe de la Estimación s/IVA $761,057.60

Importe del Contrato s/IVA: $772,289.61

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 25/08/2025 **al** 08/10/2025

Periodo de la Estimación: 25/08/2025 **al** 23/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ARROYO GRANDE (SECTOR PIEDRAS PINTAS)	
P01	**PRELIMINARES**	**761,057.60**

Total Paquete s/IVA: **761,057.60**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $761,057.60

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ

SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ARROYO GRANDE (SECTOR PIEDRAS PINTAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1508-2025
Importe del Contrato s/IVA $772,289.61
Periodo del Contrato 25/08/2025 al 08/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $761,057.60
Periodo de la Estimación: 25/08/2025 al 23/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ARROYO GRANDE (SECTOR PIEDRAS PINTAS)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
503001	PERFORACION DE POZOS EN 12 1/4" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.0 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$2,948.92	0.00	5.0000	5.00	0.00	$14,744.60	100.00 %
503009	PERFORACION DE POZOS EN 12 1/4" EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.0 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.00	$3,895.62	0.00	3.0000	3.00	0.00	$11,686.86	100.00 %
503017	PERFORACION DE POZOS EN 12 1/4" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.0 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.00	$5,462.34	0.00	26.0000	26.00	0.00	$142,020.84	100.00 %
5040 10	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 12 1/4" HASTA 16" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.00	$2,117.14	0.00	5.0000	5.00	2.00	$10,585.70	71.43 %
5040 13	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 12 1/4" HASTA 16" EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	$2,627.68	0.00	3.0000	3.00	2.00	$7,883.04	60.00 %
5040 16	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS DE 12 1/4" HASTA 16" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.00	$4,517.57	0.00	19.0000	19.00	0.00	$85,833.83	100.00 %
5074 01	LIMPIEZA DE POZO, INCLUYE: PISTONEO PARA EL REACOMODO DE LA GRAVA Y DESASOLVE, CON EQUIPO DE PERCUSION PULSETA.	PZA	1.00	$28,526.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	$28,526.78	100.00 %
501003	APLICACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS	LT	42.00	$175.13	0.00	42.0000	42.00	0.00	$7,355.46	100.00 %

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ARROYO GRANDE (SECTOR PIEDRAS PINTAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1508-2025
Importe del Contrato s/IVA $772,289.61
Periodo del Contrato 25/08/2025 **al** 08/10/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $761,057.60
Periodo de la Estimación: 25/08/2025 **al** 23/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS.**									
506206	COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	34.00	$682.39	0.00	34.0000	34.00	0.00	$23,201.26	100.00 %
506105	COLOCACIÓN DE TUBERIA RANURADA DE ACERO DE 14" DE ESPESOR PARA CONTRA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	32.00	$649.32	0.00	32.0000	32.00	0.00	$20,778.24	100.00 %
506501S	COLOCACION DE FILTRO A BASE GRAVA LAVADA Y CRIVADA DE 1/4" SELLO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DEJECUCION.	M3	3.10	$1,853.58	0.00	2.1600	2.16	0.94	$4,003.73	69.68 %
506401	CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$25,814.66	0.00	1.0000	1.00	0.00	$25,814.66	100.00 %
8060 24	SUMINISTRO DE TUBERIA RANURADA DE ACERO DE 14" DE DIAMETRO PARA CONTRADEME. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	ML	32.00	$6,581.62	0.00	32.0000	32.00	0.00	$210,611.84	100.00 %
8055 A4	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ADEME LISA PARA POZOS DE AGUA DE 8" (203 MM) DE DIAMETRO. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	ML	6.00	$2,724.91	0.00	6.0000	6.00	0.00	$16,349.46	100.00 %
8055 C7	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ADEME RANURADA PARA POZOS DE AGUA DE 8" (203 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	ML	28.00	$3,041.80	0.00	28.0000	28.00	0.00	$85,170.40	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
508005B	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO GON BOMBA TIPO TURBINA P/ MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS. 203 MM 8" HASTA 100.65 M (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 100 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE TRASLADO DEL EQUIPO DE AFORO AL SITIO DE LA OBRA, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO.	PZA	1.00	$34,304.02	0.00	1.0000	1.00	0.00	$34,304.02	100.00 %
501504	EQUIPO DE AFORO OPERANDO DESPUES DE LAS 24 HORAS.	HR	72.00	$447.04	0.00	72.0000	72.00	0.00	$32,186.88	100.00 %

Total Partida: **761,057.60**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, SA DE CV
CONTRATISTA

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.