SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALIACA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad: Playa Colorada

Contratista: C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106A-2025

Importe de la Estimación s/IVA:			$1,325,185.89
Importe del Contrato s/IVA:			$4,180,642.09
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	19/06/2025	**al**	19/10/2025
Periodo de la Estimación:	21/07/2025	**al**	20/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	
P01	**PRELIMINARES**	**1,325,185.89**

Total Paquete s/IVA: **1,325,185.89**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $1,325,185.89

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALIACA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Angostura	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106A-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Playa Colorada	**Importe del Contrato s/IVA:**	$4,180,642.09	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ	**Periodo del Contrato:**	19/06/2025 **al** 19/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,325,185.89
				Periodo de la Estimación:	21/07/2025 **al** 20/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	97.45	$135.37	0.00	79.1500	79.15	18.30	$10,714.54	81.22 %
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	193.35	$4,351.67	0.00	193.3500	193.35	0.00	$841,395.39	100.00 %
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	437.69	$27.32	0.00	404.4300	404.43	33.26	$11,049.03	92.40 %
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	839.49	$29.20	0.00	839.4900	839.49	0.00	$24,513.11	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	150.00	$771.34	0.00	144.7200	144.72	5.28	$111,628.32	96.48 %
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	750.00	$464.76	0.00	578.9300	578.93	171.07	$269,063.51	77.19 %

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALIACA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Angostura	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106A-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Playa Colorada	**Importe del Contrato s/IVA:**	$4,180,642.09	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ	**Periodo del Contrato:**	19/06/2025 **al** 19/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,325,185.89
				Periodo de la Estimación:	21/07/2025 **al** 20/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.50	$20,170.36	0.00	0.4900	0.49	0.01	$9,883.48	98.00 %
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	500.00	$33.68	0.00	157.7000	157.70	342.30	$5,311.34	31.54 %
P34S03C005	PINTURA EPOXICA EN RAMPA DE BANQUETA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN COLOR AZUL PARA EL FONDO Y BLANCO PARA EL LOGO, MARCA. BEREL O SIMILAR, EN UNA SUPERFICIE DE 1.43 M2,. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	$471.29	0.00	6.0000	6.00	2.00	$2,827.74	75.00 %
P34S01C021	CRUCE DE CEBRA PEATONAL ANCHO IGUAL AL DE LA BANQUETA, MINIMO 2.50 M. MAXIMO 4.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	$267.43	0.00	30.0000	30.00	0.00	$8,022.90	100.00 %
P34S12C014	SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-6 (ALTO) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE PTR 2x2 DE 3.9m., ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2.00	$5,570.25	0.00	2.0000	2.00	0.00	$11,140.50	100.00 %

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SALIACA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Angostura	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1106A-2025	**No. Estimación:**	3
Localidad:	Playa Colorada	**Importe del Contrato s/IVA:**	$4,180,642.09	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ	**Periodo del Contrato:**	19/06/2025 al 19/10/2025	**Importe de la Estimación:**	$1,325,185.89
				Periodo de la Estimación:	21/07/2025 al 20/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P34S12C142	SEÑAL CON NOMENCLATURA DE CALLE DE UN POSTE CON DOBLE BANDERA, A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED. 40, SEÑALAMIENTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 0.62 Y 0.14 MTS ROTULADA EN VINIL BLANCO REFLEJANTE CON LETRAS EN COLOR NEGRO BRILLANTE, SUJETADOS CON 3 CJAS DE SOLERA GALVANIZADA DE 3/4" X 3/4" X 3/16" SOLDADAS A TUBULAR, ATORNILLADAS CON TORNILLOS GALVANIZADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$5,185.93	0.00	3.0000	3.00	0.00	$15,557.79	100.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C038	RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCION EN BOCACALLES EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA.	M3	21.00	$39.89	0.00	18.8400	18.84	2.16	$751.53	89.71 %
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,710.37	$2.21	0.00	1,505.3000	1,505.30	205.07	$3,326.71	88.01 %

Total Partida: **1,325,185.89**

C. JESÚS JOSÉ BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR SOP