SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025

Importe de la Estimación s/IVA $350,039.81
Importe del Contrato s/IVA: $1,551,724.14
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 23/06/2025 **al** 06/08/2025
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA	
P03	**OBRA CIVIL**	**-2,314.85**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**32,327.17**
P08	**PREFABRICADOS**	**320,027.49**

Total Paquete s/IVA:	**350,039.81**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$350,039.81

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $350,039.81
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA										
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
4110 10L	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CM, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON VRS DE 3/8" A CADA 20 CM EN DOBLE SENTIDO Y DOBLE LECHO, ANCLAJE DE VRS DE 3/8" A CADA 20 EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, COLADO Y VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.55	$2,516.14	7.07	-0.9200	6.15	2.40	-$2,314.85	71.93 %
						Total Partida:			**-2,314.85**	
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S01	**CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
82250 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 2.50 M X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,712.80	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,712.80	100.00 %
8230 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.30 M X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$424.48	0.00	3.0000	3.00	0.00	$1,273.44	100.00 %
8250 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.50 MTS. X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$949.65	0.00	1.0000	1.00	0.00	$949.65	100.00 %
8068 25	SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO. DE 45° X 2" DE DIAMETRO.	PZA	2.00	$150.99	0.00	2.0000	2.00	0.00	$301.98	100.00 %
2282 16	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. DOS ROSCAS DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$89.58	0.00	2.0000	2.00	0.00	$179.16	100.00 %
8036 01	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	$5,524.12	0.00	1.0000	1.00	0.00	$5,524.12	100.00 %
2170 01	INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$895.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	$895.95	100.00 %
8035 02	SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	2.00	$3,544.89	0.00	2.0000	2.00	0.00	$7,089.78	100.00 %

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $350,039.81
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
2160 03	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$746.62	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,493.24	100.00 %
8018 A1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$4,542.51	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,542.51	100.00 %
8025 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION DE 0-7 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$841.84	0.00	1.0000	1.00	0.00	$841.84	100.00 %
8015 02B	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	$401.24	0.00	4.0000	4.00	0.00	$1,604.96	100.00 %
8015 0202T	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FO.FO. DE 2" X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$2,417.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	$2,417.35	100.00 %
83100 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$374.59	0.00	1.0000	1.00	0.00	$374.59	100.00 %
8020 02	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	$85.34	0.00	1.0000	1.00	0.00	$85.34	100.00 %
8019 02	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	8.00	$85.34	0.00	6.0000	6.00	2.00	$512.04	75.00 %
8018 01	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	28.00	$35.75	0.00	28.0000	28.00	0.00	$1,001.00	100.00 %
P05S02	**CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL**									
P05S08C028	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESPERDICIO.	M3	0.10	$5,274.20	0.00	0.1000	0.10	0.00	$527.42	100.00 %

Total Partida: 32,327.17

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

3DE3

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1306-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,551,724.14
Periodo del Contrato 23/06/2025 **al** 06/08/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $350,039.81
Periodo de la Estimación: 22/07/2025 **al** 06/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P08	**PREFABRICADOS**									
P08S01	**PANEL DE CONCRETO**									
10 00 02R	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$8,683.22	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,683.22	100.00 %
10 00 02A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE EN BAJA TENSION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	$9,102.15	0.00	3.0000	3.00	4.00	$27,306.45	42.86 %
09 00 02	SUMINISTRO E INSTALACION PARA BAJANTE PARA TIERRA EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	$4,411.65	0.00	3.0000	3.00	0.00	$13,234.95	100.00 %
PCR-9400	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS PCR-9C-400 CON PROTOCOLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$15,564.45	0.00	6.0000	6.00	0.00	$93,386.70	100.00 %
06 00 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16 GUARDACABO 3/8 REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11.00	$4,938.24	0.00	10.0000	10.00	1.00	$49,382.40	90.91 %
EL0000-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	343.00	$343.17	0.00	338.2000	338.20	4.80	$116,060.09	98.60 %
1001709	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO DE CONTROL A PIE DE LA GALERIA FILTRANTE (SEGÚN PROYECTO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JGO	1.00	$11,973.68	0.00	1.0000	1.00	0.00	$11,973.68	100.00 %

Total Partida: **320,027.49**

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE