SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$25,495,877.99
Importe del Contrato s/IVA:			$254,357,221.58
No. Estimación:			21
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	19/03/2025	**al**	19/09/2026
Periodo de la Estimación:	10/03/2026	**al**	10/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 0+000 AL 2+500)	
P01	**PRELIMINARES**	**25,495,877.99**

Total Paquete s/IVA: **25,495,877.99**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $25,495,877.99

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE (PRIMERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025
Importe del Contrato s/IVA $254,357,221.58
Periodo del Contrato 19/03/2025 **al** 19/09/2026

No. Estimación: 21
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $25,495,877.99
Periodo de la Estimación: 10/03/2026 **al** 10/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDO Y ENLACES CON PUENTES, (TRAMO 0+000 AL 2+500)										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE 1/2" EN JUNTA ENTRE LOSA Y GUARNICIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10,000.00	$41.67	4,320.00	4,320.0000	8,640.00	1,360.00	$180,014.40	86.40 %
P05S25C024.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR45 AGREGADO 1 1/2", EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO, VIBRADO Y CURADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	49,790.99	$943.55	21,600.00	21,600.0000	43,200.00	6,590.99	$20,380,680.00	86.76 %
P03S39C002.1	TRAZO Y CORTE CON DISCO PARA JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SOBRE PAVIMENTO CON PROFUNDIDAD A UN TERCIO DEL ESPESOR DE LA LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	20,003.00	$72.13	11,520.00	8,483.0000	20,003.00	0.00	$611,878.79	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P30S10C010.1	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. 1-1/2", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN PATIN DE 62 CM. Y ESPESOR DE 20CM., ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	5,000.00	$754.62	2,160.00	2,160.0000	4,320.00	680.00	$1,629,979.20	86.40 %
P30S10C017.1	GUARNICIÓN TIPO "A" DE 15X20X40 CM. CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1-1/2", ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	5,000.00	$430.94	2,160.00	2,160.0000	4,320.00	680.00	$930,830.40	86.40 %
P30S10C017.2	GUARNICION TIPO ESPECIAL DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", CON UN PATIN DE 62 CM Y ESPESOR DE 20 CMS. CORRIDA EN LA PARTE INFERIOR Y EN LA PARTE SUPERIOR REMATE PECHO DE PALOMA DE 1.50 MTS. DE LONGITUD EN TRES CARAS, CON SEPARACION ENTRE SI DE 1.50 MTS. (SEGUN DETALLE), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, NIVELACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	5,000.00	$815.97	2,160.00	2,160.0000	4,320.00	680.00	$1,762,495.20	86.40 %

Total Partida: **25,495,877.99**

PREFABRICADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.