SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026

Importe de la Estimación s/IVA $8,747,269.04
Importe del Contrato s/IVA: $278,400,980.98
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 07/05/2026 **al** 07/03/2027
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE CONGRESO		
P01	**PRELIMINARES**	**1,164,827.33**
P02	**CIMENTACIÓN**	**7,400,565.94**
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	**33,849.72**
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**	**74,303.06**
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**	**73,722.99**

Total Paquete s/IVA: **8,747,269.04**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $8,747,269.04

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 al 07/03/2027

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,747,269.04
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 al 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PUENTE CONGRESO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P35S08C005	REUBICACIÓN DE PALMERAS, CONSISTE EN: EXCAVACIÓN CON MAQUINA ALREDEDOR DE LA PALMERA CON UN MARGEN PRUDENTE PROTEGIENDO SIN CORTAR RAÍCES, ARROPANDO LA TIERRA PEGADA EN LAS RAÍCES CON LOMA INCORPORANDO HUMEDAD, MOVIMIENTOS PARA SU TRASLADO DENTRO DE LA OBRA DE 20 A 50 MTS., CREACIÓN DE CEPA CON UNA PROFUNDIDAD ADECUADA PARA SU NUEVO SEMBRADO, INCLUYE: ABONO, RIEGO, FERTILIZACIÓN, FUMIGACIONES ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DURANTE UN LAPSO DE UN MES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	$5,845.54	0.00	15.0000	15.00	0.00	$87,683.10	100.00 %
MOV-LAMP	DESINSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS, RETIRO DE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	$4,455.69	0.00	12.0000	12.00	0.00	$53,468.28	100.00 %
P01S45C020.1	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	29.40	$1,012.33	0.00	29.4000	29.40	0.00	$29,762.50	100.00 %
P01S45C019	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 KM. DE DISTANCIA.	M3	18.36	$1,450.04	0.00	18.3600	18.36	0.00	$26,622.73	100.00 %
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	2,296.26	$78.73	0.00	2,296.2600	2,296.26	0.00	$180,784.55	100.00 %
MOV-BARR	REUBICACIÓN DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO. INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	140.00	$573.57	0.00	140.0000	140.00	0.00	$80,299.80	100.00 %

FALTA REPORTE FOTOGRAFICO

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 **al** 07/03/2027

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,747,269.04
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
RET-BARR	RETIRO DE BARRERA CENTRAL DE CONCRETO. INCLUYE: MANIOBRAS, RETIRO DE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. FALTA REPORTE FOTOGRAFICO	ML	240.00	$498.68	0.00	183.5000	183.50	56.50	$91,507.78	76.46 %
P01S88C003	TAPIAL DE 2.44 MT. DE ALTURA A BASE DE BARROTES DE MADERA DE PINO DE 2"X4"X8' @ 2.44 MT. DE SEPARACION (2 PZAS), AMARRADOS A VARILLAS CON ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS, UNIDOS CON 3 TABLAS DE 1"X4"X8' Y CIMBRAPLAY DE 3/4" A UNA CARA CLAVADO A TABLAS, INCLUYE: 2 BARRENOS DE 1/2"X10 CM. EN CONCRETO, 2 VARILLAS DE 1/2"X50 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	672.00	$1,132.73	0.00	542.6700	542.67	129.33	$614,698.59	80.75 %
						Total Partida:			**1,164,827.33**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
*TEMP0	PERFORACION DE PILAS DE 1.20 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	395.00	$2,531.47	0.00	85.3200	85.32	309.68	$215,985.02	21.60 %
*TEMP1	PERFORACION DE PILAS DE 1.50 M. DE DIAMETRO, EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYENDO ROCA, INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, PERSONAL, EQUIPO, DE PERFORACION, FLETE DE EQUIPO DE PERFORACION (LLEGADA Y RETIRO), SUMINSITRO ELABORACION, COLOCACION Y RETIRO DE ADITVOS PARA PERFORACION (BENTONITA)	ML	216.00	$3,091.91	0.00	118.6500	118.65	97.35	$366,855.12	54.93 %

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026
Importe del Contrato s/IVA $278,400,980.98
Periodo del Contrato 07/05/2026 **al** 07/03/2027

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $8,747,269.04
Periodo de la Estimación: 07/05/2026 **al** 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P09S02C002.1	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1") PARA PILASTRONES, INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE LA PERFORACIÓN, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION,	KG	190,324.91	$47.94	0.00	96,882.1800	96,882.18	93,442.73	$4,644,531.71	50.90 %
P09S02C005.2	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	832.96	$4,555.73	0.00	473.3500	473.35	359.61	$2,156,454.80	56.83 %
P09S02C006	DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	28.52	$2,095.03	0.00	7.9900	7.99	20.53	$16,739.29	28.02 %
						Total Partida:			**7,400,565.94**	
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**									
P04S02	**CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA, EN LOSA RETICULAR, CON CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO**									
P04S04C022	CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.20 M. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30 M. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4" @ 10 CM., AMBOS SENTIDOS, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	94.00	$2,820.81	0.00	12.0000	12.00	82.00	$33,849.72	12.77 %
						Total Partida:			**33,849.72**	

FALTO REPORTE FOTOGRAFICO

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN BLVD. PEDRO INFANTE EN CRUCE CON MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CULIACÁN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Culiacan	**Contrato:**	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2026	**No. Estimación:**	1
Localidad:	Culiacan	**Importe del Contrato s/IVA**	$278,400,980.98	**Tipo de Estimación:**	Normal
Contratista:	MERIBO, S.A. DE C.V.	**Periodo del Contrato**	07/05/2026 al 07/03/2027	**Importe de la Estimación:**	$8,747,269.04
				Periodo de la Estimación:	07/05/2026 al 18/05/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05	**CONCRETO HIDRAÚLICO**									
P05S07	**CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA NORMAL EN CUERPOS DE PILAS Y ESTRIBOS, ELABORADO EN OBRA, CON CEM**									
P34S05C001.2	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "SEÑALES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE", INCLUYE: SEÑAL TIPO SPP (PREVENTIVAS) DE 71 X 71 CM MÓVIL, SEÑAL SPR (RESTRICTIVAS) DE 71 X 71 CM MÓVIL, SEÑAL SIP (INFORMATIVAS) DE 71 X 71 CM MOVIL, SEÑAL TIPO ODP (OBRAS DIVERSAS) DE POSTE MÓVIL DE 30 X 122 CM, BARRERA TIPO DPC-1 DE 122 X 140 CM DOBLE TABLERO, TRAFITAMBOS COLOR NARANJA, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA COLOCÁNDOLAS AL INICIO DE LA OBRA Y RETIRÁNDOLAS AL FINALIZAR LA OBRA. (NO ES SUMINISTRO). NORMA N-PRY-CAR-10-03-001-01 falta reporte fotografico	PZA	1.00	$74,303.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	$74,303.06	100.00 %
						Total Partida:			**74,303.06**	
P07	**ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO**									
P07S05	**METAL DESPLEGADO, TRASLAPADO EN SUS UNIONES CON ALAMBRE RECOCIDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN**									
RETIRORLJ	DESINSTALAICON DEL SISTEMA Y COMPONENTES MECANICOS DEL RELOJ CON RECUPERACION PARA REHUBICACION EN DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. falta reporte fotografico	PZA	1.00	$73,722.99	0.00	1.0000	1.00	0.00	$73,722.99	100.00 %
						Total Partida:			**73,722.99**	

MERIBO, S.A. DE C.V.
TANIA MARISELA BAÑUELOS
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE S.O.P.