SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0107-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$921,551.72
Importe del Contrato s/IVA:			$921,551.72
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Finiquito
Periodo del Contrato:	07/07/2025	**al**	05/08/2025
Periodo de la Estimación:	07/07/2025	**al**	05/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO	
P01	**PRELIMINARES**	**921,551.72**

Total Paquete s/IVA:	**921,551.72**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$921,551.72

MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0107-2025
Importe del Contrato s/IVA $921,551.72
Periodo del Contrato 07/07/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $921,551.72
Periodo de la Estimación: 07/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
803002	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$3,427.95	0.00	70.0000	70.00	0.00	$239,956.50	100.00 %
504013	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 16" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. CON EQUIPO DE PERCUSION. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$2,278.66	0.00	70.0000	70.00	0.00	$159,506.20	100.00 %
504061	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 16" A 18" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M. PARA COLOCAR TUBERIA LISA DE 18 " EN LA PARTE SUPERIOR PARA PROTEGER DE CONTAMINACIÓN DEL POZO. INCLUYE: EQUIPO, TRASLADOS. INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	70.00	$2,577.69	0.00	70.0000	70.00	0.00	$180,438.30	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
506104	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 10 " DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME DE TIPO LISO O RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	71.00	$325.93	0.00	71.0000	71.00	0.00	$23,141.03	100.00 %
506105	COLOCACIÓN DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 18" DE DIAMETRO x 1/4" DE ESPESOR PARA CONTRA ADEME DE 18" SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	6.00	$1,085.12	0.00	6.0000	6.00	0.00	$6,510.72	100.00 %
506401	CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACION. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.23	$25,419.70	0.00	0.2300	0.23	0.00	$5,846.53	100.00 %

MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR S.O.P

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0107-2025
Importe del Contrato s/IVA $921,551.72
Periodo del Contrato 07/07/2025 **al** 05/08/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: $921,551.72
Periodo de la Estimación: 07/07/2025 **al** 05/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
506501	SUMINISTRO ACARREO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO DE 1/4" A 3/4" DE CANTO RODADO, COLOCADO EN TODO EL PERIMETRO DE LA TUBERIA DE ADEME POR SU PROFUNIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	7.95	$2,620.12	0.00	7.9500	7.95	0.00	$20,829.95	100.00 %
806201	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 10" X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	6.00	$2,673.11	0.00	6.0000	6.00	0.00	$16,038.66	100.00 %
806202	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADA DE 10" DE 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	65.00	$3,007.25	0.00	65.0000	65.00	0.00	$195,471.25	100.00 %
806203A	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO LISA DE 18" X 1/4" DE ESPESOR PARA ADEME Y CONTRA ADEME DE POZO PUESTO EN OBRA. INCLUYE: TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRASLADO.	M	6.00	$2,840.17	0.00	6.0000	6.00	0.00	$17,041.02	100.00 %
806204	ANCLAJE DE CONTRA ADEME FIJANDOLO EN ADEME ASI COMO ANCLAS PARA SU FIJACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$4,928.48	0.00	1.0000	1.00	0.00	$4,928.48	100.00 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
806001	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 101 MM (4") HASTA 100.65 MTS (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR 65 HP NOMINALES MINIMOS. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	$43,749.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	$43,749.95	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$8,093.13	0.00	1.0000	1.00	0.00	$8,093.13	100.00 %

Total Partida: 921,551.72

MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR S.O.P

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE