# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Importe de la Estimación s/IVA** | | | $171,040.25 |
| **Importe del Contrato s/IVA:** | | | $1,316,050.62 |
| **No. Estimación:** | | | 6 |
| **Tipo Estimación:** | | | Finiquito |
| **Periodo del Contrato:** | 01/03/2025 | **al** | 15/08/2025 |
| **Periodo de la Estimación:** | 01/08/2025 | **al** | 15/08/2025 |

| Clave | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| **1** | | |
| | TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | **171,040.25** |

Total Paquete s/IVA: **171,040.25**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $171,040.25

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan
**Localidad:**
**Contratista:** IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025
**Importe del Contrato s/IVA** $1,316,050.62
**Periodo del Contrato** 01/03/2025 **al** 15/08/2025

**No. Estimación:** 6
**Tipo de Estimación:** Finiquito
**Importe de la Estimación:** $171,040.25
**Periodo de la Estimación:** 01/08/2025 **al** 15/08/2025

| Clave | Descripción | Unida | Contrato Volúmen | Contrato P.U. | Estimación Anterior | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AEREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN | | | | | | | | | | |
| **P01** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| **P01S01** | **DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES** | | | | | | | | | |
| 87 | RETIRO DE LINEA SECUNDARIA (SECUNDARIO ABIERTO), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 724.60 | $98.35 | 0.00 | 724.6000 | 724.60 | 0.00 | $71,264.41 | 100.00 % |
| 88 | RETIRO DE LINEA SECUNDARIA (CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 424.05 | $98.35 | 315.60 | 108.4500 | 424.05 | 0.00 | $10,666.06 | 100.00 % |
| 89 | RETIRO DE TRANSFORMADORES EXISTENTES (TIPO POSTE), INCLUYE: RETIRO DE TRANSFORMADORES, TRASLADO DE TRANSFORMADORES A BODEGAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14.00 | $5,869.20 | 4.00 | 10.0000 | 14.00 | 0.00 | $58,692.00 | 100.00 % |
| **P01S02** | **EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS** | | | | | | | | | |
| 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, CABLE RETENIDA AG 5/16", AISLADOR PIÑA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO 5/8, REMATE 5/16, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12.00 | $3,311.64 | 4.00 | 8.0000 | 12.00 | 0.00 | $26,493.12 | 100.00 % |
| 91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA ANCLA (RBA). INCLUYE: CABLE AG 5/16", AISLADOR PIÑA,REMATE 5/16", GUARDACABO 3/8", PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, TUBO GALV. C/R 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1.00 | $3,924.66 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | $3,924.66 | 100.00 % |

**Total Partida:** **171,040.25**

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. ALEJANDRO SAINZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.