SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025

Importe de la Estimación s/IVA $628,620.85
Importe del Contrato s/IVA: $4,952,388.98
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/06/2025 **al** 18/09/2025
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD	
P01	**PRELIMINARES**	$ 306,638.97
P02	**CIMENTACIÓN**	$ 41,872.90
P03	**OBRA CIVIL**	$ 189,118.80
P04	**CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA**	$ 90,990.18

Total Paquete s/IVA: $ 628,620.85

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: **$628,620.85**

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad: La Trinidad
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-1006A-2025
Importe del Contrato s/IVA $4,952,388.98
Periodo del Contrato 18/06/2025 **al** 18/09/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $628,620.85
Periodo de la Estimación: 16/07/2025 **al** 15/08/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD										
P01	**PRELIMINARES**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	55.04	$1,007.80	0.00	52.9200	52.92	2.12	$53,332.78	96.15 %
P06S16C003	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO MARCA ROSCO MODELO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.35	$2,872.90	0.00	0.3500	0.35	0.00	$1,005.52	100.00 %
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	5,292.00	$21.36	0.00	5,292.0000	5,292.00	0.00	$113,037.12	100.00 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P03S33C064	DENTELLÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA APARENTE, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION	ML	242.00	$904.72	0.00	153.9300	153.93	88.07	$139,263.55	63.61 %
							Total Partida:		**306,638.97**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	131.00	$52.28	0.00	95.7700	95.77	35.23	$5,006.86	73.11 %

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.

P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**										
P09S15C151	PUERTA PEATONAL DE 1.20X2.00 MTS. PARA CERCA, BASTIDOR BASE DE TUBO DE FoGo Ø 2", CON MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS. DE ALTURA FIJA AL BASTIDOR CON SOLERA GALV, 1/8"X1/2", INCLUYE: BISAGRAS, PASADOR, PORTACANDADO, SOLDADURA, CORTES, PINTURA DE ESMALTE EN SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	$18,433.02	0.00	2.0000	2.00	0.00	$36,866.04	100.00	%
					Total Partida:			**41,872.90**			
P03	**OBRA CIVIL**										
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**										
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	84.80	$10.64	0.00	84.8000	84.80	0.00	$902.27	100.00	%
P01S22C015	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	14.69	$114.53	0.00	14.6900	14.69	0.00	$1,682.45	100.00	%
P01S30C021	AFINE Y COMPACTACIÓN DE PLANTILLA EN FONDO DE ZANJAS, INCLUYE: COMPACTACIÓN MECÁNICA CON BAILARINA AL 95% PROCTOR, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.28	$68.20	0.00	15.1900	15.19	2.09	$1,035.96	87.91	%
P01S58C020	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 5.00 KM. FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA A MÁQUINA.	M3	38.19	$87.16	0.00	38.1900	38.19	0.00	$3,328.64	100.00	%
P01S72C026	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO AL 95%, CON PLACA VIBRATORIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	12.56	$532.58	0.00	12.5600	12.56	0.00	$6,689.20	100.00	%
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**										
P03S37C001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4" ACABADO REGLEADO, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	9.72	$318.71	0.00	9.7200	9.72	0.00	$3,097.86	100.00	%

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.

P02S02C150	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.25 MTS., DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE Ø 3/8" @ 18 CMS, AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	$2,244.44	0.00	12.0000	12.00	0.00	$26,933.28	100.00	%
P02S05C168	DADO DE 0.30X0.30X0.50 MTS., ARMADO CON 4 VARILLAS DE Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE Ø 3/8" @ 20 CMS., INCLUYE:CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, AMARRES, FABRICACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	$1,092.20	0.00	12.0000	12.00	0.00	$13,106.40	100.00	%
P03S35C003	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRA TRABE Y DALAS) CON EMULTEX ASB, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	46.65	$52.28	0.00	16.8000	16.80	29.85	$878.30	36.01	%
P03S03	**BASES DE CONCRETO**										
P10S01C030	PLACA DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4" DE ESPESOR, CON DOS ANCLAS Ø 3/8" Y 30 CM. DE LONG. EN "U", AHOGADA EN DADO DE CONCRETO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00	$680.88	0.00	12.0000	12.00	0.00	$8,170.56	100.00	%
P10S01C114	PTR DE 2"X2" CALIBRE ROJO, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: SOLDADURA E-70XX, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	303.00	$179.96	0.00	303.0000	303.00	0.00	$54,527.88	100.00	%
P14S02C281	POLIN MONTEN 8 MT-12 DE 6 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE; MATERIAL, SOLDADURA E-7018, ELEVACION DE LOS MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$3,772.30	0.00	8.0000	8.00	0.00	$30,178.40	100.00	%

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.

P14S02C282	POLIN MONTEN 12 MT-12 DE 6 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA E-7018, ELEVACION DE LOS MATERI[illegible] FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	$4,823.45	0.00	8.0000	8.00	0.00	$38,587.60	100.00	%

Total Partida: **189,118.80**

P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA

P04S01 CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

P20S59C024	BASE PIRAMIDAL (PARA POSTE METÁLICO DE 9.00 MT. DE ALTURA) DE 70X70X40 CM. FABRICADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 EN LA BASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	$15,165.03	0.00	6.0000	6.00	0.00	$90,990.18	100.00	%

Total Partida: **90,990.18**

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.