SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES LIC. JOSE VASCONCELOS Y MARIANO AZUELA COLONIA LA AMISTAD, EN EL

Importe de la Estimación s/IVA $722,522.96

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: $1,473,862.28

Localidad:

No. Estimación: 2

Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-ADJ- FISE-IDRC-1212-2025

Periodo del Contrato: 16/12/2025 **al** 31/12/2025

Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES	
P01	**PRELIMINARES**	**722,522.96**
	Total Paquete s/IVA	**722,522.96**

Total de Estimacion s/IVA: $722,522.96

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES LIC. JOSE VASCONCELOS Y MARIANO AZUELA COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ- FISE-IDRC-1212-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,473,832.28
Periodo del Contrato 16/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $722,522.96
Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
020502	BASE DE CONCRETO DE 1.20 X 0.30 X 0.60 MTS .DE ALTURA, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE 8CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$1,878.78	0.00	4.0000	4.00	0.00	$7,515.12	100.00 %
020503	BASE DE CONCRETO DE 0.40 X0.40 X 0.70 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	$1,003.23	0.00	2.0000	2.00	0.00	$2,006.46	100.00 %
P01S04	**LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES CERRADAS CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.**									
060116	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLALAC, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO DE SUPERFICIE TERMINADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	618.24	$764.08	0.00	618.2400	618.24	0.00	$472,384.82	100.00 %
060509	FORJADO DE NARIZ, INCLUYE: CIMBRA,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(VER DETALLE)	ML	102.60	$202.71	0.00	102.6000	102.60	0.20	$20,798.05	99.81 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
100415	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 0.90 X0.70 X0.30 MTS. CON 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2" ROSCADO EN SU EXTREMO EN FORMA STANDART PARA TUERCAS DE 5/8", PREFABRICADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$4,694.72	0.00	4.0000	4.00	0.00	$18,778.88	100.00 %
101150M7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE OCTAGONAL GALVANIZADO CAL. 10 DE 9.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: 1 CRUCETA PT-250, CONEXIONES, CABLE THW N° 10, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	$14,418.12	0.00	4.0000	4.00	0.00	$57,672.48	100.00 %
0610	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED SUBRA DE 400 W O SIMILAR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	8.00	$8,084.16	0.00	8.0000	8.00	0.00	$64,673.28	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES LIC. JOSE VASCONCELOS Y MARIANO AZUELA COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ- FISE-IDRC-1212-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,473,862.28
Periodo del Contrato 16/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $722,522.96
Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES										
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C									
081813	TABLERO PARA BASKET-BOL DE 1.80 X 1.05 M MARCA SPORTFLEX PLUS O SIMILAR, ALTURA AJUSTABLE CON RANGO DE 45 CM, MARCO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, BASE DESLIZABLE CON PTR DE 1 1/4" CALIBRE 14, DOBLE PLACA ARMADA DE 35 X 35 CM DE 3/16" DE ESPESOR CON CUATRO TORNILLOS DE 1 1/2" X 1/2" DE ESPESOR, ROSCA ESTANDARD DE ALTA RESISTENCIA GRADO 5, MARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 1/8" X 1 1/2", RONDANA DE PRESION, LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR, GARANTÍA DE 10 AÑOS, ARO DE 45 CM DE DIAMETRO FABRICADO A BASE DE VARILLA REDONDA DE 5/8" DE DIAMETRO, SISTEMA RETRACTIL CON CORAZA CALIBRE 10, CON 4 TORNILLOS DE 2 1/2" X 3/8" ALTA RESISTENCIA, TUERCA DE SEGURIDAD, RED PARA ARO DE 45 CM DE DIAMETRO Y 40 CM DE LONGITUD, FABRICADA A BASE DE HILO MACRAME, MANIVELA DE AJUSTE FABRICADA A BASE DE VARILLA REDONDA DE 1/2", INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	2.00	$37,132.85	0.00	2.0000	2.00	0.00	$74,265.70	100.00 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES, ENTRE CALLES LIC. JOSE VASCONCELOS Y MARIANO AZUELA COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ- FISE-IDRC-1212-2025
Importe del Contrato s/IVA $1,473,862.28
Periodo del Contrato 16/12/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $722,522.96
Periodo de la Estimación: 23/12/2025 **al** 26/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúrnen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES DOS EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES										
P01S07	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE III, CLASE EN SECO.**									
110501	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN TUBO DE 3" DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	76.80	$53.64	0.00	76.8000	76.80	0.00	$4,119.55	100.00 %
110510	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN TUBO DE 2 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.50	$47.48	0.00	6.5000	6.50	0.00	$308.62	100.00 %

Total Partida: 722,522.96

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO