SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$2,269,924.93
Importe del Contrato s/IVA:			$15,613,865.34
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	06/03/2026	**al**	06/07/2026
Periodo de la Estimación:	11/04/2026	**al**	20/04/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES	
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**	**2,269,924.93**

Total Paquete s/IVA:	**2,269,924.93**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$2,269,924.93

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO E.C. MÉXICO 15- ZAPOTE DE LOS CÁZAREZ (QUINTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: PRECONSEL, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2502-2026
Importe del Contrato s/IVA $15,613,865.34
Periodo del Contrato 06/03/2026 **al** 06/07/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,269,924.93
Periodo de la Estimación: 11/04/2026 **al** 20/04/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CAMINO E.C. MEXICO 15 - ZAPOTE DE LOS CAZARES										
P01	**PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO**									
P01S03	**CARPETA ASFALTICA**									
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	10,936.00	$16.97	0.00	3,440.5000	3,440.50	7,495.50	$58,385.29	31.46	%
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1,093.00	$5,637.22	0.00	344.0500	344.05	748.95	$1,939,485.54	31.48	%
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,093.00	$790.74	0.00	344.0500	344.05	748.95	$272,054.10	31.48	%

Total Partida: **2,269,924.93**

PRECONSEL, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO IZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO