SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026

Importe de la Estimación s/IVA			$1,287,253.77
Importe del Contrato s/IVA:			$19,360,564.97
No. Estimación:			3
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	11/06/2026	**al**	07/07/2026
Periodo de la Estimación:	21/06/2026	**al**	23/06/2026

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS	
P09	**HERRERÍA**	**1,287,253.77**

Total Paquete s/IVA:	**1,287,253.77**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$1,287,253.77

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 **al** 07/07/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,287,253.77
Periodo de la Estimación: 21/06/2026 **al** 23/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS EN BAÑOS, VESTIDORES Y ALUMBRADO DE LA CANCHA EN ESTADIO LOS DORADOS										
P09	**HERRERÍA**									
P09S01	**ELEMENTOS DE ACERO Y PROTECCIÓN SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN**									
9.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 400 AMP, 600 V MOD. LAL36400 MCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE: GABINETE NEMA 3R DE 0.60X0.80X0.30 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	2.00	$72,962.36	0.00	1.0000	1.00	1.00	$72,962.36	50.00 %
9.01.09.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TIPO I-LINE DE 400 AMP HCP32684 DE LA MARCA SQUARE D O SIMILAR FIJADO A COLUMNA Y/O MURO DE CONCRETO INCLUYE: 1 INTERRUPTOR DE 3X225 AMP Y 3 INTERRUPTOR DE 3X125 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	$280,376.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	$280,376.98	100.00 %

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN ESTADIO LOS DORADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0506-2026
Importe del Contrato s/IVA $19,360,564.97
Periodo del Contrato 11/06/2026 al 07/07/2026

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $1,287,253.77
Periodo de la Estimación: 21/06/2026 al 23/06/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
9.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA CONTROLAR Y PROTEGER 16 LUMINARIAS DE TIPO LED DE 1250 W EN 220V, EN GABINETE DE ACERO AL CARBOL DE SOBREPONER DE 0.80X1.20X0.30 MTS MARCA RITTAL NEMA 12 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 125 AMP REGULABLE DE 100-125 AMP. MARCA EATON MOD. NZMB1-A125. BLOCK DE DISTRIBUCION MARCA BUSSMANN MOD 16021-3 CON UNA ENTRADA POR FASE DEL CALIBRE AWG 2/0 AL 14 Y 6 SALIDAS DEL CALIBRE DEL 4 AL 14 AWG, 3 CONTACTORES DE 65 AMP. 3P, MCA EATON MOD. DILM65 Y PARA SECCIONAR EN 3 CIRCUITOS BLOCK DE DISTRIBUCION PDB+1 POLODE 80 AMP. CON UNA ENTRADA DEL CALIBRE DEL 10AWG MARCA FTG MOD. 38680. 16 INTERRUPTORES MONTAJE RIEL DIN DE 2X16 AMP. MARCA EATON MOD. DAZ6-C16/2 PARA PROTECCION INDIVIDUAL DE CADA LUMINARIA Y 16 CLEMAS DE TIERRA FISICA PARA CALIBRE 10 AWG Y 1 CLEMA PARA NEUTRO CALIBRE 1/0. Y GABINETE DE CONTRO EN ACERO AL CARBON DE SOBREPONER DE 0.50X0.50X0.21 MTS CON 9 BOTONES TIPO SELECTOR DE 2 POSICIONES (ON-OFF) MARCA EATON MOD. M22-WKV CON 2 CONTACTOS NA. CON 12 CLEMAS DE CONEXION CALIBRE 12. LOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	3.00	$289,735.88	0.00	3.0000	3.00	0.00	$869,207.64	100.00 %
9.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 220V DE 42 CIRCUITOS QO342L225PG DE LA MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE: TAPA DE CENTRO DE CARGA, 21 INTERRUPTORES 2X30 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	2.00	$64,706.79	0.00	1.0000	1.00	1.00	$64,706.79	50.00 %

Total Partida: **1,287,253.77**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.HECTOR JESUS CUADRAS ANGULO
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO