contratación

JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
18401
FECHA DE EXPEDICIÓN
23/09/2026
CUENTA CARGO
2113/1/000102/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6474 ANGULO PEREZ FRANCISCO
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.000	PZA	EST 1 AD OBRA: CONSTRUCCION DEL SIS DE ALCANT	847,795.91	**847,795.91**
	2026 -99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 12353000003000001000001000000				
	613003 - CONST. SISTEMA DE ALCANT. SANIT.A LA COM. DE EL ALTO DE OSO, SIND. DE Q				

Cargo ESTIMACION NO. 1 ADICIONAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

SUBTOTAL	**847,795.91**
IVA	**87,607.89**
TOTAL	**935,403.80**

Contrato **AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A**

ELABORÓ	SOLICITO	AUTORIZO
GUADIANA MORENO PAULA	SAUCEDA ZAZUETA MARIA DEL CARMEN	ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2938 FACT. 2493
FECHA 23/09/2026

JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 09/OCTUBRE/2026 BUENO POR $ 609,723.32

RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS

LA CANTIDAD DE: SEICIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.

COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS

REALIZADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/06/2026 AL 15/09/2026

QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A DE FECHA 15/09/2026

OBRA NORMAL	$ 847,795.91	
AMORT.ANTICIPO	$ 300,246.60	
SUBTOTAL	$ 547,549.31	
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	$ 87,607.89	
		$ 635,157.20
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C		
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	$ 25,433.88	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
		$ 25,433.88
TOTAL		$ 609,723.32

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	3,339,985.46	$ 2,482,138.04	$ 847,795.91	$ 3,329,933.95	$ 10,051.51
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	534,397.67	$ 397,142.09	$ 135,647.35	$ 532,789.44	$ 1,608.23
TOTAL	3,874,383.13	$ 2,879,280.13	$ 983,443.26	$ 3,862,723.39	$ 11,659.74

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA	$	1,168,994.91
AMORTIZACIONES		
ANTERIOR	$	868,748.31
ACTUAL	$	300,246.60
ACUMULADO	$	1,168,994.91
POR AMORTIZAR	$	-

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	$	1,356,034.10
CUMPLIMIENTO	$	387,438.31
FIANZA DE AMPLIACIÓN		

LIC. MARÍA DEL CARMEN SAUCEDA ZAZUETA
DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2938 **FACTURA No-** 2493
FECHA: 23/09/2026

SOLICITUD DE PAGO N° 09
FECHA: 09/OCTUBRE/2026

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: ING. FRANCISCO ÁNGULO PÉREZ

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A
PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 03-CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE OBRA:
LOCALIZACIÓN: A LA COMUNIDAD EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO DEL PAGO: ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL

DETALLE DEL PAGO
ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	T O T A L
IMPORTE BRUTO	**0.00**	**847,795.91**	**847,795.91**
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0.00	300,246.60	300,246.60
SUBTOTAL	**0.00**	**547,549.31**	**547,549.31**
16 % DE I.V.A	0.00	87,607.89	87,607.89
SUMA	**0.00**	**635,157.20**	**635,157.20**
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	25,433.88	25,433.88
TOTAL RETENCIONES:	**0.00**	**25,433.88**	**25,433.88**
IMPORTE NETO A PAGAR:	**0.00**	**609,723.32**	**609,723.32**

SON: SEICIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 M.N.

AUTORIZÓ

Ríos Osuna Pedro N.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD
C.C.P. ARCHIVO

Factura 2493

FOLIO FISCAL
2e047790-fb4c-4773-87f8-03ab5e001783

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000717714645

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2026-09-23T14:15:07

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-09-23T13:15:06

FRANCISCO ANGULO PEREZ
AUPF7308043K6
VELEIRO 3552 1 ALTAMIRA CP 80027 CULIACAN SINALOA

RÉGIMEN:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN	**Lugar de Exp.:**	80027	**Tipo CFDI**	I - Ingreso
R.F.C.:	JIA840404TX0	**Forma de pago:**	99 - Por definir	**Moneda:**	MXN - Peso Mexicano
Domicilio:	BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS CULIACAN DE ROSALES CULIACAN SINALOA México 80020	**Método de pago:**	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Tipo de cambio:**	1.0000
		ID tribut.:		**Condición pago:**	
Resid. fiscal:		**Uso CFDI:**	I01 - Construcciones	**Exportación:**	01 - No aplica
Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos				

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Subtotal
1.00	ESTIMACION 1 (ADICIONAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN NO.1 ADI. SIN IVA: $847,795.91 (-) MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $-300,246.60 SUBTOTAL: $547,549.31 MÁS 16 DE IVA: $87,607.89 TOTAL:$ 635,157.20 3% DEDUCCIONES DE INSP. Y VIGILANCIA $25,433.88 NETO A RECIBIR: $609,723.32 **Clave SAT:** 80101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado **Unidad de Medida:** / **U.M. SAT:** E48 - Unidad de servicio **Objeto Impuesto:** 02 / **No Identificación:**	547,549.31	547,549.31	0.00	547,549.31

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
002	Tras	Tasa	0.160000	547,549.310000	87,607.890000

Importe	547,549.31
Descuento	0.00
Subtotal	547,549.31
+ IVA 16.00%	87,607.89
- INSPECCION Y VIGILANCIA 3.00%	25,433.88
Total	**609,723.32**

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 MXN

CONFORME:
ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

JAPAC
09 OCT. 2025

AUTORIZO:
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE DE OBRAS JAPAC

VO.BO:
ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DEL SAT
C50z9CkQImc/XwRTbp+xgKaWg3qg1GZk5+owMsDYkL278Gryt+CvAwaTNxOMFhnm+2EUdYkF87dbKEAfdLlhgsqOnnlxOmgqTyGZK40HbLWyJDTJVkWg6P3BlzKJCCs
Do4+8CR5M7VjnmYsdAF/3lc8GrasuXRv2AyVCKHdeC1W1zg3wAxMsKcICjASy5l6+FTXLFk/CaKhgNRI5EJUgAHvXGca5ZYxqYy7Y4sdg8X5ljBXfjaSUSH6UWA+TcWGo
7zn1bMz3i9OPNJXUF456A8NAyEg+z2h3MZQ8s+NbN66WA3CPZpODkbzBAS/nVHmUnnUOMDpbRQuBEw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JXvmHafmasiGypAY0X194RvHuISJAL445JzA3wdqiezIFd7/CwFiE4VMWZwim6UguqcbCwOlfazqSALuExX8My4WtYBo1J0J4gkq5iycK+Z7Yt
vz5jzUFJDa7DeuvPpCYmw66Oyp0f7YCoK4ljMkls/OwtGZOwPNkOvzep8e4o4ZhwM+SMOtcJZgJ8eqN4Swg+N5GOZz0GHspLnQzIEGxA4J8zg4bn35vTg7FngvBFnK3Gm
PskBYx2kmRW+QV40c7wGW0LolwCWB96ZKTDWfBZkAdkmG7deRQXjRt3/BWa2+xXaddtzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
||1.1|2e047790-fb4c-4773-87f8-03ab5e001783|2026-09-23T14:15:07|SO1308188R5|JXvmHafmasiGypAY0X194RvHuISJAL445JzA3wdqiezIFd7/CwFiE4VMWZwim6UguqcbCwOlfazqSALuExX8My4WtYBo1J0J4gkq5iycK+Z7Yt66ZJ15bt3Kqz4yVqv5y8OuLvBvr5jzUFJDa7DeuvPpCYmw66Oyp0f7YCoK4ljMkls/OwtGZOwPNkOvzep8e4o4ZhwM+SMOtcJZgJ8eqN4Swg+N5GOZz0GHspLnQzIEGxA4J9zg4bn35vTg7FngvBFnK3GmPskBYx2kmRW+QV40c7wGW0LolwCWB96ZKTDWfBZkAdkmG7deRQXjRt3/BWa2+xXaddtzA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ClubFactura

ClubFactura
2022
Todos los derechos reservados

ESTA FACTURA NO CUENTA CON ACTIVOS (EQUIPOS Y/O APARATOS)

Factura 2493

FOLIO FISCAL
2e047790-fb4c-4773-87f8-03ab5e001783

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000717714645

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2026-09-23T14:15:07

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-09-23T13:15:06

FRANCISCO ANGULO PEREZ
AUPF7308043K6
VELEIRO 3552 1 ALTAMIRA CP 80027 CULIACAN SINALOA

RÉGIMEN:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN	**Lugar de Exp.:**	80027	**Tipo CFDI**	I - Ingreso
R.F.C.:	JIA840404TX0	**Forma de pago:**	99 - Por definir	**Moneda:**	MXN - Peso Mexicano
Domicilio:	BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS CULIACAN DE ROSALES CULIACAN SINALOA México 80020	**Método de pago:**	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Tipo de cambio:**	1.0000
		ID tribut.:		**Condición pago:**	
Resid. fiscal:		**Uso CFDI:**	I01 - Construcciones	**Exportación:**	01 - No aplica
Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos				

ıtidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Subtotal
1.00	ESTIMACION 1 (ADICIONAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN NO.1 ADI. SIN IVA: $847,795.91 (-) MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $-300,246.60 SUBTOTAL: $547,549.31 MÁS 16 DE IVA: $87,607.89 TOTAL:$ 635,157.20 3% DEDUCCIONES DE INSP. Y VIGILANCIA $25,433.88 NETO A RECIBIR: $609.723.32 **Clave SAT:** 83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado **Unidad de Medida: / U.M. SAT:** E48 - Unidad de servicio **Objeto Impuesto: 02 / No Identificación:**	547,549.31	547,549.31	0.00	547,549.31

Impuesto	*Tipo*	*Factor*	*Tasa/Cuota*	*Base*	*Importe*
002	*Tras.*	*Tasa*	*0.160000*	*547,549.310000*	*87,607.890000*

Importe	547,549.31
Descuento	0.00
Subtotal	547,549.31
+ IVA 16.00%	87,607.89
- INSPECCION Y VIGILANCIA 3.00%	25,433.88
Total	**609,723.32**

SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 32/100 MXN

CONFORME:
ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

REVISO:
ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE DE OBRAS JAPAC

VO.BO:
ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DEL SAT
C50z9CkQlmc/XwRTba+xgIKshWg3qg1GZk5+owMsDYkL278Gryj+CvAwaTNxOMFfmm+2EUdYkF67dbKE/h6LtbgsqOminiOmgqTyGZK40HbLWyJDT7VKWg8P3BizK7CCx
Do4+8OR6M7VjhmYsd/tF/3IcBGrasuXRv2AyVCKhileC1W1zq3wwAxM9kcICjASy9l6+FTXLPkCeKhgN/Rf5EJMgAHvXGoa6ZYxgYy7Y4sdg8XSj8X8jsSUSH6UWA+TcWGo
7zrHbMz39OPMJXUF456A6NAyEg+zjh3MZQ9ls+NbNd6WA2CPZpODkbzBASr/tvl4mUnmUOhMDpbhROuBEw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JXvimHofmaatigypAY0X194RvHuISJAL44SJzA3wdqiezlFd7/CwFIE4VMWZwim6UgujcbCwQf/azqSALuExX8My4WiYBo1J0Ji4glq5iyoK+Z7Yi66ZJ15bt3Kqz4yVqv5y8GuLv6
vz5jzUFJDa7DeuvPpCYimw88Gyp0f7YCoK4IjMkIs/0wIGZOwPNkOvzepBe4o4ZhwM+SMQtcJZgJBeqN4Swg+NSGOZz0GHspLnQzlEGxA4J9zg4bn35vTg7IPngv8FnK3Gm
PakBYx2IcnIRW+QV40c7inGWGLoiwCWB96ZKTDWrBZkAdkmG7deRQXjRt3/8Wls2+xXaddizA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
||1.1|2e047790-fb4c-4773-87f8-03ab5e001783|2026-09-
23T14:15:07|LSO1306189R5||JXvimHofmaatigypAY0X194RvHuISJAL44SJzA3wdqiezlFd7/CwFIE4VMWZwim6UgujcbCwQf/azqSALuExX8My4WiYBo1J0Ji4glq5iyoK+Z7Yi
66ZJ15bt3Kqz4yVqv5y8GuLv6vz5jzUFJDa7DeuvPpCYimw88Gyp0f7YCoK4IjMkIs/0wIGZOwPNkOvzepBe4o4ZhwM+SMQtcJZgJBeqN4Swg+NSGOZz0GHspLnQzlEGxA4J
9zg4bn35vTg7IPngv8FnK3GmPakBYx2IcnIRW+QV40c7inGWGLoiwCWB96ZKTDWrBZkAdkmG7deRQXjRt3/8Wls2+xXaddizA==|00001000000719545303||

Todos los derechos reservados

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="2493" Fecha="2026-09-23T13:15:06" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000717714645"
SubTotal="547549.31" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="609723.32" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80027"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Certificado="MIIF5zCCA8+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTc3MTQ2NDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
Sello="JXvimHofmaatigypAY0X194RvHulSJAL44SJzA3wdqiezlFd7/CwFlE4VMWZwim6UgujcbCwQf/azqSALuExX8My4WiYBo1J0Ji4glq5iyoK+Z7Yi66ZJ15bt3Kqz4yVqv5y8GuLv6vz5
  <cfdi:Emisor Rfc="AUPF7308043K6" Nombre="FRANCISCO ANGULO PEREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
  RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="ESTIMACION 1 (ADICIONAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
    DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-
    SD-001 A IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN NO.1 ADI. SIN IVA: $847,795.91 (-) MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $-300,246.60 SUBTOTAL: $547,549.31 MÁS 16
    DE IVA: $87,607.89 TOTAL:$ 635,157.20 3% DEDUCCIONES DE INSP. Y VIGILANCIA $25,433.88 NETO A RECIBIR: $609,723.32" ValorUnitario="547549.31"
    Importe="547549.31" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="547549.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="87607.89"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="87607.89">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="547549.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="87607.89"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="25433.88" TotaldeTraslados="0">
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSPECCION Y VIGILANCIA " TasadeRetencion="3.00" Importe="25433.88"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2e047790-fb4c-4773-87f8-
    03ab5e001783" FechaTimbrado="2026-09-23T14:15:07" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
    SelloCFD="JXvimHofmaatigypAY0X194RvHulSJAL44SJzA3wdqiezlFd7/CwFlE4VMWZwim6UgujcbCwQf/azqSALuExX8My4WiYBo1J0Ji4glq5iyoK+Z7Yi66ZJ15bt3Kqz4yVqv5y8Gu
    NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
    SelloSAT="C50z9CkQlmc/XwRTba+xgIKshWg3qg1GZk5+owMsDYkL278Gryj+CvAwaTNxOMFfmm+2EUdYkF67dbKE/h6LtbgsqOminiOmgqTyGZK40HbLWyJDT7VKWg8P3BizK7CCxDo4+8
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SAT

Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUPF7308043K6	FRANCISCO ANGULO PEREZ	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
2E047790-FB4C-4773-87F8-03AB5E001783	2026-09-23T13:15:06	2026-09-23T14:15:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$609,723.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Gmail

in:sent

Redactar

Mail

Chat

Meet

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Categorías

Más

Etiquetas

Cualquier fecha | Contiene archivos adjuntos | Para | Búsqueda avanzada

1–50 de 4.033

Para: Facturación	**FRANCISCO ANGULO 2493, 2495 Y 2496** - -- Administración ... FRANCI... FRANCI... FRANCI... +3	
Para: Facturación	**MIRO ASM770** - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX... MIRO ASM770.x... MIRO ASM770....	8 oct
Para: Facturación	**MIRO ASM769** - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT... MIRO ASM769.x... MIRO ASM769.p...	8 oct
Para: giovanniher. 2	Recibidos **FACTURA 833** - OBSERVACION* QUEDASTE EN QUE LE QUIT... 833 LIQUIDACI... 833 LIQUIDACI... VERIFIC...	7 oct
Para: JOSE 3	Recibidos **CANCELAR FACTURA** - ACEPTAR CANCELACIÓN DE MARIA ...	7 oct
Para: Facturación	**MARIA CECILIA 155** - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0... MARIA CECILIA ... MARIA CECILIA ...	6 oct

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTRATISTA: FRANCISCO ANGULO PEREZ

OBRA: :CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADIC

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO S/IVA	3,339,985.46	3,339,985.46
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	849,802.41	2,490,183.05
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	1,632,335.63	857,847.42
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL	847,795.91	10,051.51

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO S/IVA	1,168,994.91	1,168,994.91
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	297,430.84	871,564.07
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	571,317.47	300,246.60
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL	300,246.60	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 ADIC	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	847,795.91
MENOS AMORTIZACIÓN	300,246.60
SUBTOTAL	547,549.31
MAS 16% I.V.A.	87,607.89
TOTAL	635,157.20
DEDUCCIONES:	
0.3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	25,433.88
SUMA DE DEDUCTIVAS	25,433.88
SALDO LÍQUIDO	**609,723.32**

FORMULÓ

FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

VO.BO.

Rios Osuna Pedro N.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	4

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL **DEL:** 18/06/2026 AL 15/09/2026 **IMPORTE:** $ 847,795.91

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

OBRA: : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA

CONTRATISTA: FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A

PRESUPUESTO: $ 3,339,985.46 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
03	CORTES Y/O RUPTURAS							
01030405	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO.	ML	60.00	280.00	60.00	220.00	69.76	15,347.20
01030203	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CMS., INCLUYE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M2	30.00	420.21	30.00	390.21	64.90	25,324.63
04	REPOSICIONES							
010402031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE, PERFILADO DE CAJA, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA, PRUEBA DE PERMEABILIDAD Y COMPACTACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	30.00	420.21	30.00	390.21	581.63	226,957.84
05	EXCAVACIONES							
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
01050507	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,503.24	2,744.03	1,503.24	1,240.79	91.12	113,060.78
06	PLANTILLAS							
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	89.42	91.78	89.42	2.36	135.09	318.81
07	RELLENOS							

ESTIMACIÓN:	**01 ADICIONAL**	**DEL:**	**18/06/2026 AL 15/09/2026**	**IMPORTE:**	**$ 847,795.91**
LUGAR:	CULIACÁN, SINALOA.			**CONTRATISTA:**	FRANCISCO ANGULO PEREZ
OBRA:	: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA				
				CONTRATO:	AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A
				PRESUPUESTO:	$ 3,339,985.46 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	405.71	439.43	405.71	33.72	135.09	4,555.23
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	1,924.66	3,115.08	1,924.66	1,190.42	191.34	227,774.96
12	**PIEZAS ESPECIALES DE ACERO (HINCADO 12" CÉDULA 40)**							
01126011	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO A-36 CON COSTURA PARA CAMISA DE 12" Ø CÉDULA 40 DE ESPESOR.	ML	49.60	69.40	49.60	19.80	4,083.48	80,852.90
31	**POZOS DE VISITA TIPO COMÚN**							
01310100	**POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'c=150 kg/cm² CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE PVC CON COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM, G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERÍA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). (VER DETALLE)**							

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL **DEL:** 18/06/2026 AL 15/09/2026 **IMPORTE:** $ 847,795.91

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

OBRA: : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA

CONTRATISTA: FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATO:AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A

PRESUPUESTO: $ 3,339,985.46 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01310101	POZO DE VISITA DE 1.00 m DE PROFUNDIDAD. (1 escalón)	PZA	2.00	4.00	2.00	2.00	8,149.76	16,299.52
01310102	POZO DE VISITA DE 1.25 m DE PROFUNDIDAD. (2 escalones)	PZA	5.00	6.00	5.00	1.00	10,145.07	10,145.07
01310108	POZO DE VISITA DE 2.75 m DE PROFUNDIDAD. (5 escalones)	PZA	1.00	4.00	1.00	3.00	20,728.78	62,186.34
01310113	POZO DE VISITA DE 4.00 m DE PROFUNDIDAD. (8 escalones)	PZA	2.00	3.00	2.00	1.00	29,590.86	29,590.86
40	**SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE**							
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	495.13	531.21	495.13	36.08	319.35	11,522.15
2	**DESCARGAS DOMICILIARIAS**							
07	**RELLENOS**							
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	37.60	73.14	37.60	35.54	135.09	4,801.10
02081000	**SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.**							
44150287	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	25.00	28.00	25.00	3.00	153.06	459.18
44150292	YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	25.00	28.00	25.00	3.00	504.29	1,512.87
30	**REGISTROS**			0.00	0.00			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	4
DE	4

ESTIMACIÓN:	**01 ADICIONAL**	**DEL:**	**18/06/2026 AL 15/09/2026**
LUGAR:	CULIACÁN, SINALOA.		
OBRA:	: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE EL ALTO DEL OSO, SINDICATURA DE QUILÁ, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA		

IMPORTE: $ **847,795.91**

CONTRATISTA: FRANCISCO ANGULO PEREZ

CONTRATO:AYTO-JAPAC-2026-SD-001 A

PRESUPUESTO: $ **3,339,985.46** MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01300100	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO DE 76 X 56 CMS. CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4"Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2"x1 1/2"x 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
01300101	REGISTRO DE 40x60x1.00 MT. (INTERIORES)	PZA	25.00	26.00	25.00	1.00	5,198.62	5,198.62
39	OTROS							
01397820	INSTALACIÓN DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	25.00	28.00	25.00	3.00	111.64	334.92
01397821	INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	25.00	28.00	25.00	3.00	128.42	385.26
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE			0.00				
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	46.54	81.51	46.54	34.97	319.35	11,167.67
							TOTAL	847,795.91

CONFORMIDA:

FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA.

REVISO:

ARQ. JOSE EDUARDO SANCHEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO.

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

V°. B°:

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC