NOTA # 1 05 / SEP / 2025.

TIPO: APERTURA

Ente Publico Estatal: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

Unidad local de Obra: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Unidad Ejecutora: DESTAJA MONTAJE Y EDIFICACIONES, SA DE CV.

CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-DEST-IMSP-0409A-2025

Objeto del Contrato: REHABILITACION DE PASILLO INTERIOR DEL MERCADO PINO SUAREZ EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 207,601.36 IVA INCLUIDO.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

UBICACION DE LOS TRABAJOS: MERCADO PINO SUAREZ, ENTRE CALLES, BENITO JUAREZ Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO SN/N

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA USO DE BITACORA.

SUPERINTENDENTE:

GUADALUPE FABIOLA ASTORGA CASTILLO

RESIDENTE:

LUZ MARIA GARCIA MILLAN.

Contrato: 04094-2025

NOTA #2.
Tipo: Entrega de documentacion al contratista.
Se entrega al contratista con fecha de 8/09/2025, la documentacion total necesaria para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

hcuG.

NOTA #3.
Tipo: Entrega: Recepcion del inmueble
Con fecha de 8/09/2025, el residente estatal Luz Maria Garcia Millan representante de la Secretaria de Obras Publicas, hace la entrega fisica del sitio de la obra ubicada en la Colonia Centro, en el municipio de Mazatlan, estado de Sinaloa, siendo el representante del contratista, el superintendente Gladys Fabiola Astorga Castillo quien recibe.

hcuG.

Contrato: 04091A-2025

NOTA #4
TIPO: Notificacion de inicio de los trabajos

Con fecha del 08/09/2025 la residencia recibe oficio de los inicios ~~con fe~~ de los trabajos correspondientes al contrato, con fecha de inicio del mismo 08 de septiembre de 2025; por el superintendente.

hvelG.

NOTA #5
TIPO: Actividades diarias.


Con fecha del 08/09/2025 la contratista da inicio enhorario nocturno a los trabajos de trazo, desmantelamiento de vitroblock y barandal de herrería. con retiro fuera del lugar de escombros y dejando limpia el area de trabajo.

hvelG

Contrato: 04504A/2025


NOTA #6
Tipo: Actividades diarias.

Con fecha del 11/09/2025, la contratista realiza instalacion de la primera seccion del barandal de herrera e instalacion de ptr 4"x2" para recibir la regilla muro. en horario nocturno.



NOTA #7
Tipo: Actividades diarias.


con fecha de 16/09/2025, la contratista continua los trabajos en la segunda seccion de retiro de vitroblock, ptr y barandal de herrera. en horario nocturno. dejando limpio el lugar de la obra.



Contrato: 0409A/2025.


NOTA #8
Tipo: Actividades diarias.

con fecha del 19/09/2025, la contratista realiza la instalacion de barandal de herreria y la colocacion de ptr 4"x2" en horario nocturno dejando limpia el area de trabajo.



NOTA #9.
Tipo: Actividades diarias.

el dia 23/09/2025 la contratista realiza la colocacion de rejillas tipo irwin en las dos secciones los trabajos se realizaron en horario nocturno dejando limpia el area de trabajo.




Contrato 04/09/2025

NOTA #10
Tipo: Actividades diarias.

con fecha del dia 26/09/2025, la contratista realiza retoques y detallado de pintura en barandal de herrera y rejillas irwin, en horario nocturno dejando limpia el area de los trabajos.


hecho.



NOTA #11
Tipo: entrega-recepcion de nuevos generadores y estimacion.

con fecha del 26/09/2025 se reciben nuevos generadores, croquis, fotos y estimacion #1 finiquito para revision y/o autorizacion.


hecho.



NOTA # 12.
Tipo: Autorizacion de estimacion

con fecha del 27/09/2025, se autoriza estimacion #01 finiquito, con importe de $207,601.36 iva incluido y periodo de ejecucion del 08/09/2025 al 27/09/2025.

hecho.



Contrato: CHOOIA/2025.

NOTA #13
Tipo de Nota: NOTA DE CIERRE DE LA BITACORA.

con esta fecha de 27/09/205 se ikui acabo el cierre de la presente bitacora, dando por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que la ampa-ran.

