SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave

Localidad:

Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$5,662,035.91
Importe del Contrato s/IVA:			$215,283,680.42
No. Estimación:			20
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	09/04/2025	**al**	10/12/2026
Periodo de la Estimación:	24/12/2025	**al**	05/01/2026

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE		
P03	**OBRA CIVIL**	**444,554.22**
CAMINO PUENTE - PLAYA BELLAVISTA		
P09	**HERRERÍA**	**5,217,481.69**

Total Paquete s/IVA:	**5,662,035.91**
Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$5,662,035.91

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS GLORIAS - BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave
Localidad:
Contratista: MERIBO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IF-0104A-2025
Importe del Contrato s/IVA $215,283,680.42
Periodo del Contrato 09/04/2025 **al** 10/12/2026

No. Estimación: 20
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $5,662,035.91
Periodo de la Estimación: 24/12/2025 **al** 05/01/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
PUENTE BOCA DEL RIO GUASAVE											
P03	**OBRA CIVIL**										
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**										
234576	BANDA DE P.V.C. DE 20cm DE ANCHO CON OJILLOS (BANDA OJIBADA), INCLUYE: ELEVACIONES, APILAMIENTO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	113.52	$655.53	113.52	678.1600	791.68	-678.16	$444,554.22	697.39	%
						Total Partida:			**444,554.22**		
CAMINO PUENTE - PLAYA BELLAVISTA											
P09	**HERRERÍA**										
P09S02	**BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS**										
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,512.00	$728.08	2,370.38	1,605.2300	5,117.23	-1,605.23	$1,168,735.86	145.71	%
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12,285.00	$706.49	3,309.39	5,730.7900	18,015.79	-5,730.79	$4,048,745.83	146.65	%
						Total Partida:			**5,217,481.69**		

MERIBO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE